


新車両基地工事 2週間工程表 7月21日（月）～ 8月3日（日）

<主な工事箇所>



施工業者	施工場所	主な工事の内容	7月											8月			備考
			21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土	27 日	28 月	29 火	30 水	31 木	1 金	2 土	3 日	
名工・熊谷・竹中土木JV	①-1	地下道 掘削工事	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	
	①-2	踏切撤去・拡幅工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	※道路規制あり。別紙規制図参照
双葉鉄道工業(株)	②	軌道新設・現在線撤去・踏切改良ほか	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
名工建設(株)	③	地下道掘削工事	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	○	休	※道路規制あり。別紙規制図参照
新生テクノス(株) 電車線	⑤	電柱新設工事	○●	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
新生テクノス(株) 電力	⑥	電灯ケーブル設置	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
新生テクノス(株) 信号・通信	⑦	通信ケーブル設置	休	休	○	休	休	休	休	休	休	休	休	休	○	休	
(株)植松建設	⑧	給水管布設工事	休	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	
(有)長田土木	⑨	道路改良工事	○	○	○	○	○	休	休	○	○	○	○	○	休	休	※道路規制予定。別紙規制図参照
(株)日建建設	⑩	排水構造物工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	
樽林建設(株)	⑪	仮設道路築造工事	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	

※天候等により作業内容、作業日が変更になる場合があります。