



事故周知・再発防止〔令和4年度発生事例〕				
災害の種類	物損事故	工事区分	建築改修工事	
事故内容	注意喚起ワイヤーとバックホウ積載車両の接触事故	被災者	性別・年齢	一
被災状況	注意喚起ワイヤーと支柱の破損	職業	業	一
<b>[災害の概要]</b>				
□現場の状況： 橋梁下をバックホウを積んだ2tトラックで通行しようとしていた。				
□事故の概要： 令和4年11月17日(木曜日)AM7時45分頃 始業前、既存アスファルト舗装の撤去及び掘削に使用するバックホウを積載した2tダンプが、現場敷地内を横断する国道の橋梁下を通行しようとした際、橋梁前に設置している高さ制限の注意喚起ワイヤーに接触し、ワイヤーと支柱を破損させた。				
□安全対策の有無　　有 新規入場者教育や災害防止協議会で、各下請け業者に対し現場内の通行ルールを周知していた。(通行ルール：高さ(3.3m以上)のある車両については事前に下請けから元請へ連絡を行うこと。敷地内の橋梁下を通行しなくても済むように、事務所側のゲートにて出入りすること。)				
<b>[再発防止策]</b>				
□問題題点：①下請け業者が、事前に元請へ連絡がなく、指定とは違うゲートから現場へ侵入した。 ②事故を起こした運転手は、車両の最高高さ(3.25m)を正確に把握していないなかった。 ③橋梁下に高さ制限の標識(3.3m)の標識は設置されていたが、注意喚起ワイヤーの高さ(3.20m)を実測しておらず、ワイヤーの手前で停止しなかった。後ろから車両が迫っていたため、運転手が焦り、高さの確認をせず進んでしまった。				
□防 止 対 策：①-1 乗用車以外で現場へ出入りする際は、必ず前日と当日の入場前に元請へ連絡させる。(下請け業者へ安全衛生協議会、新規入場者教育、KY活動により周知徹底) ①-2 乗用車以外は必ず事務所側ゲートから出入りさせる。(安全衛生協議会、新規入場者教育と前日の電話連絡により周知徹底) ①-3 橋梁下は、原則として乗用車以外通らせない。(安全衛生協議会、新規入場者教育、KY活動で周知徹底) ①-4 事故対策リスト・ハザードマップ及び施工計画書に上記内容を追記し、再度、現場内の安全対策の徹底を図る。 ② 乗用車以外で出入りする業者に対し、事前に車両高さを確認させる。(安全衛生協議会、新規入場者教育、KY活動により周知徹底) ③ 万が一の再発防止のため、橋梁下の既設注意喚起表示の手前に高さ3mのロープと注意喚起表示を追加する。				
*月1回行う安全教育にて、「安全講習会用の動画(工事検査課作成)」を視聴し、安全教育を実施する。				

## 事故周知・再発防止〔令和4年度発生事例〕

〔事故の状況が分かる写真または図面〕



## 事故周知・再発防止[令和 4年度発生事例]



## 新規入場時教育の手引き

●●建設株式会社  
●●機外作業所

こんちは。今日から私たちと一緒に働いていただく皆様に、この作業所のことを紹介いたします。この説明書がすべてではありませんが、基本的な事や作業所の規則など全員が知って、守って頂きたい事です。この作業所の事を早く理解し、みんなで安全な作業環境を作りましょう。

1. 工事名	令和3年度[第35-●●●●●-01号] ●●工事	
2. 発注者	●●土木事務所長 ●● ●●	
3. 工工期	令和3年3月26日	～ 令和5年2月15日
4. 工事場所	●●地内	
5. 諸負者	●●建設株式会社 『現場事務所』 TEL: ●● ●● - ●● ●● - ●● FAX: - - -	
6. 工事概要	アルミ建設用、鋼製防水扉及び防水版の設置 転落防止等の●●工事 1式	現場周辺には国道が通っており、歩行者一般車の通行がありますので、出入口では必ず一旦停止をして十分に安全確認をしてください。また、日中(平日7:00～18:00)の出入口は一方通行になっています。入口から入り、出口から出るようにしてください。
7. 周辺の状況		
8. 作業所のきまり		
① 一日の施工サイクル	休日 : 朝 8時 KY : 8時00分～8時15分 (全員) 作業開始 8時30分～10時00分 午前休憩 10時00分～10時30分	
	昼休み : 12時00分～13時00分 (全員) 工事安全打合せ : 13時00分～13時10分 (職長)	
	午後休憩 15時00分～15時30分	
	作業終了 : 17時00分	
② 一月のサイクル	休日 : 毎週土曜日・日曜日・祝日 災害防止協議会 : 每月1回(毎月第4木曜日予定) 店舗安全ハットロール : 每月1回(定期・不定期) 安全教育訓練 : 每月1回(半日以上)	
③ 安全衛生管理の基本的考え方	A) 作業所職員と協力する。…何か気がついたらすぐ職長や職員に申し出て下さい。 B) 仕事は決して一人ではできないし、一人でやってはいけない。 C) 作業手順を守って、不安全な行動は絶対に行わない。…そして、他の人が危険な行動を	
	【重要】 ※本工事では、BTWを組んだダンプが吊さる機器で運搬し支えを下す。といつて事故が発生する恐れがあります。運搬車両の車体に荷物を積む際は、運搬車両以外の車で来る方は必ず前日と当日の入場前に連絡をしてください。 ※現場代理人と連絡が付かない場合はこちらに連絡をお願いします。	
9. その他		
	k. 工事周辺地環境保全を推進する。 l. 乗用者以外は、国●●号の橋梁下は通行しない。やむを得ず乗用者以外の車両を通行させる場合は、現場員の指示を仰ぐこと。 ※本工事では、BTWを組んだダンプが吊さる機器で運搬し支えを下す。といつて事故が発生する恐れがあります。運搬車両の車体に荷物を積む際は、運搬車両以外の車で来る方は必ず前日と当日の入場前に連絡をしてください。	
10. 作業所安全目標		
	・墜落、転落災害の防止 ・第三者災害の防止 ・交通災害の防止	
	作業所環境目標	
	・地域一番のきれいな現場	
11. この現場における安全注意事項		
	・朝礼時には遅刻しない。ラジオ体操は一日の始まりであり、だらだらせよ元気よく行うこと。 ・休憩時等で作業場所を離れる場合でも、場内では必ずヘルメットを着用して移動すること。 ・喫煙は、休憩所のみとし、場内禁煙(車内での喫煙も禁止) ・現場内では長袖の衣服を着用すること。平坦な場でもつけて下さい。 ・傾斜地で駐車する場合は輪留めをすること。 ・作業終了時は、当日の作業廻りを片付け清掃を必ず行うこと。 ・万が一ケガをしたら、どんな壁いケガでもその場で職員まで連絡すること。 ・予定作業を変更する場合は、職員へ報告し、許可を得て変更作業を行うこと。(残業作業含む) ・休憩所前に駐車する際は、段差消音ステップから出入りをお願いします。 ・施工箇所周辺に車両を駐車して作業する場合、カラーコーン等による区画分けを行うこと。	

- ④ 安全衛生管理目標  
作業所の安全衛生管理目標は次の4点です。  
安全衛生管理目標を達成するために電動工具災害の防止、墜落災害の防止を重点管理目標として取り組んでいます。
- a. 足場からの墜落・転落災害の防止
  - b. 第三者災害の防止
  - c. 交通災害の防止
  - d. 電動工具災害の防止

別紙1

地域で一番清掃が行き届いた綺麗な現場を作ろう。  
みんなで明るく活気にあふれた安全で快適な作業環境を作り、いい製品を作りましょう！

【守るべきこと】

朝礼時には遅刻しない。ラジオ体操は一日の始まりであり、だらだらせよ元気よく行うこと。

・休憩時等で作業場所を離れる場合でも、場内では必ずヘルメットを着用して移動すること。  
・喫煙は、休憩所のみとし、場内禁煙(車内での喫煙も禁止)  
・現場内では長袖の衣服を着用すること。平坦な場でもつけて下さい。  
・傾斜地で駐車する場合は輪留めをすること。  
・作業終了時は、当日の作業廻りを片付け清掃を必ず行うこと。  
・万が一ケガをしたら、どんな壁いケガでもその場で職員まで連絡すること。  
・予定作業を変更する場合は、職員へ報告し、許可を得て変更作業を行うこと。(残業作業含む)  
・休憩所前に駐車する際は、段差消音ステップから出入りをお願いします。  
・施工箇所周辺に車両を駐車して作業する場合、カラーコーン等による区画分けを行うこと。

【追加】

※本工事では、BTWを組んだダンプが吊さる機器で運搬し支えを下す。といつて事故が発生する恐れがあります。運搬車両の車体に荷物を積む際は、運搬車両以外の車で来る方は必ず前日と当日の入場前に連絡をしてください。

※現場代理人と連絡が付かない場合はこちらに連絡をお願いします。

j. 給油マガジン注入時の油脂のこぼれが無いように防護し、こぼれたら油脂吸着シートで拭き取り職員まで連絡する。

k. 工事周辺地環境保全を推進する。

l. 乗用者以外は、国●●号の橋梁下は通行しない。やむを得ず乗用者以外の車両を通行させる場合は、現場員の指示を仰ぐこと。

※本工事では、BTWを組んだダンプが吊さる機器で運搬し支えを下す。といつて事故が発生する恐れがあります。運搬車両の車体に荷物を積む際は、運搬車両以外の車で来る方は必ず前日と当日の入場前に連絡をしてください。

※現場代理人と連絡が付かない場合はこちらに連絡をお願いします。

m. 給油マガジン注入時の油脂のこぼれが無いように防護し、こぼれたら油脂吸着シートで拭き取り職員まで連絡する。

n. 乗用者以外は、国●●号の橋梁下は通行しない。やむを得ず乗用者以外の車両を

通行させる場合は、現場員の指示を仰ぐこと。

※本工事では、BTWを組んだダンプが吊さる機器で運搬し支えを下す。といつて事故が発生する恐れがあります。運搬車両の車体に荷物を積む際は、運搬車両以外の車で来る方は必ず前日と当日の入場前に連絡をしてください。

※現場代理人と連絡が付かない場合はこちらに連絡をお願いします。

o. 給油マガジン注入時の油脂のこぼれが無いように防護し、こぼれたら油脂吸着シートで拭き取り職員まで連絡する。

p. 乗用者以外は、国●●号の橋梁下は通行しない。やむを得ず乗用者以外の車両を

通行させる場合は、現場員の指示を仰ぐこと。

※本工事では、BTWを組んだダンプが吊さる機器で運搬し支えを下す。といつて事故が発生する恐れがあります。運搬車両の車体に荷物を積む際は、運搬車両以外の車で来る方は必ず前日と当日の入場前に連絡をしてください。

※現場代理人と連絡が付かない場合はこちらに連絡をお願いします。

q. 給油マガジン注入時の油脂のこぼれが無いように防護し、こぼれたら油脂吸着シートで拭き取り職員まで連絡する。

r. 乗用者以外は、国●●号の橋梁下は通行しない。やむを得ず乗用者以外の車両を

通行させる場合は、現場員の指示を仰ぐこと。

※本工事では、BTWを組んだダンプが吊さる機器で運搬し支えを下す。といつて事故が発生する恐れがあります。運搬車両の車体に荷物を積む際は、運搬車両以外の車で来る方は必ず前日と当日の入場前に連絡をしてください。

※現場代理人と連絡が付かない場合はこちらに連絡をお願いします。

## 【乗用車以外の車で現場に入場する業者の皆様へ】

当現場に乗用車以外の車で入場される方々は下記のルートで入場してください。

※重点注意事項を必ず確認願います。


### 【重点注意事項】

- ・乗用車以外の車は絶対に現場内を横断する●●号線の橋下を通らない。
  - ・乗用車以外の車で入場の際は必ず事前に●●建設職員に連絡する。
- ※現場の出入口の進入方法をお伝えします。


連絡先 ●●建設株式会社

TEL: ●●-●●-●●  
TEL: ●●-●●-●●  
TEL: ●●-●●-●●

全体図



乗用車以外の車通行禁止



詳細図



写真のゲートからの入場をお願いします。



東側SL看板設置状況



西側SL看板設置状況



## 高さ注意喚起表示状況

- ・手前：弊社注意喚起表示 (3.0m) … 今回
- ・奥側：既設注意喚起表示 (3.2m) … 既設（仮復旧済）

令和3年度[第33-■■■-01号]

## ハザードマップ



工事

案内図

S=1/10,000

一般平面図・案内図  
S=1/1000


③物損事故




⑦別途発注工事の業者

との接触、事故


⑩資材の落下事故、  
既設物との接触事故



⑨立ち馬・脚立の  
落事故



⑩立ち馬・脚立  
故



②歩行者・自転車との接觸

事故

①資材の落下事故、  
既設物との接触事故

との接觸事故

④資材からなる  
の転落事故

事故

⑤脚立からの転落  
事故

事故

⑥開口部からの転落事故

事故

⑦別途発注工事の業者

との接觸事故

事故

⑧資材の落下事故、  
既設物との接觸事故

との接觸事故

⑨立ち馬・脚立の  
落事故

事故

⑩立ち馬・脚立  
故

事故

⑪資材からなる  
の転落事故

事故

⑫歩行者・自転車との接觸  
事故

事故

事故



実施

工事名	
工箇所名	地内
区画の種類	一般平面図・案内図
縮尺	1/1000 四五番号21番中1
起算点	・・・ 距離HWH
事業所名	土木事務所

## 予想される事故対策リスト

番号	【事故の種別】 予想される事故	左記の安全対策	対策における留意点	確認日
①	【交通事故】 歩行者・自転車・一般車との接触	入場前歩道に歩行者自転車の有無を確認する。	入り口での徐行運転を徹底する。	/ 担当□ 主任□ 総括□ 他□ ( )
②	【交通事故】 歩行者・自転車・一般車との接触	退場時出口での一旦停止 左折退場する。	出口での左右確認を徹底する。	/ 担当□ 主任□ 総括□ 他□ ( )
③	【物損事故】 既設物の損壊 国[■]号橋梁下の通行時の車両接触	国[■]号橋梁の下は乗用車以外の車両は通らない。	ラフタークレーン等高さのある車両や荷台に資材を積んでいる車両が入場の際は事前に把握。当日は現場員へ連絡のもと許可を得て事務所側のゲートから入場する。	/ 担当□ 主任□ 総括□ 他□ ( )
④	【飛散】 仮設資材の飛散	資材の区画を行う事、及び飛散の恐れのある資材は倉庫等に仕舞う。	現場巡視の際に飛散物等ないか確認する。	/ 担当□ 主任□ 総括□ 他□ ( )
⑤	【墜落・転落】 階段からの転落事故 開口部からの墜落事故	階段に反射材を設置する。 階段下に足場を設置、墜落のないように足場の設置をする。	階段付近での作業時は足元に注意する。 施工中は下階・上階の立入禁止措置をとる。	/ 担当□ 主任□ 総括□ 他□ ( )
⑥	【墜落・転落】 開口部からの墜落事故	足場の設置。	使用する日の日常点検と、地震時等の災害時の点検を実施する。	/ 担当□ 主任□ 総括□ 他□ ( )
⑦	【第三者立入】 別途発注工事の業者との接触、事故	毎週既定の曜日に打合せを行い、互いの作業を把握し、危険対策を行なう。	別途発注工事と施工が絡むことが分かり次第、規定曜日の打合せを待たずに連絡・相談する。	/ 担当□ 主任□ 総括□ 他□ ( )
⑧	【転倒】 足場の転倒	足場にやらず・火打梁を施工し、倒壊防止の措置をとる。	施工前の日常点検及び異常気象前後の点検を行いボルトやジャッキの不備等ないか点検及び是正を行う。	/ 担当□ 主任□ 総括□ 他□ ( )
⑨	【墜落・転倒】 立ち馬・脚立等からの転落・墜落事故	段差部は段差ステップを使用し、高所作業時は狭所時は段差ステップを重ねて使用、または脚立の使用、広い場所では立ち馬を使用し作業を行う。	立ち馬脚立の水平使用及び適正使用。 設置部に勾配や段差部がある際に、処置を行ってから作業を行う。 6尺以上の脚立を使用する際に必ず現場管理者に許可を得る。	/ 担当□ 主任□ 総括□ 他□ ( )
⑩	【玉掛け作業】 資材の落下事故・既設物との接触事故	施工者との事前確認を行い、ユニック及びラフタークレーンの旋回範囲の確認、玉掛けの合図確認、地切り確認を関係業者全員で打合せを行う。	作業計画書及び点検表の記入。有資格者による作業の徹底、既設物を損壊させる恐れのある箇所は養生を行う。	/ 担当□ 主任□ 総括□ 他□ ( )

## 施工計画書へ追記（抜粋）

### (10) 交通管理

#### 1) 交通安全対策

1. 道路交通関係法令を厳守し、安全衛生責任者の指示のもと事故の無いよう十分注意する。
2. 工事標識、保安設備を完備するとともに、保安施設等の配置には十分留意する。
3. 本工事において関係機関及び地元要望、現場での必要性により交通誘導警備員、安全対策等が必要となった場合は、監督職員と協議する。
4. 構内制限速度15km/hを遵守する。
5. 乗用車以外の車両が入場する際は前日までに車両確認を行い、当日15分前までに現場員へ連絡。入場許可を得て事務所側ゲートから入場する。

#### 2) 工事車両に対する注意事項

『安全運転6則』


- \* 安全速度を必ず守る。
- \* カーブ手前でスピードを落とす。
- \* 交差点では必ず安全を確かめる。
- \* 一時停止し横断歩行者の安全を守る。
- \* 飲酒、酒気帯び運転は絶対にしない。
- \* 運転中に携帯電話を使用しない。

- ① 安全訓練等において、『安全運転6則の厳守』・過積載防止及び交通安全について安全訓練等に盛り込む。
- ② 過積載を行った業者は、現場内の立入りを禁止する事を前もって通知する。
- ③ 工事施工箇所への工事車両の出入りは、歩行者・一般車を優先して通行車両に十分注意し、現場内ルールを厳守する。
- ④ 現場内及び現場付近は徐行運転とする。
- ⑤ 飲酒運転が行われないように作業従事者に注意喚起する。
- ⑥ 運転しながらのスマートフォン等の注視・通話はしない。

#### 3) 過積載防止について

- ・ダンプトラックの積荷の高さは荷台の検収をして確認するが、殻運搬の場合はボディーから20cm以内とする。
- ・積込時に過積載チェックリストを用いてオペレーターがチェックし、全台数職員が確認する。
- ・不正改造してある運搬車両の現場内出入り禁止とする。
- ・前項について納入業者には前もって確認(車検証)・指導をする。
- ・生コンクリートは、事前に生コン出荷先と積込量の打合せを行い(配合報告書にて単位重量確認)、現場到着時に伝票にて確認する。

殻運搬



#### 4) 災害防止について

##### ① 第三者災害防止について

- 現場内に立入ができないように警戒看板・立入禁止看板・バリケード・単管バリケード(クランプカバー)等を設置し、第三者の立入禁止措置を明確に行う。
- 現場出入口では地元車両及び第三者を優先し、一旦停止・左右確認を徹底する。  
工事車両は場内に設けた指定場所に駐車し、一般車両に迷惑がかからないようにする。

##### ② 過積載防止について

- ダンプトラックの積荷高さは荷台の検収をして確認するが、基本的に搬運搬の場合はボディーから20cm以内とし過積載を絶対に行わない。
- 過積載チェックリストを作成し、弊社職員にて全台数過積載の点検を行う。
- 不正改造してある運搬車両の現場内出入りを禁止とする。
- 前項について納入業者には前もって確認(車検証)、指導をする。
- 生コンクリートは、事前に生コン出荷先と積込量の打合せを行い(配合報告書にて単位重量確認)  
現場到着時に伝票にて確認する。

##### ③ 既存設備について

- 既存設備、特に分電盤などの精密な物にスponジ設置等の養生を行い破損防止対策を行う。
- 反射材等を用い既存設備を明示する。
- 新規入場者教育時に既存設備の場所、危険についての指導を徹底する。


d) 既存設備損壊防止のため、乗用車以外の車両は入場前日と当日入場15分迄前に現場負責人に連絡し許可を得て事務所側ゲートから入場する。

#### 5) 特に留意する作業について

- 作業は、保安帽の着用、作業床の確保をして作業を行う。
- クレーン作業は、合図の確認、旋回範囲の立入禁止措置(カラーコーン・コーンバー)玉掛有資格者の配置、吊荷の下に入らない事等に注意する。また、作業開始前には吊具の点検を行い、月毎に定める点検色(下表参照)を標示する。

4月・8月・12月	緑
5月・9月・1月	黄
6月・10月・2月	青
7月・11月・3月	白

- 重機作業は定められた用途以外に使用しない。又、作業中は運転席から離れない。  
作業中止・作業終了等運転席を離れるときは、アタッチメントを地上におろし、エンジンを止め、ブレーキをかける等、逸走防止の措置をする。作業終了時は確実に施錠し盗難防止に努める。
- 週末には一斉清掃を行い、現場内の整理整頓に努める。
- 現場内及び工事用道路部において、駐車または運転手が車両から離れる場合は必ず車止めをする。



## 安全訓練等の実施計画

安全訓練等の実施については工事着手後、作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間を割当て実施し、「安全・訓練等の実施報告書」に整理し、監督職員の請求があった場合、直ちに提示する。

また、工事検査課作成「安全講習会用・動画(約30分)」を活用して安全教育を実施する。

### 安全・訓練等の実施報告書

実施年月日	令和 年 月 日 (曜日) 天候: 時 分 ~ 時 分
場所	建設(株) 建築工事作業所
参加者	現場代理人・監理技術者・外作業員 名
実施事項	例 (1)安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育 (2)当該工事内容等の周知徹底 (3)来月の計画工程について (4)当該工事における災害対策訓練 (5)当該工事現場で予想される事故対策 (6)その他、安全・訓練等として必要な事項
実施状況写真	 実施状況写真の添付
	<p>注) ①参加者が確認できる実施状況写真を撮影します。 ②実施項目の議事次第を添付します。 ③参加者名簿を添付します。 ④質疑応答内容を添付します。 ⑤使用テキストがわかるようにします。 ⑥使用ビデオタイトル等明記した資料を添付します。 ⑦工程にあつた実施項目を実施します。</p>

## 事故周知・再発防止[令和 4年度発生事例]

### [再発防止対策]

- 工事事故の緊急安全大会の実施 **※元請のみ**  
施工部全体で、事故の原因の解明と再発防止対策を検討し、  
安全教育を実施した。

実施日時 令和4年11月17日（木） 午後5時30分～

### 緊急安全大会

- 事故発生状況報告
- 事故発生の原因調査と再発防止対策
  - 発生要因の解明
  - 再発防止対策の検討
- 再発防止対策の周知
  - 当該協力業者への周知徹底
  - 当該協力業者以外への周知徹底
  - 当社施工中の工事現場への周知

## 事故周知・再発防止〔令和 4年度発生事例〕

### [再発防止対策]

#### ・工事事故の災害防止協議会の実施 **※下請けを含む**

元請業者と下請業者で、事故の原因の解明と再発防止対策を検討し、安全教育を実施した。

実施日時 令和4年11月17日（木） 午後1時30分～

### 事故再発防止周知会

1. 事故発生状況報告
2. 事故発生の原因調査と再発防止対策
  - ・発生要因の解明
  - ・再発防止対策の検討
3. 再発防止対策の周知
  - ・当該協力業者への周知徹底
  - ・当該協力業者以外への周知徹底
  - ・当社施工中の工事現場への周知

参加者 計5名（元請業者、下請業者）