

# 事務事業及び予算の執行実績

(別冊・工事関係)

(令和6年度分「一部、令和7年度分を含む」)

静岡県清水港管理局

# 目 次

令和 5 年度	委託料に関する調（工事関係）・□□□□□□	（令和 6 年 5 月 3 1 日現在）	-----	1
令和 6 年度	委託料に関する調（工事関係）・□□□□□□	（令和 7 年 2 月 2 8 日現在）	-----	2 5
令和 5 年度	土木工事实施状況総括表・□□□□□□	（令和 6 年 5 月 3 1 日現在）	-----	4 6
令和 6 年度	土木工事实施状況総括表・□□□□□□	（令和 7 年 2 月 2 8 日現在）	-----	4 8
令和 5 年度	土木工事調・□□□□□□	（令和 6 年 5 月 3 1 日現在）	-----	5 0
令和 6 年度	土木工事調・□□□□□□	（令和 7 年 2 月 2 8 日現在）	-----	7 1
令和 5 年度	建築工事調・□□□□□□	（令和 6 年 2 月 2 8 日現在）	-----	9 4
令和 6 年度	建築工事調・□□□□□□	（令和 7 年 2 月 2 8 日現在）	-----	9 5
令和 5 年度	繰越工事調・□□□□□□（4 から 5 年度へ）	（令和 6 年 5 月 3 1 日現在）	-----	9 8
令和 6 年度	繰越工事調・□□□□□□（5 から 6 年度へ）	（令和 7 年 2 月 2 8 日現在）	-----	1 2 2

□□□□□□

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	(工事関係)											
1	令和4年度清水港フェリーターミナル整備に伴う江尻地区フェリー用栈橋等設計業務委託  34-W8503-01	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	(円) 11,759,000	9,361,000	639,000	(円) 10,000,000	一 般	5. 2. 9 5. 7. 31	5. 8. 30	(円) (2,800,000) 7,200,000	フェリー用栈橋等設計業務  1 式	令和4年度繰越
	【目細計】 観光施設整備事業費		11,759,000	9,361,000	639,000	10,000,000				7,200,000		
	【目 計】 (01)観光費		11,759,000	9,361,000	639,000	10,000,000				7,200,000		
	工事関係計	1件										

□□□□□□

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	(工事関係)											
2	令和5年度清水港港湾台帳電子化に伴う施設台帳整備業務委託  35-W0620-02	不二総合コンサルタント(株)	(円) 8,899,000	0	132,000	(円) 8,602,000	一般	5.11.14 6.3.25	6.4.15	(円) 5,500,000	施設台帳整備  1式	合併35-W0600-02(P3/3)港湾DX整備推
	【目細計】 交通基盤企画費		0	0	0	0				5,500,000		
	【目計】 (02)交通基盤企画費		0	0	0	0				5,500,000		
	工事関係計	1件										

□□□□□□

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	(工事関係)											
3	令和5年度清水港港湾台帳 電子化に伴う施設台帳整備 業務委託  35-W0600-02	不二総合コンサルタ ント(株)	(円) 8,899,000	8,470,000	132,000	(円) 8,602,000	一 般	5.11.14 6.3.25	6.4.15	(円) 3,102,000	施設台帳整備  1 式	合併35-W0620-02 (P2/2)
4	令和5年度清水港港湾台帳 電子化に伴う施設台帳整備 業務委託(その2)  35-W0600-02	不二総合コンサルタ ント(株)	(円) 7,766,000	7,370,000		(円) 7,370,000	一 般	6.3.28 6.10.30		(円)	施設台帳整備  1 式	令和5年度繰越
	【目細計】 無し		16,665,000	15,840,000	132,000	15,972,000				3,102,000		
	【目 計】 (01)港湾管理 費		16,665,000	15,840,000	132,000	15,972,000				3,102,000		
	工事関係計	2件										

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	(工事関係)											
5	令和5年度清水港海岸高潮対策に伴う江尻地区基本設計業務委託  34-W6801-01	(株) ニュージェック 静岡事務所	(円) 49,973,000	0	12,045,000	52,613,000	一般	5.10.17 6.3.22	6.4.22	(円) 11,118,000	基本設計  1 式	関係者との協議により、設計条件の変更が生じたため、検討断面が追加としたため。  合併34-W2011-01 (P10/52) 防災・安全交付
6	令和5年度清水港改修に伴う江尻8-12号岸壁基本設計業務委託(その2)  34-W6801-01	(株) ニュージェック 静岡事務所	(円) 19,107,000	15,202,000	4,444,000	19,646,000	指名	6.2.9 6.3.22	6.4.22	(円) 17,092,000	基本設計(南側取付部)  1 式	現況構造を精査した結果、検討断面(安定性照査、地震応答解析)が追加としたため。  合併34-W2011-01 (P10/57)
7	令和4年度清水港緑地等施設整備に伴う新興津緑地詳細設計業務委託  34-W6611-01	(株) 都市環境研究所	(円) 24,915,000	24,915,000	2,981,000	27,896,000	随契	4.11.15 5.8.31	5.9.29	(円) 27,896,000	新興津緑地詳細設計  1 式	他業務との調整により、設計範囲を追加したため。(緑地東側)  随契二号(不適) 令和4年度繰越
8	令和5年度清水港緑地等施設整備に伴う土質調査業務委託(新興津アクセス道路)  34-W6611-01	日本エルダルト(株)	(円) 3,190,000	3,080,000	-44,000	3,036,000	指名	5.7.6 5.10.31	5.11.22	(円) 3,036,000	土質調査  8 箇所	
9	令和5年度清水港緑地等施設整備に伴う新興津人工海浜設計業務委託  34-W6611-01	(株) オリエンタルコンサルタンツ 静岡事務所	(円) 11,583,000	9,218,000	682,000	9,900,000	一般	5.8.1 6.3.15	6.4.12	(円) 9,900,000	人工海浜設計  1 式	
10	令和5年度清水港緑地等施設整備に伴う新興津津波避難施設設計業務委託  34-W6611-01	(株) オリエンタルコンサルタンツ 静岡事務所	(円) 990,000	990,000		990,000	随契	5.7.19 5.9.29	5.10.25	(円) 990,000	津波避難施設設計  1 式	随契一号(少額)
11	令和5年度清水港緑地等施設整備に伴う新興津上下水道概略検討業務委託  34-W6611-01	(株) 建設コンサルタントセンター	(円) 9,603,000	9,350,000	-1,221,000	8,129,000	指名	5.8.1 6.3.15	6.4.12	(円) 8,129,000	上下水道概略検討  1 式	関係機関との協議回数に変動があったため。

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
12	令和5年度清水港緑地等施設整備に伴う新興津地質調査業務委託  34-W6611-01	不二総合コンサルタント(株)	(円) 5,511,000	5,280,000	-748,000	(円) 4,532,000	指名	5.8.1 5.11.17	5.12.15	(円) 4,532,000	機械ボーリング(土質ボーリング)  1 箇所	
13	令和5年度清水港緑地等施設整備に伴う費用対効果分析調査業務委託  35-W6611-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 9,955,000	9,515,000	275,000	(円) 9,790,000	指名	5.7.12 6.6.28		(円)	計画準備  1 式	令和5年度繰越
14	令和5年度清水港緑地等施設整備に伴う新興津地質調査業務委託  35-W6611-01	(株)ランドテクト	(円) 7,557,000	7,040,000		(円) 7,040,000	指名	6.2.6 6.6.28	6.2.19	(円) 2,110,000	機械ボーリング(土質ボーリング)  3 箇所	令和5年度繰越
15	令和5年度清水港海岸メンテナンスに伴う測量業務委託(陸地測量)  34-W6201-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 15,345,000	0	1,980,000	(円) 17,050,000	一般	5.9.16 6.3.11	6.4.9	(円) 1,122,000	三次元点群測量(陸上部)  1 式	現地調査の結果、当初設計方法の測量では未測部分が出てしまったため、測量方法と数量の変更を行ったため。  合併34-W2611-01(P11/63) 海岸メンテナンス
16	令和5年度清水港海岸メンテナンスに伴う測量業務委託(海岸・海上測量)  34-W6201-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 10,219,000	0	2,222,000	(円) 12,122,000	一般	5.9.16 6.3.8	6.4.9	(円) 770,000	三次元測量(陸上部)  1 式	現地調査の結果、当初設計方法の測量では未測部分が出てしまったため、測量方法と数量の変更を行ったため。  合併34-W2611-01(P11/64) 海岸メンテナンス
17	令和5年度清水港局部改良等に伴う用地測量業務委託  34-W6201-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 4,169,000	3,960,000	44,000	(円) 4,004,000	指名	5.10.24 6.3.15	6.4.15	(円) 1,540,000	用地測量  10000 m <sup>2</sup>	合併35-W6201-01(P5/18)
18	令和5年度清水港局部改良等に伴う用地測量業務委託  35-W6201-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 4,169,000	0	44,000	(円) 4,004,000	指名	5.10.24 6.3.15	6.4.15	(円) 2,464,000	用地測量  10000 m <sup>2</sup>	合併34-W6201-01(P5/17) 社会資本整備総
19	令和5年度清水港局部改良等に伴う地質調査業務委託  35-W6201-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 9,383,000	0	385,000	(円) 9,625,000	指名	5.8.30 6.1.31	6.2.29	(円) 277,000	陸上ボーリング  1 本	合併34-W6201-01(P6/20) 社会資本整備総

□□□□□□

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
20	令和5年度清水港局部改良等に伴う地質調査業務委託  34-W6201-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 9,383,000	9,240,000	385,000	(円) 9,625,000	指名	5. 8. 30 6. 1. 31	6. 2. 29	(円) 9,348,000	陸上ボーリング  1 本	合併35-W6201-01 (P5/19)
21	令和5年度清水港局部改良等に伴う折戸小型栈橋設計業務委託(その1)  35-W6201-01	三井共同建設コンサルタント(株)静岡営業所	(円) 14,102,000	0		(円) 11,220,000	一般	5. 9. 16 6. 3. 15	6. 4. 12	(円)	栈橋設計業務  1 式	合併34-W6201-01 (P6/22) 社会資本整備総
22	令和5年度清水港局部改良等に伴う折戸小型栈橋設計業務委託(その1)  34-W6201-01	三井共同建設コンサルタント(株)静岡営業所	(円) 14,102,000	11,220,000		(円) 11,220,000	一般	5. 9. 16 6. 3. 15	6. 4. 12	(円) 11,220,000	栈橋設計業務  1 式	合併35-W6201-01 (P6/21)
23	令和5年度清水港局部改良等に伴う地質調査業務委託(貝島地区埋立護岸その1)  35-W6202-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 24,035,000	23,100,000		(円) 23,100,000	一般	6. 3. 28 6. 9. 24		(円)	陸上ボーリング  3 本	令和5年度繰越
24	令和5年度清水港局部改良等に伴う地質調査業務委託(貝島地区埋立護岸その2)  35-W6202-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 32,857,000	31,900,000		(円) 31,900,000	一般	6. 3. 28 6. 9. 24		(円)	海上ボーリング  3 本	令和5年度繰越
25	令和4年度清水港改良に伴う測量業務委託(深淺測量)  34-W6962-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 4,851,000	4,620,000	429,000	(円) 5,049,000	指名	5. 3. 7 5. 8. 16	5. 9. 8	(円) 5,049,000	マルチビーム測深  0.11 km <sup>2</sup>	令和4年度繰越
26	令和4年度清水港改良に伴う地質調査業務委託  34-W6962-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 6,831,000	6,710,000	3,201,000	(円) 9,911,000	指名	5. 3. 14 6. 2. 22	6. 3. 21	(円) 9,911,000	海上ボーリング  1 式	栈橋設計業者と打合せしたところ、ボーリング位置が変更になったため。  令和4年度繰越
27	令和5年度清水港改良に伴う三保地区小型栈橋設計業務委託(その1)  34-W6962-01	三井共同建設コンサルタント(株)静岡営業所	(円) 13,420,000	10,670,000	2,728,000	(円) 13,398,000	一般	5. 8. 1 6. 3. 15	6. 4. 12	(円) 13,398,000	栈橋改良設計業務  1 式	現地調査の結果、追加検討業務が必要になったため。

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

□□□□□□

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
28	令和5年度清水港改良に伴う三保地区測量業務委託 (UAVレーザ測量)  34-W6962-01	(株) 建設コンサルタントセンター	(円) 4,620,000	4,290,000	1,232,000	(円) 5,522,000	指名	5. 7. 19 5. 12. 22	6. 1. 22	(円) 5,522,000	UAVレーザ測量  0.081 km2	現地調査の結果、当初設計方法の測量では未測部分が出てしまうため、測量方法と数量の変更を行ったため。
29	令和5年度清水港改良に伴う調査業務委託 (磁気探査・粒形調査)  34-W6962-01	日本海洋調査 (株)	(円) 5,236,000	5,170,000	290,000	(円) 5,460,000	一般	6. 1. 26 6. 3. 22	6. 4. 22	(円) 5,460,000	底質調査  1 式	
30	令和5年度清水港改良に伴う土質調査業務委託 (CBR調査)  34-W6962-01	(株) ジーベック	(円) 506,000	484,000	176,000	(円) 660,000	随契	6. 1. 16 6. 3. 18	6. 4. 8	(円) 660,000	CBR調査業務  3 箇所	随契一号 (少額)
31	令和4年度清水港改良に伴う日の出緑地設計業務委託  34-W6911-01	(株) 都市環境研究所	(円) 19,899,000	19,899,000		(円) 19,899,000	随契	4. 8. 11 5. 7. 31	5. 8. 22	(円) (11,550,000) 8,349,000	基本・詳細設計  1 式	随契二号 (不適) 令和4年度繰越
32	令和5年度清水港改修に伴う新興津物揚場 (3) 実施設計業務委託  35-W5904-01	(株) 長大 静岡事務所	(円) 9,218,000	7,337,000		(円) 7,337,000	指名	5. 8. 30 6. 3. 21	6. 4. 22	(円) 7,337,000	実施設計  1 式	
33	令和5年度清水港日の出埠頭1号道路電線共同溝に伴う引込管路等設備工事委託 (電力)  34-W5801-01	中部電力パワーグリッド (株) 清水営業所	(円) 37,973,100	37,973,100	2,381,500	(円) 40,354,600	随契	5. 7. 13 6. 2. 29	6. 4. 5	(円) 35,481,091	引込管路等設備工事委託  1 式	管路敷設における既存舗装構成の差異、接続箇所へのルート変更に伴う管路延長増等を行ったため。  随契二号 (不適) 合併33-W7013-01 (P13/72)
34	令和5年度清水港日の出埠頭1号道路電線共同溝に伴う引込管路等設備工事委託 (通信)  34-W5801-01	エヌ・ティ・ティ・インフラネット (株) 静岡支店	(円) 23,828,200	23,828,200	1,676,400	(円) 25,504,600	随契	5. 7. 13 6. 2. 29	6. 3. 25	(円) 22,500,000	引込管路等設備工事委託  1 式	管路敷設における既存舗装構成の差異、接続箇所へのルート変更に伴う管路延長増等を行ったため。  随契二号 (不適) 合併33-W7013-01 (P13/73)
35	令和5年度清水港港湾現況等調査に伴う新興津歩道橋設計業務委託 (昇降施設検討)  34-W6551-01	セントラルコンサルタント (株) 静岡営業所	(円) 6,688,000	0	462,000	(円) 5,643,000	指名	5. 7. 12 6. 2. 29	6. 3. 25	(円) 306,000	昇降施設の見直し検討  1 式	合併34-W1602-01 (P14/81) 港湾現況等調査

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
36	令和5年度清水港局部改良等に伴う新興津歩道橋電算帳票業務委託 (P1・P4下部工)  34-W6551-01	セントラルコンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 990,000	935,000		(円) 935,000	随契	5. 6. 21 5. 9. 29	5. 10. 25	(円) 935,000	電算帳票作成業務委託料  1 件	随契一号 (少額)
	【目細計】 港湾関係国庫補助事業費		304,329,300	285,926,300	18,911,900	304,838,200				226,452,091		
37	令和4年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う海岸保全施設改良基本設計業務委託 (折戸地区)  34-W2511-01	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	(円) 41,558,000	33,055,000	9,284,000	(円) 42,339,000	一般	5. 2. 28 6. 3. 15	6. 4. 12	(円) 42,339,000	海岸保全施設基本設計  350 m	当初想定していた土質状況と異なっていることが判明したため、工区分けして設計する必要が生じたため。  令和4年度繰越
38	令和4年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う細部・実施設計業務委託 (折戸B地区)  34-W2511-01	大日本ダイヤコンサルタント(株) 静岡事務所	(円) 17,534,000	13,948,000	2,475,000	(円) 16,423,000	一般	5. 3. 18 6. 3. 22	6. 4. 15	(円) 15,350,000	細部設計  3 タイプ	清水港色彩計画に基づく色彩相談にかけるための確認する資料としてイメージパース作成を追加したため。  令和4年度繰越 合併34-W2504-01 (P8/39)
39	令和4年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う細部・実施設計業務委託 (折戸B地区)  34-W2504-01	大日本ダイヤコンサルタント(株) 静岡事務所	(円) 17,534,000	0	2,475,000	(円) 16,423,000	一般	5. 3. 18 6. 3. 22	6. 4. 15	(円) 1,073,000	細部設計  3 タイプ	清水港色彩計画に基づく色彩相談にかけるための確認する資料としてイメージパース作成を追加したため。  令和4年度繰越 合併34-W2511-01 (P8/38) 防災・安全交付
40	令和5年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う愛染川水門改良基本・細部設計業務委託  34-W2511-01	セントラルコンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 48,191,000	38,335,000		(円) 38,335,000	一般	5. 7. 15 6. 3. 18	6. 4. 22	(円) 35,144,000	基本設計  1 式	合併34-W2504-01 (P8/41)
41	令和5年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う愛染川水門改良基本・細部設計業務委託  34-W2504-01	セントラルコンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 48,191,000	0		(円) 38,335,000	一般	5. 7. 15 6. 3. 18	6. 4. 22	(円) 3,191,000	基本設計  1 式	合併34-W2511-01 (P8/40) 防災・安全交付

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
42	令和5年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う地質調査業務委託(折戸地区) 34-W2511-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 13,563,000	(円) 13,035,000	(円) -1,276,000	(円) 11,759,000	一般	5. 6.27 5. 9.29	5.10.25	(円) 11,759,000	陸上ボーリング	陸上ボーリングの結果、実績数量により変更したため。
43	令和5年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う折戸堤防改良基本設計業務委託 34-W2511-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 18,271,000	(円) 14,531,000	(円) 1,639,000	(円) 16,170,000	一般	5. 9.16 6. 3.15	6. 4.15	(円) 16,170,000	折戸堤防改良基本設計	土質資料整理解析の対象を新規N=1本としていたが、新規N=1本と既往N=4本を加えたN=6本を対象としたため。
44	令和5年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策津波防災ステーション改修工事設計業務委託 35-W2504-01	(株)ODAMAKI	(円) 2,068,000	0		(円) 1,881,000	指名	5.12. 5 6. 3.15	6. 4.16	(円)	津波防災ステーション改修工	合併34-W2511-01 (P9/45) 防災・安全交付
45	令和5年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策津波防災ステーション改修工事設計業務委託 34-W2511-01	(株)ODAMAKI	(円) 2,068,000	(円) 1,881,000		(円) 1,881,000	指名	5.12. 5 6. 3.15	6. 4.16	(円) 1,881,000	津波防災ステーション改修工	合併35-W2504-01 (P9/44)
46	令和5年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う地質調査業務委託(折戸堤防) 35-W2504-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 28,050,000	0	(円) 4,070,000	(円) 31,900,000	一般	5.11.10 6. 3.15	6. 4.12	(円) 14,465,000	海上ボーリング	設計条件となる土質条件として横方向地盤反力係数が必要であることが判明したため、孔内水平載荷試験N=8回を追加したため。
47	令和5年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う地質調査業務委託(折戸堤防) 34-W2511-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 28,050,000	(円) 27,830,000	(円) 4,070,000	(円) 31,900,000	一般	5.11.10 6. 3.15	6. 4.12	(円) 17,435,000	海上ボーリング	設計条件となる土質条件として横方向地盤反力係数が必要であることが判明したため、孔内水平載荷試験N=8回を追加したため。
48	令和4年度清水港海岸高潮対策に伴う用地調査業務委託(貝島地区) 34-W2011-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 4,235,000	(円) 4,048,000	(円) -1,606,000	(円) 2,442,000	指名	5. 2. 1 5. 6.23	5. 7.13	(円) 2,442,000	建物等の調査	所有者と協議したところ、現況利用状況の変更が不可能であることが判明したため、補償額の算定が不要となったため。 令和4年度繰越
49	令和4年度清水港海岸高潮対策に伴う陸間細部設計業務委託(塚間C地区) 34-W2011-01	(株)長大 静岡事務所	(円) 5,082,000	(円) 4,037,000		(円) 4,037,000	一般	5. 2.22 5. 7.28	5. 8.31	(円) 4,037,000	陸間基礎部細部設計	令和4年度繰越

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
50	令和5年度清水港海岸高潮対策に伴う用地調査業務委託(塚間C地区)  34-W2011-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円)  990,000	968,000		(円)  968,000	随契	5.7.29 5.10.3	5.10.27	(円)  968,000	1 簡所 1 簡所	随契一号(少額)
51	令和5年度清水港海岸高潮対策に伴う江尻地区基本設計業務委託  35-W2001-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 49,973,000	0	12,045,000	(円) 52,613,000	一般	5.10.17 6.3.22	6.4.22	(円)  2,757,000	1 式	関係者との協議により、設計条件の変更が生じたため、検討断面が追加としたため。  合併34-W2011-01 (P10/52) 防災・安全交付
52	令和5年度清水港海岸高潮対策に伴う江尻地区基本設計業務委託  34-W2011-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 49,973,000	40,568,000	12,045,000	(円) 52,613,000	一般	5.10.17 6.3.22	6.4.22	(円)  38,738,000	1 式	関係者との協議により、設計条件の変更が生じたため、検討断面が追加としたため。  合併34-W6801-01 (P4/5)
53	令和5年度清水港海岸高潮対策に伴う江尻地区測量業務委託  34-W2011-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 7,238,000	6,820,000	1,320,000	(円) 8,140,000	一般	5.9.26 6.1.31	6.2.29	(円)  7,700,000	1 式	高潮対策事業区間における測量未実施区間を追加したため。  合併35-W2001-01 (P10/54)
54	令和5年度清水港海岸高潮対策に伴う江尻地区測量業務委託  35-W2001-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 7,238,000	0	1,320,000	(円) 8,140,000	一般	5.9.26 6.1.31	6.2.29	(円)  440,000	1 式	高潮対策事業区間における測量未実施区間を追加したため。  合併34-W2011-01 (P10/53) 防災・安全交付
55	令和5年度清水港海岸高潮対策に伴う江尻地区地質調査業務委託  34-W2001-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 19,943,000	0	11,649,000	(円) 30,987,000	一般	5.10.17 6.3.15	6.4.12	(円)  6,895,000	5 簡所	当初想定した地質と差異があったため。  合併34-W2011-01 (P10/56) 防災・安全交付
56	令和5年度清水港海岸高潮対策に伴う江尻地区地質調査業務委託  34-W2011-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 19,943,000	19,338,000	11,649,000	(円) 30,987,000	一般	5.10.17 6.3.15	6.4.12	(円)  24,092,000	5 簡所	当初想定した地質と差異があったため。  合併34-W2001-01 (P10/55)
57	令和5年度清水港改修に伴う江尻8-12号岸壁基本設計業務委託(その2)  34-W2011-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 19,107,000	0	4,444,000	(円) 19,646,000	指名	6.2.9 6.3.22	6.4.22	(円)	1 式	現況構造を精査した結果、検討断面(安定性照査、地震応答解析)が追加としたため。  合併34-W6801-01 (P4/6) 社会資本整備

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
58	令和5年度清水港改修に伴う江尻8-12号岸壁基本設計業務委託(その2)  35-W2001-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 19,107,000	0	4,444,000	(円) 19,646,000	指名	6. 2. 9 6. 3. 22	6. 4. 22	(円) 2,554,000	基本設計(南側取付部)	現況構造を精査した結果、検討断面(安定性照査、地震応答解析)が追加としたため。  1 式 合併34-W6801-01(P4/6) 社会資本整備総
59	令和5年度清水港津波対策緊急事業に伴う日の出地区胸壁細部・実施設計業務委託  34-W2901-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 12,144,000	11,000,000	2,068,000	(円) 13,068,000	一般	5. 6. 27 5. 10. 31	5. 11. 27	(円) 13,068,000	設計業務	胸壁と陸間を接続する袖壁部の設計の追加をしたため。  1 式
60	令和5年度清水港海岸津波対策緊急事業に伴う日の出地区陸間詳細設計業務委託(起伏式)  34-W2911-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 46,068,000	36,652,000	3,850,000	(円) 40,502,000	一般	5. 8. 22 6. 3. 18	6. 4. 22	(円) 40,502,000	陸間詳細設計	陸間基礎の検討において確認が必要となる地下埋設物調査の追加をしたため。  4 基
61	令和5年度清水港海岸津波対策緊急事業に伴う日の出地区陸間設計業務委託(引戸式)  34-W2911-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 33,704,000	26,818,000		(円) 26,818,000	一般	5. 8. 22 6. 3. 18	6. 4. 22	(円) 13,896,000	陸間基本設計	合併34-W2901-01(P11/62)  1 基
62	令和5年度清水港海岸津波対策緊急事業に伴う日の出地区陸間設計業務委託(引戸式)  34-W2901-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 33,704,000	0		(円) 26,818,000	一般	5. 8. 22 6. 3. 18	6. 4. 22	(円) 12,922,000	陸間基本設計	合併34-W2911-01(P11/61) 津波対策緊急事  1 基
63	令和5年度清水港海岸メンテナンスに伴う測量業務委託(陸地測量)  34-W2611-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 15,345,000	15,070,000	1,980,000	(円) 17,050,000	一般	5. 9. 16 6. 3. 11	6. 4. 9	(円) 15,928,000	三次元点群測量(陸上部)	現地調査の結果、当初設計方法の測量では未測部分が出てしまったため、測量方法と数量の変更を行ったため。  1 式 合併34-W6201-01(P5/15)
64	令和5年度清水港海岸メンテナンスに伴う測量業務委託(海岸・海上測量)  34-W2611-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 10,219,000	9,900,000	2,222,000	(円) 12,122,000	一般	5. 9. 16 6. 3. 8	6. 4. 9	(円) 9,900,000	三次元測量(陸上部)	現地調査の結果、当初設計方法の測量では未測部分が出てしまったため、測量方法と数量の変更を行ったため。  1 式 合併34-W6201-01(P5/16)
65	令和5年度清水港海岸メンテナンスに伴う長寿命化計画更新業務委託(その1)  34-W2611-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 6,523,000	6,325,000		(円) 6,325,000	指名	5. 11. 8 6. 3. 15	6. 4. 15	(円) 6,325,000	長寿命化計画更新	1 式

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
66	令和5年度清水港海岸メンテナンスに伴う地質調査業務委託(堤防空隙調査)  34-W2611-01	(株)ジーバック	(円)  8,129,000	(円)  7,700,000	(円)  583,000	(円)  8,283,000	指名	5.12.26 6.3.22	6.4.15	(円)  8,283,000	地中レーダ探査  3.213 km	
67	令和5年度清水港海岸メンテナンスに伴う測量業務委託(陸地測量その2)  34-W2611-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円)  14,025,000	(円)  13,640,000	(円)  -1,098,800	(円)  12,541,200	一般	6.1.19 6.3.22	6.4.15	(円)  12,541,200	三次元点群測量(陸上部)  1式	現地踏査の結果、民家の付近等測量できない部分があったため、面積の変更をしたため。
68	令和5年度清水港海岸メンテナンスに伴う測量業務委託(海岸・海上測量その2)  34-W2611-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円)  8,481,000	(円)  8,360,000	(円)  1,738,000	(円)  10,098,000	一般	6.1.19 6.3.22	6.4.15	(円)  10,098,000	三次元測量(陸上部)  1式	現地踏査の結果から、当初面積では必要な施設の測量ができないため、面積の変更をしたため。
69	令和5年度清水港海岸メンテナンスに伴う調査業務委託(肉厚調査)  34-W2611-01	日本海洋調査(株)	(円)  6,138,000	(円)  6,105,000		(円)  6,105,000	指名	6.1.16 6.3.22	6.4.22	(円)  6,105,000	肉厚測定  228箇所	
	【目細計】 港湾海岸関係国庫補助事業費		(円)  417,472,000	(円)  359,964,000	(円)  50,942,200	(円)  427,329,200				(円)  398,998,200		
70	令和5年度清水港海岸基本施設管理津波防災ステーション保守点検業務委託  35-W4504-01	三菱電機プラントエンジニアリング(株)静岡支社	(円)  48,950,000	(円)  0		(円)  44,220,000	一般	5.4.1 6.3.29	6.4.22	(円)  2,000,000	津波防災ステーション保守点検  1式	合併35-W0102-01(P19/112) 基本施設管理費
71	令和5年度清水港海岸基本施設管理津波防災ステーション保守点検業務委託  35-W4209-01	三菱電機プラントエンジニアリング(株)静岡支社	(円)  48,950,000	(円)  0		(円)  44,220,000	一般	5.4.1 6.3.29	6.4.22	(円)  8,100,000	津波防災ステーション保守点検  1式	合併35-W0102-01(P19/112) 基本施設管理費

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
72	令和5年度清水港日の出埠頭1号道路電線共同溝に伴う引込管路等設備工事委託(電力) 33-W7013-01	中部電力パワーグリッド(株) 清水営業所	(円) 37,973,100	0	2,381,500	40,354,600	随契	5. 7. 13 6. 2. 29	6. 4. 5	(円) 4,873,509	引込管路等設備工事委託 1式	管路敷設における既存舗装構成の差異、接続箇所へのルート変更に伴う管路延長増等を行ったため。 随契二号(不適) 合併34-W5801-01 (P7/33) 港湾メンテナンス
73	令和5年度清水港日の出埠頭1号道路電線共同溝に伴う引込管路等設備工事委託(通信) 33-W7013-01	エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株) 静岡支店	(円) 23,828,200	0	1,676,400	25,504,600	随契	5. 7. 13 6. 2. 29	6. 3. 25	(円) 78,491	引込管路等設備工事委託 1式	管路敷設における既存舗装構成の差異、接続箇所へのルート変更に伴う管路延長増等を行ったため。 随契二号(不適) 合併34-W5801-01 (P7/4) 港湾メンテナンス
74	令和5年度清水港日の出埠頭1号道路電線共同溝に伴う引込管路等設備工事委託(通信) 35-W7007-01	エヌ・ティ・ティ・インフラネット(株) 静岡支店	(円) 23,828,200	0	1,676,400	25,504,600	随契	5. 7. 13 6. 2. 29	6. 3. 25	(円) 2,926,109	引込管路等設備工事委託 1式	管路敷設における既存舗装構成の差異、接続箇所へのルート変更に伴う管路延長増等を行ったため。 随契二号(不適) 合併34-W5801-01 (P7/34) 港湾メンテナンス
75	令和4年度清水港港湾現況等調査に伴う新興津アクセス道路設計業務委託(関係機関協議資料作成) 34-W1601-01	静岡コンサルタント(株)	(円) 4,213,000	4,015,000	-231,000	3,784,000	指名	4. 9. 14 5. 9. 29	5. 10. 26	(円) 3,784,000	道路予備設計(B) 0.57 km	令和4年度繰越 合併34-W1602-01 (P13/76)
76	令和4年度清水港港湾現況等調査に伴う新興津アクセス道路設計業務委託(関係機関協議資料作成) 34-W1602-01	静岡コンサルタント(株)	(円) 4,213,000	0	-231,000	3,784,000	指名	4. 9. 14 5. 9. 29	5. 10. 26	(円) 0.57 km	道路予備設計(B) 0.57 km	令和4年度繰越 合併34-W1601-01 (P13/75) 港湾現況等調査
77	令和5年度清水港港湾現況等調査に伴う交通量調査・解析業務委託(新興津アクセス道路) 35-W1602-01	静岡コンサルタント(株)	(円) 1,826,000	0		1,760,000	指名	5. 10. 12 6. 2. 29	6. 3. 22	(円) 1,688,000	交通量観測 1式	合併34-W1601-01 (P13/79) 港湾現況等調査
78	令和5年度清水港港湾現況等調査に伴う交通量調査・解析業務委託(新興津アクセス道路) 34-W1602-01	静岡コンサルタント(株)	(円) 1,826,000	0		1,760,000	指名	5. 10. 12 6. 2. 29	6. 3. 22	(円) 1,688,000	交通量観測 1式	合併34-W1601-01 (P13/79) 港湾現況等調査
79	令和5年度清水港港湾現況等調査に伴う交通量調査・解析業務委託(新興津アクセス道路) 34-W1601-01	静岡コンサルタント(株)	(円) 1,826,000	1,760,000		1,760,000	指名	5. 10. 12 6. 2. 29	6. 3. 22	(円) 72,000	交通量観測 1式	合併34-W1602-01 (P13/78)

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
80	令和5年度清水港港湾現況等調査に伴う新興津歩道橋設計業務委託(昇降施設検討) 34-W1603-01	セントラルコンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 6,688,000	0	462,000	(円) 5,643,000	指名	5. 7. 12 6. 2. 29	6. 3. 25	(円) 1,515,000	昇降施設の見直し検討 1式	合併34-W1602-01 (P14/81) 港湾現況等調査
81	令和5年度清水港港湾現況等調査に伴う新興津歩道橋設計業務委託(昇降施設検討) 34-W1602-01	セントラルコンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 6,688,000	5,181,000	462,000	(円) 5,643,000	指名	5. 7. 12 6. 2. 29	6. 3. 25	(円) 3,678,000	昇降施設の見直し検討 1式	合併34-W1601-01 (P14/82)
82	令和5年度清水港港湾現況等調査に伴う新興津歩道橋設計業務委託(昇降施設検討) 34-W1601-01	セントラルコンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 6,688,000	0	462,000	(円) 5,643,000	指名	5. 7. 12 6. 2. 29	6. 3. 25	(円) 144,000	昇降施設の見直し検討 1式	合併34-W1602-01 (P14/82) 港湾現況等調査
83	令和5年度清水港港湾現況等調査に伴う新興津排水路設計業務委託 34-W1603-01	静岡コンサルタント(株)	(円) 3,652,000	3,520,000	-396,000	(円) 3,124,000	指名	5. 8. 30 6. 3. 12	6. 4. 8	(円) 800,000	余水排水路設計 1式	合併35-W1602-01 (P14/84)
84	令和5年度清水港港湾現況等調査に伴う新興津排水路設計業務委託 35-W1602-01	静岡コンサルタント(株)	(円) 3,652,000	0	-396,000	(円) 3,124,000	指名	5. 8. 30 6. 3. 12	6. 4. 8	(円) 2,324,000	余水排水路設計 1式	合併34-W1603-01 (P14/83) 港湾現況等調査
85	令和5年度清水港港湾現況等調査に伴う日の出緑地整備デザイン監理業務委託 34-W1603-01	(株) 都市環境研究所	(円) 957,000	935,000		(円) 935,000	随契	5. 8. 30 5. 12. 15	6. 1. 15	(円) 935,000	現場調査 3日	随契一号(少額)
86	令和5年度清水港海岸メンテナンスに伴う測量業務委託(海岸・海上測量) 35-W1605-01	(株) 建設コンサルタントセンター	(円) 10,219,000	0	2,222,000	(円) 12,122,000	一般	5. 9. 16 6. 3. 8	6. 4. 9	(円) 1,452,000	三次元測量(陸上部) 1式	現地調査の結果、当初設計方法の測量では未測部分が出てしまったため、測量方法と数量の変更を行ったため。 合併34-W2611-01 (P11/64) 海岸メンテナンス
87	令和5年度清水港海岸港湾現況等調査に伴う用地調査業務委託(塚間C地区) 35-W1602-01	(株) 建設コンサルタントセンター	(円) 869,000	836,000		(円) 836,000	随契	5. 8. 30 5. 11. 30	5. 12. 21	(円) 836,000	機械設備の見積 1台	随契一号(少額)

□□□□□□

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
88	令和5年度清水港港湾現況等調査に伴う航空写真撮影業務委託  35-W1603-01	日本工営都市空間(株) 静岡支店	(円) 4,488,000	3,685,000		(円) 3,685,000	指名	5.10.17 6.3.8	6.4.8	(円) 3,000,000	航空写真帳作成業務委託  1 式 合併35-W1602-01 (P15/89)	
89	令和5年度清水港港湾現況等調査に伴う航空写真撮影業務委託  35-W1602-01	日本工営都市空間(株) 静岡支店	(円) 4,488,000	0		(円) 3,685,000	指名	5.10.17 6.3.8	6.4.8	(円) 685,000	航空写真帳作成業務委託  1 式 合併35-W1603-01 (P15/88) 港湾現況等調査	
90	令和5年度清水港 港湾現況等調査に伴う地質調査業務委託 (飛島冷凍庫団地)  35-W1604-01	(株) ジーベック	(円) 3,839,000	3,630,000	187,000	(円) 3,817,000	指名	5.7.19 5.12.18	6.1.9	(円) 3,500,000	機械ボーリング(土質ボーリング)  1 式 合併35-W5550-01 (P23/131)	
91	令和5年度清水港ふ頭用地整備に伴う新興津コンテナターミナル調査設計業務委託(大型船対応)  35-W1601-01	(公社) 東京湾海難防止協会	(円) 31,185,000	0	2,255,000	(円) 33,286,000	一般	5.6.13 6.2.21	6.3.8	(円) 5,000,000	船舶航行安全検討設計業務  1 式 関係機関との調整により、航行安全シミュレーションの検討ケースを増加したため。 合併35-W5509-01 (P22/128) 新興津ふ頭用地	
	【目細計】 県単独港湾整備事業費		(円) 26,532,000	23,562,000	22,000	(円) 27,368,000				(円) 47,391,109		
92	令和5年度清水港自然災害防止対策に伴う地質調査業務委託(袖師第2埠頭地区)  35-W5451-01	(株) 建設コンサルタントセンター	(円) 11,495,000	11,110,000		(円) 11,110,000	一般	6.2.2 6.7.31		(円)	機械ボーリング(土質ボーリング)  2 本 令和5年度繰越	
93	令和5年度清水港自然災害防止対策に伴う基本設計業務委託(袖師第2埠頭地区)  35-W5451-01	(株) オリエンタルコンサルタンツ 静岡事務所	(円) 14,014,000	11,143,000		(円) 11,143,000	指名	6.3.29 6.9.30		(円)	基本設計 L =  64 m 令和5年度繰越	

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

□□□□□□

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
94	令和5年度清水港海岸自然 災害防止対策に伴う捕砂施 設設計業務委託(興津地 区)  35-W5471-01	いであ(株) 静岡 営業所	(円) 15,972,000	12,716,000		(円) 12,716,000	一 般	6. 2. 9 6. 10. 31		(円)	捕砂施設設計業務  令和5年度繰越	
	【目細計】 無し		41,481,000	34,969,000	0	34,969,000				0		
	【目 計】 (02)港湾建設 費		789,814,300	704,421,300	69,876,100	794,504,400				672,841,400		
	工事関係計	90件										

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	(工事関係)											
95	令和4年度清水港港湾施設保全推進崇徳橋定期点検業務委託 34-W4751-01	静岡コンサルタント(株)	(円) 6,985,000	6,930,000	792,000	(円) 7,722,000	指名	4.9.14 5.6.30	5.7.21	(円) 7,722,000	橋梁定期点検業務	令和4年度繰越
96	令和5年度清水港港湾施設保全推進に伴う定期点検業務委託 35-W4751-01	日本海洋調査(株)	(円) 9,999,000	0	319,000	(円) 9,999,000	指名	5.10.24 6.3.22	6.4.22	(円) 7,172,000	目視調査(1)陸上目視 橋 36524 m2	合併34-W4751-01 (P17/97) 港湾施設保全推
97	令和5年度清水港港湾施設保全推進に伴う定期点検業務委託 34-W4751-01	日本海洋調査(株)	(円) 9,999,000	9,680,000	319,000	(円) 9,999,000	指名	5.10.24 6.3.22	6.4.22	(円) 2,827,000	目視調査(1)陸上目視 36524 m2	合併35-W4751-01 (P17/96)
98	令和4年度清水港低環境負荷型業務艇基本設計業務委託 34-W8551-01	一般財団法人日本造船技術センター	(円) 7,689,000	4,290,000	539,000	(円) 4,829,000	一般	4.12.7 6.3.15	6.4.26	(円) 4,829,000	基本計画策定	令和4年度繰越
99	令和5年度清水港ふ頭用地整備に伴う用地調査業務委託 35-W0101-02	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 14,069,000	0	99,000	(円) 13,739,000	一般	5.8.5 6.3.15	6.4.15	(円) 3,908,000	建物等の調査(袖師第一船溜地区)	合併34-W5505-01 (P23/136) 袖師ふ頭用地整
100	令和5年度清水港機能施設管理コンテナクレーン定期点検業務委託(袖師3号機)(長期継続) 35-W0101-01	JFEプラントエンジニア(株)	(円) 9,680,000	9,130,000	319,000	(円) 9,449,000	一般	5.4.1 7.3.31	6.4.9	(円) 4,724,500	袖師CC3号 R5定期点検	令和5年度債務
101	令和5年度清水港機能施設管理コンテナクレーン定期点検業務委託(新興津1・2・3号機)(長期継続) 35-W0101-01	住友重機械搬送システム(株)	(円) 25,443,000	24,772,000		(円) 24,772,000	一般	5.4.1 7.3.31	6.4.9	(円) 12,386,000	新興津CC1・2・3号 R5定期点検	令和5年度債務

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
102	令和5年度清水港 機能施設管理コンテナクレーン定期点検業務委託(新興津4・5号機)(長期継続) 35-W0101-01	(株)三井E&S	(円) 17,237,000	16,720,000		(円) 16,720,000	一般	5.4.1 7.3.31	6.4.24	(円) 8,360,000	新興津CC4・5号 R5定期点検	令和5年度債務
103	令和5年度清水港 機能施設管理コンテナクレーン定期点検業務委託(新興津6号機・袖師5号機)(長期継続) 35-W0101-01	JFEテクノス(株)静岡設備部	(円) 16,082,000	15,400,000		(円) 15,400,000	一般	5.4.1 7.3.31	6.4.12	(円) 7,700,000	新興津CC6号・袖師CC5号 R5定期	令和5年度債務
104	令和5年度清水港機能施設管理富士見チップアンローダー2号機定期点検業務委託(長期継続契約) 35-W0101-01	住友重機械搬送システム(株)	(円) 5,478,000	5,390,000	-1,353,000	(円) 4,037,000	一般	5.4.1 7.3.31	6.4.12	(円) 1,342,000	CU2定期点検業務	使用者の荷役作業の影響により点検に必要な荷役機械の停止期間を確保することが困難となり、第2回の点検を取り止めたため。 令和5年度債務
105	令和5年度清水港機能施設管理富士見ニューマチックアンローダー1、2号機定期点検業務委託(長期継続契約) 35-W0101-01	三菱重工交通・建設エンジニアリング(株)交通・機器事業部	(円) 5,709,000	5,500,000		(円) 5,500,000	一般	5.4.1 7.3.31	6.4.12	(円) 2,750,000	PU1、2定期点検	令和5年度債務
106	令和5年度清水港機能施設管理富士見機械式連続アンローダー3号機定期点検業務委託(長期継続契約) 35-W0101-01	(株)日立プラントメカニクス 関東支店	(円) 8,602,000	8,470,000		(円) 8,470,000	一般	5.4.1 7.3.31	6.4.30	(円) 4,235,000	MCU3号機定期点検	令和5年度債務
107	令和5年度清水港機能施設管理天井クレーン・垂直搬送機等年次点検業務委託 35-W0101-01	JFEテクノス(株)静岡設備部	(円) 1,804,000	1,650,000		(円) 1,650,000	一般	5.7.15 6.3.15	6.4.9	(円) 1,650,000	天井クレーン・垂直搬送機年次点検	
108	令和5年度清水港機能施設管理日の出マリンターミナル受変電設備改修工事設計業務委託 35-W0101-01	(株)ODAMAKI	(円) 1,430,000	1,243,000		(円) 1,243,000	指名	5.9.13 6.1.31	6.3.11	(円) 1,243,000	受変電設備設計	
109	令和5年度清水港機能施設管理(清水港)県営上層等建築基準法第12条に基づく定期点検業務委託 35-W0101-04	(株)荻野一級建築士事務所	(円) 1,675,355	770,000		(円) 770,000	一般	5.8.5 5.11.30	6.1.10	(円) 770,000	建築基準法第12条点検	

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
110	令和5年度清水港機能施設管理(清水港)興津6、7号上屋建築基準法第12条に基づく外壁全面打診調査業務委託 35-W0101-04	(株) 荻野一級建築士事務所	(円) 4,864,200	3,190,000	-1,887,600	(円) 1,302,400	一般	5.12.26 6.3.19	6.4.24	(円) 1,302,400	外壁全面打診調査	現場確認の結果、全面打診調査の対象となる外壁(モルタル等を使用)は一部であることが判明したため、費用を減額したため。
111	令和5年度清水港基本施設管理道路等除草業務委託 35-W0102-01	駿河緑地造成(株)	(円) 5,148,000	4,840,000		(円) 4,840,000	指名	5.7.12 6.1.15	6.2.29	(円) 4,840,000	道路等除草工	
112	令和5年度清水港海岸基本施設管理津波防災ステーション保守点検業務委託 35-W0102-01	三菱電機プラントエンジニアリング(株) 静岡支社	(円) 48,950,000	44,220,000		(円) 44,220,000	一般	5.4.1 6.3.29	6.4.22	(円) 34,120,000	津波防災ステーション保守点検	合併35-W4209-01 (P12/71)
113	令和5年度清水港基本施設管理マイマイカ駆除対策薬剤散布業務委託 35-W0102-01	木下造園(株)	(円) 1,595,000	1,540,000		(円) 1,540,000	指名	5.4.1 5.6.30	5.7.25	(円) 1,540,000	薬剤散布業務(3回)	
114	令和4年度清水港基本施設修繕港湾施設小規模修繕業務委託(一般構造物等) 34-W3531-01	(株) 薩川組	(円) 3,494,734			(円) 3,340,249	指名	4.7.1 5.7.31		(円) 3,340,249	小規模修繕業務	単価契約 令和4年度債務
115	令和4年度清水港基本施設修繕港湾施設小規模修繕業務委託(舗装工) 34-W3531-01	公南建設(株)	(円) 1,913,205			(円) 4,827,695	指名	4.7.1 5.7.31		(円) 4,827,695	舗装補修業務	単価契約 令和4年度債務
116	令和4年度清水港基本施設修繕港湾施設小規模修繕業務委託(照明灯等) 34-W3531-01	(株) エビハラ電機	(円) 3,178,542			(円) 2,139,997	指名	4.7.1 5.7.31		(円) 2,139,997	道路照明灯維持修繕業務	単価契約 令和4年度債務
117	令和5年度清水港基本施設修繕港湾施設小規模修繕業務委託(一般構造物等) 35-W3531-01	(株) オジマ土木	(円) 3,828,586	3,058,000		(円) 3,058,000	指名	5.7.1 6.5.31		(円) 19,638,895	臨港地区内小規模修繕業務	単価契約 令和5年度債務

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
118	令和5年度清水港 基本施設修繕港湾施設小規模修繕業務委託(舗装工)  35-W3531-01	合同アスファルト(株)	(円) 2,058,342	2,035,000		(円) 2,035,000	指名	5. 7. 1 6. 7. 25		(円) 14,753,618	臨港地区内舗装補修業務	単価契約  令和5年度債務
119	令和5年度清水港基本施設修繕港湾施設小規模修繕業務委託(照明灯等)  35-W3531-01	(株) エビハラ電機	(円) 3,487,526	3,124,000		(円) 3,124,000	指名	5. 7. 1 6. 7. 31		(円) 961,989	道路照明灯等電気設備維持修繕	単価契約  令和5年度債務
120	令和5年度清水港 基本施設修繕港湾施設小規模修繕業務委託(一般構造物等その2)  35-W3531-01	(株) エイ・コーポレーション	(円) 3,879,550	3,102,000		(円) 3,102,000	一般	6. 3. 13 6. 7. 30		(円) 0	臨港地区内小規模修繕業務	単価契約  令和5年度債務
	【目細計】 清水港港湾管理費		200,211,040	182,798,000	-1,271,600	173,782,400				159,083,343		
121	令和5年度清水港ふ頭用地整備に伴う新興津コンテナターミナル調査設計業務委託(大型船対応)  35-W0012-01	(公社) 東京湾海難防止協会	(円) 31,185,000	0	2,255,000	(円) 33,286,000	一般	5. 6. 13 6. 2. 21	6. 3. 8	(円) 5,360,000	船舶航行安全検討設計業務	関係機関との調整により、航行安全シミュレーションの検討ケースを増加したため。  合併35-W5509-01 (P22/128) 新興津ふ頭用地
	【目細計】 清水港企画振興費		0	0	0	0				5,360,000		

□□□□□□

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
122	令和5年度清水港保安対策 埠頭監視システム保守点検 業務委託  35-W0103-05	富士通ネットワーク ソリューションズ (株) 静岡事業所	(円)  32,461,000	32,063,790	1,510,287	33,574,077	一 般	5. 4. 1 6. 3. 29	6. 4. 15	(円)  33,574,077	埠頭監視システム保 守点検	労務費単価の変更、発電機燃料の追加 補給を行うため。
	【目細計】 保安対策事業 費		32,461,000	32,063,790	1,510,287	33,574,077				33,574,077		
	【目 計】 (01)清水港港 湾管理費		232,672,040	214,861,790	238,687	207,356,477				198,017,420		
	工事関係計	28件										

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
	(工事関係)											
123	令和4年度清水港都市再開発等用地整備に伴う用地測量業務委託  34-W5513-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 9,878,000	9,460,000	880,000	(円) 10,340,000	一般	5. 1. 12 5. 5. 31	5. 6. 27	(円) 10,340,000	基準点測量	令和4年度繰越
124	令和5年度清水港都市再開発等用地整備に伴う用排水路調査業務委託(村松運河地区)  34-W5513-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 4,257,000	4,070,000		(円) 4,070,000	指名	5. 11. 17 6. 3. 15	6. 4. 15	(円) 4,070,000	用排水路調査	
125	令和5年度清水港都市再開発等用地整備に伴う地質調査業務委託(村松運河地区)  34-W5513-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 8,910,000	8,800,000	1,518,000	(円) 10,318,000	指名	5. 11. 17 6. 3. 15	6. 4. 15	(円) 5,590,000	海上ボーリング	当初想定より支持層が深いことが判明し、ボーリング長が増工となったため。  合併35-W5513-01 (P22/126)
126	令和5年度清水港都市再開発等用地整備に伴う地質調査業務委託(村松運河地区)  35-W5513-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 8,910,000	0	1,518,000	(円) 10,318,000	指名	5. 11. 17 6. 3. 15	6. 4. 15	(円) 4,728,000	海上ボーリング	当初想定より支持層が深いことが判明し、ボーリング長が増工となったため。  合併34-W5513-01 (P22/125) 富士見都市再開
127	令和5年度清水港荷役機械整備富士見アンローダー製作・据付工事監理業務委託  34-W5520-01	(一社)港湾荷役システム協会	(円) 17,402,000	17,380,000		(円) 17,380,000	随契	6. 3. 7 6. 12. 16		(円)	工事監理業務	随契二号(不適)  令和4年度債務
128	令和5年度清水港ふ頭用地整備に伴う新興津コンテナターミナル調査設計業務委託(大型船対応)  35-W5509-01	(公社)東京湾海難防止協会	(円) 31,185,000	31,031,000	2,255,000	(円) 33,286,000	一般	5. 6. 13 6. 2. 21	6. 3. 8	(円) 22,926,000	船舶航行安全検討設計業務	関係機関との調整により、航行安全シミュレーションの検討ケースを増加したため。  合併35-W0012-01 (P20/121)
129	令和5年度清水港ふ頭用地整備新興津埠頭2.5パース化に伴う背後地利用検討業務委託  35-W5509-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 4,829,000	3,839,000		(円) 3,839,000	指名	5. 6. 21 6. 3. 15	6. 4. 15	(円) 3,839,000	背後地利用検討	

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要		
				当初額	変更増減額	計								
130	令和5年度清水港ふ頭用地整備に伴う新興津埠頭用地調査業務委託  35-W5509-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 3,256,000			(円) 3,080,000	指名	5.9.28 6.3.15	6.4.15	(円) 3,080,000	用地調査等業務			
131	令和5年度清水港 港湾現況等調査に伴う地質調査業務委託 (飛島冷凍庫団地)  35-W5550-01	(株)ジーベック	(円) 3,839,000	0	187,000	(円) 3,817,000	指名	5.7.19 5.12.18	6.1.9	(円) 317,000	機械ボーリング (土質ボーリング)	合併35-W1604-01 (P15/90) 港湾現況等調査		
132	令和5年度清水港ふ頭用地整備に伴う江尻地区造成設計業務委託  35-W5550-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 2,508,000			(円) 2,365,000	指名	5.7.19 5.11.29	5.12.25	(円) 2,365,000	重力式擁壁設計			
133	令和5年度清水港ふ頭用地整備に伴う江尻地区造成計画等設計業務委託  35-W5550-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 13,101,000			(円) 11,330,000	1,694,000	13,024,000	一般	6.1.26 7.1.17	埋立計画	本業務で実施するボックスカルバートに近接する給水管について、一体的に検討する必要があるため給水管の設計業務を増工したため。 令和5年度繰越		
134	令和5年度清水港ふ頭用地整備に伴う江尻地区愛染町交差点改良設計業務委託  35-W5550-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 4,510,000			(円) 4,290,000	指名	6.3.29 6.7.31		(円)	交差点設計	令和5年度繰越		
135	令和5年度清水港ふ頭用地整備袖師第一埠頭受変電設備改修工事設計業務委託  34-W5505-01	(株)ODAMAKI	(円) 1,463,000			(円) 1,254,000	指名	5.8.1 5.11.30	5.12.26	(円) 1,254,000	受変電設備改修工事設計業務			
136	令和5年度清水港ふ頭用地整備に伴う用地調査業務委託  34-W5505-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 14,069,000			(円) 13,640,000	99,000	13,739,000	一般	5.8.5 6.3.15	6.4.15	(円) 9,831,000	建物等の調査 (袖師第一船溜地区)	合併35-W0101-02 (P17/99)
137	令和4年度清水港ふ頭用地整備事業に伴う興津地区用地測量業務委託  34-W5515-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 3,795,000			(円) 3,630,000	指名	4.12.27 6.1.31	6.2.29	(円) 3,630,000	用地測量	令和4年度繰越		

□□□□□□

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	【目細計】 清水港施設整備費		119,163,000	114,169,000	6,446,000	120,615,000				71,970,000		
	【目 計】 (01)清水港施設整備費		119,163,000	114,169,000	6,446,000	120,615,000				71,970,000		
	工事関係計	15件										
	【総 計】		1,170,073,340	1,058,653,090	77,331,787	1,148,447,877				958,630,820		

□□□□□□

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	(工事関係)											
1	令和5年度清水港港湾台帳 電子化に伴う施設台帳整備 業務委託(その2)  35-W0600-02	不二総合コンサルタント (株)	(円) 7,766,000	7,370,000	792,000	(円) 8,162,000	一 般	6. 3.28 6.10.30	6.11.26	(円) 7,898,000	施設台帳整備  1 式	令和5年度繰越 合併36-W1602-02 (P34/64)
	【目細計】 無し		7,766,000	7,370,000	792,000	8,162,000				7,898,000		
	【目 計】 (01)港湾管理 費		7,766,000	7,370,000	792,000	8,162,000				7,898,000		
	工事関係計	1件										

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	(工事関係)											
2	令和5年度清水港緑地等施設整備に伴う費用対効果分析調査業務委託  35-W6611-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 9,955,000	9,515,000	154,000	(円) 9,669,000	指名	5. 7. 12 6. 6. 28	6. 7. 25	(円) 9,669,000	計画準備	令和5年度繰越
3	令和5年度清水港緑地等施設整備に伴う新興津地質調査業務委託  35-W6611-01	(株)ランドテクト	(円) 7,557,000	7,040,000	748,000	(円) 7,788,000	指名	6. 2. 6 6. 6. 28	6. 7. 29	(円) (2,110,000) 5,678,000	1式 機械ボーリング(土質ボーリング)	令和5年度繰越
4	令和6年度清水港緑地等施設整備に伴う電算帳票業務委託(新興津緑地)  35-W6611-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 2,970,000	2,915,000		(円) 2,915,000	指名	6. 5. 2 6. 10. 31	6. 11. 22	(円) 2,915,000	3簡所 電算帳票作成業務委託料	
5	令和6年度清水港緑地等施設整備新興津緑地受変電設備設置工事設計業務委託  35-W6611-01	ナナミ電気設計 □□□□	(円) 1,309,000	1,078,000	242,000	(円) 1,320,000	指名	6. 6. 4 7. 2. 28		(円)	1件 受変電設備設置工事設計業務	合併36-W6611-01 (P26/6)
6	令和6年度清水港緑地等施設整備新興津緑地受変電設備設置工事設計業務委託  36-W6611-01	ナナミ電気設計 □□□□	(円) 1,309,000	0	242,000	(円) 1,320,000	指名	6. 6. 4 7. 2. 28		(円)	1式 受変電設備設置工事設計業務	合併35-W6611-01 (P26/5) 社会資本整備
7	令和6年度清水港緑地等施設整備に伴う測量業務委託(新興津オンオフランプ)  35-W6611-01	静岡コンサルタント(株)	(円) 5,390,000	5,170,000	-528,000	(円) 4,642,000	一般	6. 6. 27 6. 11. 29	7. 1. 7	(円) 4,642,000	0.26 km 路線測量(オフランプ)	
8	令和6年度清水港緑地等施設整備に伴う新興津上水道詳細設計業務委託  35-W6611-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 9,570,000	9,240,000	275,000	(円) 9,515,000	指名	6. 6. 28 7. 1. 31	7. 2. 21	(円) 9,515,000	2098 m 水道管設計	

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
9	令和6年度清水港緑地等施設整備に伴う新興津ランプ詳細設計業務委託  36-W6611-01	静岡コンサルタント(株)	(円) 24,574,000	(円) 23,100,000	(円) 23,100,000	一般	6. 8. 6 7. 3. 17		(円)	設計業務		
10	令和6年度清水港緑地等施設整備に伴う電算帳票業務委託(新興津緑地その2)  36-W6611-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 2,970,000	(円) 2,860,000	(円) 2,860,000	指名	7. 1. 15 7. 5. 30		(円)	電算帳票作成業務委託料		
11	令和6年度清水港局部改良等に伴う地質調査業務委託  36-W6201-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 16,643,000	0	(円) 13,673,000	一般	6. 6. 27 6. 11. 29	7. 1. 7	(円) 1,414,000	海上ボーリング	並行して実施している別途業務との工程調整の結果、連続してボーリング調査を行うことが可能となったため、スバット台船運搬・組立・解体を別途業務で対応したため。	
12	令和6年度清水港局部改良等に伴う地質調査業務委託  35-W6201-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 16,643,000	0	(円) 13,673,000	一般	6. 6. 27 6. 11. 29	7. 1. 7	(円) 12,259,000	海上ボーリング	並行して実施している別途業務との工程調整の結果、連続してボーリング調査を行うことが可能となったため、スバット台船運搬・組立・解体を別途業務で対応したため。	
13	令和5年度清水港局部改良等に伴う地質調査業務委託(貝島地区埋立護岸その1)  35-W6202-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 24,035,000	0	(円) 20,207,000	一般	6. 3. 28 6. 9. 24	6. 11. 5	(円) 20,207,000	陸上ボーリング	数量を実績に合わせて変更したため。	
14	令和5年度清水港局部改良等に伴う地質調査業務委託(貝島地区埋立護岸その1)  36-W6202-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 24,035,000	0	(円) 20,207,000	一般	6. 3. 28 6. 9. 24	6. 11. 5	(円)	陸上ボーリング	数量を実績に合わせて変更したため。	
15	令和5年度清水港局部改良等に伴う地質調査業務委託(貝島地区埋立護岸その2)  36-W6202-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 32,857,000	0	(円) 19,976,000	一般	6. 3. 28 6. 9. 24	6. 11. 5	(円)	海上ボーリング	海上ボーリングについてN=3本からN=2本に変更したため。	
16	令和5年度清水港局部改良等に伴う地質調査業務委託(貝島地区埋立護岸その2)  35-W6202-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 32,857,000	31,900,000	(円) 19,976,000	一般	6. 3. 28 6. 9. 24	6. 11. 5	(円) 19,976,000	海上ボーリング	海上ボーリングについてN=3本からN=2本に変更したため。	

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
17	令和6年度清水港局部改良等に伴う測量業務委託(貝島地区埋立護岸) 35-W6202-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 7,447,000	7,238,000	264,000	(円) 7,502,000	一般	6. 6. 27 6. 10. 31	6. 11. 22	(円) 7,502,000	路線測量 0.34 km	合併36-W6202-01 (P28/18)
18	令和6年度清水港局部改良等に伴う測量業務委託(貝島地区埋立護岸) 36-W6202-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 7,447,000	0	264,000	(円) 7,502,000	一般	6. 6. 27 6. 10. 31	6. 11. 22	(円)	路線測量 0.34 km	合併35-W6202-01 (P28/17) 社会資本整備
19	令和6年度清水港局部改良等に伴う折戸小型栈橋設計業務委託(その2) 36-W6201-01	中央コンサルタンツ(株)静岡事務所	(円) 21,241,000	16,896,000	2,266,000	(円) 19,162,000	一般	6. 7. 26 7. 3. 25	6. 8. 14	(円) 5,000,000	栈橋基本設計 1式	想定していた地層構成が異なっていたため、液状化予測及び判定をN=1ケースからN=2ケースへ変更したため。
20	令和6年度清水港局部改良等に伴う基本設計業務委託(貝島地区埋立護岸) 35-W6202-01	中央コンサルタンツ(株)静岡事務所	(円) 21,879,000	0		(円) 17,402,000	一般	6. 7. 23 7. 3. 14	6. 10. 30	(円) 5,200,000	岸壁改良基本設計業務 1式	合併36-W6202-01 (P28/21) 社会資本整備
21	令和6年度清水港局部改良等に伴う基本設計業務委託(貝島地区埋立護岸) 36-W6202-01	中央コンサルタンツ(株)静岡事務所	(円) 21,879,000	17,402,000		(円) 17,402,000	一般	6. 7. 23 7. 3. 14	6. 10. 30	(円)	岸壁改良基本設計業務 1式	合併35-W6202-01 (P28/20)
22	令和6年度清水港局部改良等に伴う江尻地区基本設計業務委託 36-W6801-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 19,261,000	15,323,000		(円) 15,323,000	一般	6. 9. 21 7. 3. 21		(円)	基本設計 1式	合併36-W2001-01 (P32/50)
23	令和6年度清水港改良に伴う三保地区小型栈橋設計業務委託(その2) 36-W6943-01	三井共同建設コンサルタント(株)静岡営業所	(円) 25,520,000	0		(円) 20,306,000	一般	6. 7. 23 7. 3. 14	6. 8. 2	(円)	栈橋基本設計 1式	合併35-W6962-01 (P28/24) 広域連携(愛知)
24	令和6年度清水港改良に伴う三保地区小型栈橋設計業務委託(その2) 35-W6962-01	三井共同建設コンサルタント(株)静岡営業所	(円) 25,520,000	20,306,000		(円) 20,306,000	一般	6. 7. 23 7. 3. 14	6. 8. 2	(円) 6,000,000	栈橋基本設計 1式	合併36-W6943-01 (P28/23)

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額 (円)	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額 (円)	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
25	令和6年度清水港改良に伴う地質調査業務委託(三保地区小型栈橋)  35-W6962-01	(株)建設コンサルタントセンター	7,469,000	7,260,000	1,518,000	8,778,000	指名 6.6.28 6.11.29	7.1.7	8,778,000	海上ポーリング	当初、機材運搬をする上で既設水上バス用栈橋を利用する予定であったが経年劣化が著しいことから、作業用仮設栈橋設置が必要となったため。	
26	令和6年度清水港改良に伴う測量・設計業務委託(三保地区臨港道路)  35-W6962-01	(株)建設コンサルタントセンター	5,841,000	5,610,000		5,610,000	指名 6.10.23 7.3.17			路線測量  0.08 km	合併36-W6944-01 (P29/27)	
27	令和6年度清水港改良に伴う測量・設計業務委託(三保地区臨港道路)  36-W6944-01	(株)建設コンサルタントセンター	5,841,000	0		5,610,000	指名 6.10.23 7.3.17			路線測量  0.08 km	合併35-W6962-01 (P29/26) 広域連携(愛知)	
28	令和6年度清水港改修に伴う新興津防波堤(2)細部・実施設計業務委託  36-W5903-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	62,931,000	50,061,000	-5,918,000	44,143,000	一般 6.8.20 7.3.17			ケーソン細部設計	他業務による検討の結果、設計内容の見直しを行ったため。	
29	令和6年度清水港改修に伴う新興津波除堤実施設計業務委託  36-W5903-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	4,906,000	3,905,000	649,000	4,554,000	指名 6.7.17 7.3.14			波除堤実施設計	合併36-W5502-01 (P44/126)	
30	令和6年度清水港改修事業に伴う新興津小型船だまり事業再評価業務委託  36-W5904-01	(株)建設コンサルタントセンター	2,937,000	2,640,000		2,640,000	指名 7.1.15 7.3.25			費用対効果分析		
31	令和6年度清水港老朽化対策富士見1-3号岸壁調査・補修設計業務委託  35-W5844-01	(株)センク21 静岡事務所	19,943,000	0	1,217,000	16,980,000	一般 6.6.27 6.12.18	7.1.20	9,000,000	現地調査	現況水深が計画水深より深いことが判明したため、潜水調査(1)を増工した。加えて、潜水調査(1)の結果、鋼管矢板開口部が新たに確認されたため、肉厚調査(2)を増工したため。	
32	令和6年度清水港老朽化対策富士見1-3号岸壁調査・補修設計業務委託  36-W5851-01	(株)センク21 静岡事務所	19,943,000	0	1,217,000	16,980,000	一般 6.6.27 6.12.18	7.1.20	1,980,000	現地調査	現況水深が計画水深より深いことが判明したため、潜水調査(1)を増工した。加えて、潜水調査(1)の結果、鋼管矢板開口部が新たに確認されたため、肉厚調査(2)を増工したため。	

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
33	令和6年度清水港老朽化対策富士見1-3号岸壁調査・補修設計業務委託  35-W5843-01	(株) センク 2 1 静岡事務所	(円) 19,943,000	15,763,000	1,217,000	(円) 16,980,000	一般	6. 6. 27 6. 12. 18	7. 1. 20	(円) 6,000,000	現地調査  1 式	現況水深が計画水深より深いことが判明したため、潜水調査(1)を増工した。加えて、潜水調査(1)の結果、鋼管矢板開口部が新たに確認されたため、肉厚調査(2)を増工したため。  合併35-W5844-01 (P29/31)
34	令和6年度清水港老朽化対策に伴う日の出埠頭9号道路詳細設計業務委託  36-W5801-01	(株) 建設コンサルタントセンター	(円) 17,622,000	16,280,000	825,000	(円) 17,105,000	一般	6. 10. 19 7. 3. 25		(円)	道路詳細設計  1 式	
35	令和6年度清水港局部改良等に伴う新興津用地調査業務委託(事前工損調査)  34-W6551-01	昭和設計(株)	(円) 7,689,000	0	-5,390,000	(円) 1,925,000	一般	6. 8. 20 6. 12. 10	7. 1. 7	(円) 1,925,000	地盤変動影響調査等  1 式	調査戸数に変更があったため。  合併36-W6551-01 (P30/36) 防災・安全交付
36	令和6年度清水港局部改良等に伴う新興津用地調査業務委託(事前工損調査)  36-W6551-01	昭和設計(株)	(円) 7,689,000	7,315,000	-5,390,000	(円) 1,925,000	一般	6. 8. 20 6. 12. 10	7. 1. 7	(円)	地盤変動影響調査等  1 式	調査戸数に変更があったため。  合併34-W6551-01 (P30/35)
37	令和6年度清水港局部改良等に伴う実施設計業務委託(袖師第1埠頭地区)  36-W6571-01	(株) オリエンタルコンサルタンツ 静岡事務所	(円) 14,685,000	11,748,000		(円) 11,748,000	一般	6. 12. 24 7. 3. 21	6. 12. 26	(円) 3,520,000	実施設計  1 式	
	【目細計】 港湾関係国庫補助事業費		377,201,000	329,890,000	-21,047,000	349,026,000				141,180,000		
38	令和6年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う折戸堤防改良基本設計業務委託  36-W2504-01	三井共同建設コンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 20,812,000	0	968,000	(円) 17,523,000	一般	6. 6. 6 7. 3. 14		(円)	折戸堤防改良基本設計  1 式	合併35-W2504-01 (P31/40) 防災・安全交付

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
39	令和6年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う折戸堤防改良基本設計業務委託 35-W2506-01	三井共同建設コンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 20,812,000	0	968,000	(円) 17,523,000	一般	6. 6. 6 7. 3. 14		(円)	折戸堤防改良基本設計 1 式	合併35-W2504-01 (P31/40) 防災・安全交付
40	令和6年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う折戸堤防改良基本設計業務委託 35-W2504-01	三井共同建設コンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 20,812,000	16,555,000	968,000	(円) 17,523,000	一般	6. 6. 6 7. 3. 14	6. 7. 5	(円) 4,900,000	折戸堤防改良基本設計 1 式	合併35-W2506-01 (P31/39)
41	令和6年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う地質調査業務委託(折戸堤防) 35-W2506-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 38,214,000	0	-1,793,000	(円) 35,607,000	一般	6. 6. 11 6. 11. 29	7. 1. 7	(円) 18,527,000	海上ボーリング 2 本	現地踏査の結果、折戸堤防に隣接してスベット台船を設置することにより、作業員等の入退場を折戸堤防から徒歩で行うことができるため。 合併35-W2504-01 (P31/42) 防災・安全交付
42	令和6年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う地質調査業務委託(折戸堤防) 35-W2504-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 38,214,000	37,400,000	-1,793,000	(円) 35,607,000	一般	6. 6. 11 6. 11. 29	7. 1. 7	(円) 17,080,000	海上ボーリング 2 本	=DS208 合併35-W2506-01 (P31/41)
43	令和6年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う細部設計業務委託(折戸B地区) 35-W2506-01	大日本ダイヤコンサルタント(株) 静岡事務所	(円) 6,776,000	5,390,000	1,133,000	(円) 6,523,000	指名	6. 8. 10 6. 12. 13	7. 1. 7	(円) 4,946,000	細部設計 1 式	利用者との協議の結果、階段護岸を取り止め矢板式護岸へ変更としたため。 合併36-W2504-01 (P31/44)
44	令和6年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う細部設計業務委託(折戸B地区) 36-W2504-01	大日本ダイヤコンサルタント(株) 静岡事務所	(円) 6,776,000	0	1,133,000	(円) 6,523,000	指名	6. 8. 10 6. 12. 13	7. 1. 7	(円) 1,577,000	細部設計 1 式	利用者との協議の結果、階段護岸を取り止め矢板式護岸へ変更としたため。 合併35-W2506-01 (P31/43) 防災・安全交付
45	令和6年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う電算帳票業務委託(折戸護岸) 35-W2506-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 2,970,000	0	-781,000	(円) 2,134,000	指名	6. 5. 17 6. 12. 18	7. 1. 20	(円) 357,000	電算帳票作成業務委託料 1 件	合併36-W2504-01 (P31/46) 防災・安全交付
46	令和6年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う電算帳票業務委託(折戸護岸) 36-W2504-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 2,970,000	2,915,000	-781,000	(円) 2,134,000	指名	6. 5. 17 6. 12. 18	7. 1. 20	(円) 1,777,000	電算帳票作成業務委託料 1 件	合併35-W2506-01 (P31/45)

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
47	令和6年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う用地調査業務委託(折戸護岸) 36-W2504-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 3,003,000	(円) 2,860,000	(円) 308,000	(円) 3,168,000	指名 6. 5.15 7. 3.17		(円)	建物等の調査		
48	令和6年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策に伴う陸開基本設計業務委託(折戸地区) 36-W2504-01	中央コンサルタント(株)静岡事務所	(円) 33,220,000	(円) 26,422,000		(円) 26,422,000	一般 6. 7.26 7. 3.14	6. 8. 9	(円) 7,900,000	1 式 陸開基本設計		
49	令和6年度清水港海岸高潮対策に伴う江尻地区陸開基本設計業務委託 36-W2001-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 29,161,000	(円) 23,199,000	(円) 605,000	(円) 23,804,000	一般 6. 8.20 7. 5.30		(円)	2 基 陸開基本設計	令和6年度繰越	
50	令和6年度清水港局部改良等に伴う江尻地区基本設計業務委託 36-W2001-01	(株)ニュージェック 静岡事務所	(円) 19,261,000	0		(円) 15,323,000	一般 6. 9.21 7. 3.21		(円)	1 式 基本設計	合併36-W6801-01 (P28/22) 社会資本整備総	
51	令和6年度清水港海岸日の出地区胸壁詳細設計業務委託 35-W2911-01	(株)建設技術研究所 静岡事務所	(円) 15,642,000	(円) 12,441,000	(円) 3,718,000	(円) 16,159,000	一般 6. 8.10 7. 3.21	6. 8.22	(円) 3,730,000	1 式 基本設計	隣接する商業施設との協議によりアクリル板胸壁を採用することになったため、設計条件の修正に応じて必要な基本検討を追加したため。 合併36-W2901-01 (P32/52)	
52	令和6年度清水港海岸日の出地区胸壁詳細設計業務委託 36-W2901-01	(株)建設技術研究所 静岡事務所	(円) 15,642,000	0	(円) 3,718,000	(円) 16,159,000	一般 6. 8.10 7. 3.21		(円)	1 式 基本設計	隣接する商業施設との協議によりアクリル板胸壁を採用することになったため、設計条件の修正に応じて必要な基本検討を追加したため。 合併35-W2911-01 (P32/51) 津波対策緊急事	
53	令和6年度清水港海岸日の出地区胸壁詳細設計業務委託(その2) 35-W2911-01	いであ(株) 静岡営業所	(円) 14,146,000	(円) 11,253,000	(円) 3,375,000	(円) 14,628,000	一般 6. 8.20 7. 3.21		(円)	1 式 細部設計	隣接する商業施設との協議により、隣接区を含む全体のVRデータを用いて合意形成することになったため、VRデータ作成範囲を増工したため。 合併36-W2901-01 (P32/54)	
54	令和6年度清水港海岸日の出地区胸壁詳細設計業務委託(その2) 36-W2901-01	いであ(株) 静岡営業所	(円) 14,146,000	0	(円) 3,375,000	(円) 14,628,000	一般 6. 8.20 7. 3.21		(円)	1 式 細部設計	隣接する商業施設との協議により、隣接区を含む全体のVRデータを用いて合意形成することになったため、VRデータ作成範囲を増工したため。 合併35-W2911-01 (P32/53) 津波対策緊急事	

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
55	令和6年度清水港海岸日の出地区胸壁設計業務委託  35-W2911-01	サンコーコンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 33,561,000	26,939,000		(円) 26,939,000	一般	6.11.9 7.3.14	6.11.25	(円) 7,980,000	基本設計  1 式	合併35-W2901-01 (P33/57)
56	令和6年度清水港海岸日の出地区胸壁設計業務委託  36-W2901-01	サンコーコンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 33,561,000	0		(円) 26,939,000	一般	6.11.9 7.3.14	6.11.25	(円)	基本設計  1 式	合併35-W2911-01 (P33/55) 津波対策緊急事
57	令和6年度清水港海岸日の出地区胸壁設計業務委託  35-W2901-01	サンコーコンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 33,561,000	0		(円) 26,939,000	一般	6.11.9 7.3.14	6.11.25	(円) 100,000	基本設計  1 式	合併35-W2911-01 (P33/55) 津波対策緊急事
58	令和6年度清水港津波対策緊急事業に伴う事業便益評価検討業務委託  36-W2901-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 2,574,000	2,464,000		(円) 2,464,000	指名	6.12.3 7.3.14		(円)	費用対効果分析  1 式	
59	令和6年度清水港海岸メンテナンスに伴う長寿命化計画更新業務委託(袖師船溜地区)  35-W2606-01	三井共同建設コンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 11,880,000	9,779,000	2,288,000	(円) 12,067,000	一般	6.9.3 7.3.26	6.9.13	(円) 2,900,000	陸上目視  3300 m2	現地調査の結果から、当初想定していた構造と異なる構造の施設が確認されたため、計画検討の対象施設を変更したため。  合併36-W2606-01 (P33/60)
60	令和6年度清水港海岸メンテナンスに伴う長寿命化計画更新業務委託(袖師船溜地区)  36-W2606-01	三井共同建設コンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 11,880,000	0	2,288,000	(円) 12,067,000	一般	6.9.3 7.3.26		(円)	陸上目視  3300 m2	現地調査の結果から、当初想定していた構造と異なる構造の施設が確認されたため、計画検討の対象施設を変更したため。  合併35-W2606-01 (P33/59) 海岸メンテナンス
61	令和6年度清水港海岸メンテナンスに伴う長寿命化計画更新業務委託(袖師A・B地区)  35-W2606-01	中日本建設コンサルタント(株) 静岡事務所	(円) 14,707,000	11,605,000		(円) 11,605,000	一般	6.10.1 7.3.24		(円)	目視調査(1)  12200 m2	
	【目細計】 港湾海岸関係国庫補助事業費		226,666,000	189,222,000	9,821,000	199,043,000				71,774,000		

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
62	令和6年度清水港海岸基本施設管理津波防災ステーション保守点検業務委託 36-W4505-01	三菱電機プラントエンジニアリング(株) 静岡支社	(円) 45,672,000	0	2,079,000	46,079,000	一般	6.4.1 7.3.31		(円)	津波防災ステーション保守点検	点検の結果、不具合が確認された袖師3号陸閘について部品交換が必要としたため。  1 式 合併36-W0102-01 (P40/105) 基本施設管理費
63	令和6年度清水港海岸基本施設管理津波防災ステーション保守点検業務委託 36-W4209-01	三菱電機プラントエンジニアリング(株) 静岡支社	(円) 45,672,000	0	2,079,000	46,079,000	一般	6.4.1 7.3.31		(円)	津波防災ステーション保守点検	点検の結果、不具合が確認された袖師3号陸閘について部品交換が必要としたため。  1 式 合併36-W0102-01 (P40/105) 基本施設管理費
64	令和5年度清水港港湾台帳電子化に伴う施設台帳整備業務委託(その2) 36-W1602-02	不二総合コンサルタント(株)	(円) 7,766,000	0	792,000	8,162,000	一般	6.3.28 6.10.30	6.11.26	(円) 264,000	施設台帳整備	令和5年度繰越 合併35-W0600-02 (P25/1) 港湾DX整備推
65	令和6年度清水港港湾現況等調査に伴う新興津歩道橋関係機関協議資料作成業務委託 35-W1602-01	セントラルコンサルタント(株) 静岡営業所	(円) 990,000	979,000		979,000	随契	6.5.24 6.9.30	6.10.23	(円) 979,000	関係機関との協議資料作成	随契一号(少額)
66	令和6年度清水港港湾現況等調査に伴う新興津関係機関協議資料作成業務委託 35-W1602-01	静岡コンサルタント(株)	(円) 9,295,000	8,800,000	-594,000	8,206,000	指名	6.7.17 7.3.21		(円)	関係機関協議資料等の作成	1 式 合併35-W5511-01 (P43/122)
67	令和6年度清水港港湾現況等調査に伴う新興津関係機関協議資料作成業務委託 36-W1604-01	静岡コンサルタント(株)	(円) 9,295,000	0	-594,000	8,206,000	指名	6.7.17 7.3.21		(円)	関係機関協議資料等の作成	1 式 合併35-W1602-01 (P34/66) 港湾現況等調査
68	令和6年度清水港興津埠頭港湾現況等調査に伴う排水路補修設計業務委託 36-W1601-01	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 12,672,000	0	2,068,000	14,278,000	一般	6.9.28 7.3.11		(円)	排水路補修設計	潮位の影響により昼間作業が困難なことから、夜間作業に変更したため。  1 式 合併35-W1605-01 (P35/70) 港湾現況等調査
69	令和6年度清水港興津埠頭港湾現況等調査に伴う排水路補修設計業務委託 35-W1602-02	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 12,672,000	0	2,068,000	14,278,000	一般	6.9.28 7.3.11		(円)	排水路補修設計	潮位の影響により昼間作業が困難なことから、夜間作業に変更したため。  1 式 合併35-W1605-01 (P35/70) 港湾現況等調査

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
70	令和6年度清水港興津埠頭 港湾現況等調査に伴う排水 路補修設計業務委託  35-W1605-01	(株)建設コンサルタント センター	(円) 12,672,000	12,210,000	2,068,000	(円) 14,278,000	一般	6. 9.28 7. 3.11		(円)	排水路補修設計  1 式	潮位の影響により昼間作業が困難なこ とから、夜間作業に変更したため。  合併35-W1602-02 (P34/69)
71	令和6年度清水港興津埠頭 港湾現況等調査に伴う排水 路補修設計業務委託  36-W1602-01	(株)建設コンサルタント センター	(円) 12,672,000	0	2,068,000	(円) 14,278,000	一般	6. 9.28 7. 3.11		(円)	排水路補修設計  1 式	潮位の影響により昼間作業が困難なこ とから、夜間作業に変更したため。  合併35-W1605-01 (P35/70) 港湾現況 等調査
72	令和6年度清水港都市再開 発等用地整備に伴う埋立護 岸基本設計業務委託(村松 運河地区)  36-W1603-01	(株)建設技術研究所 静 岡事務所	(円) 15,598,000	0	583,000	(円) 12,991,000	一般	6. 9.21 7. 3.19	6. 10. 4	(円) 2,136,000	埋立護岸基本設計  1 式	合併35-W5513-01 (P43/120) 富士見都 市再開
73	令和6年度清水港機能施設 管理に伴う興津海岸測量業 務委託  36-W1602-01	(株)建設コンサルタント センター	(円) 5,346,000	0	704,000	(円) 5,819,000	一般	7. 1. 6 7. 3.14		(円)	海上測量(マルチ ビーム測深)  0.4 k m <sup>2</sup>	合併36-W0101-06 (P40/104) 機能施設 管理費
74	令和6年度清水港港湾現況 等調査に伴う公有水面埋立 免許変更申請書作成業務委 託(新興津地区)  36-W1604-01	(株)長大 静岡事務所	(円) 6,974,000	5,599,000		(円) 5,599,000	指名	6. 10.23 7. 3.14	6. 10.31	(円) 1,600,000	公有水面埋立免許変 更申請書作成  1 式	合併36-W1603-01 (P35/75)
75	令和6年度清水港港湾現況 等調査に伴う公有水面埋立 免許変更申請書作成業務委 託(新興津地区)  36-W1603-01	(株)長大 静岡事務所	(円) 6,974,000	0		(円) 5,599,000	指名	6. 10.23 7. 3.14	6. 10.31	(円)	公有水面埋立免許変 更申請書作成  1 式	合併36-W1604-01 (P35/74) 港湾現況 等調査
76	令和6年度清水港港湾現況 等調査に伴う公有水面埋立 免許変更申請書作成業務委 託(貝島地区埋立護岸)  36-W1602-01	中央コンサルタント(株) 静岡事務所	(円) 8,657,000	0	286,000	(円) 7,172,000	指名	6. 10. 8 7. 3.14	6. 10.18	(円)	公有水面埋立免許変 更申請書作成  1 式	合併36-W1605-01 (P35/77) 港湾現況 等調査
77	令和6年度清水港港湾現況 等調査に伴う公有水面埋立 免許変更申請書作成業務委 託(貝島地区埋立護岸)  36-W1605-01	中央コンサルタント(株) 静岡事務所	(円) 8,657,000	6,886,000	286,000	(円) 7,172,000	指名	6. 10. 8 7. 3.14	6. 10.18	(円) 2,000,000	公有水面埋立免許変 更申請書作成  1 式	合併36-W1602-01 (P35/76)

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
78	令和6年度清水港港湾施設 保全推進に伴う一般定期点 検業務委託  36-W1604-01	創成技研コンサルタント (株)	(円) 19,855,000	0	2,619,000	19,999,000	一 般	6.10.18 7.1.31	7.2.25	(円)  401,000	目視調査(1)陸上 目視  41120 m 2	現地踏査の結果から、早急に点検しな ければならない施設が確認されたた め、対象施設と面積の変更をしたた め。  合併36-W4751-01 (P38/87) 港湾施設 保全推
79	令和6年度清水港港湾施設 保全推進に伴う一般定期点 検業務委託  36-W1603-01	創成技研コンサルタント (株)	(円) 19,855,000	0	2,619,000	19,999,000	一 般	6.10.18 7.1.31	7.2.25	(円)  312,200	目視調査(1)陸上 目視  41120 m 2	現地踏査の結果から、早急に点検しな ければならない施設が確認されたた め、対象施設と面積の変更をしたた め。  合併36-W4751-01 (P38/87) 港湾施設 保全推
	【目細計】 県単独港湾整 備事業費		38,588,000	34,474,000	1,760,000	44,396,000				7,692,200		
80	令和5年度清水港自然災害 防止対策に伴う地質調査業 務委託(袖師第2埠頭地 区)  35-W5451-01	(株)建設コンサルタント センター	(円) 11,495,000	11,110,000	-3,014,000	8,096,000	一 般	6.2.2 6.7.31	6.8.28	(円)  8,096,000	機械ボ-リンク(土質 ボ-リンク)  2 本	実績数量に基づき変更をしたため。  令和5年度繰越
81	令和5年度清水港自然災害 防止対策に伴う基本設計業 務委託(袖師第2埠頭地 区)  35-W5451-01	(株)オリエンタルコンサ ルタンツ 静岡事務所	(円) 14,014,000	11,143,000	528,000	11,671,000	指 名	6.3.29 6.9.30	6.10.25	(円)  11,671,000	基本設計L =  64 m	令和5年度繰越
82	令和6年度清水港自然災害 防止対策に伴う実施設計業 務委託(袖師第2埠頭地 区)  35-W5451-01	(株)建設技術研究所 静 岡事務所	(円) 5,720,000	4,554,000	330,000	4,884,000	指 名	6.10.5 7.3.19	6.10.21	(円)  1,360,000	実施設計  64 m	合併36-W5451-01 (P36/83)
83	令和6年度清水港自然災害 防止対策に伴う実施設計業 務委託(袖師第2埠頭地 区)  36-W5451-01	(株)建設技術研究所 静 岡事務所	(円) 5,720,000	0	330,000	4,884,000	指 名	6.10.5 7.3.19		(円)	実施設計  64 m	合併35-W5451-01 (P36/82) 緊急自然 災害防

□□□□□□

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
84	令和5年度清水港海岸自然 災害防止対策に伴う捕砂施 設設計業務委託(興津地 区)  35-W5471-01	いであ(株) 静岡営業所	(円) 15,972,000	12,716,000	1,386,000	(円) 14,102,000	一 般	6. 2. 9 6. 10. 31	6. 11. 25	(円)  14,102,000	捕砂施設設計業務  1 式	業務実施段階で必要検討内容が追加と したため。  令和5年度繰越
	【目細計】 無し		47,201,000	39,523,000	-770,000	38,753,000				35,229,000		
	【目 計】 (02)港湾建設 費		689,656,000	593,109,000	-10,236,000	631,218,000				255,875,200		
	工事関係計	83件										

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	(工事関係)											
85	令和6年度清水港港湾施設 保全推進に伴う定期点検業 務委託(水上点検)  35-W4751-01	日本海洋調査(株)	(円) 14,014,000	13,530,000		(円) 13,530,000	一般	6. 8. 10 7. 2. 14	6. 8. 26	(円) 3,960,000	定期点検  1 式	合併36-W4751-01 (P38/86)
86	令和6年度清水港港湾施設 保全推進に伴う定期点検業 務委託(水上点検)  36-W4751-01	日本海洋調査(株)	(円) 14,014,000	0		(円) 13,530,000	一般	6. 8. 10 7. 2. 14	6. 8. 26	(円)	定期点検  1 式	合併35-W4751-01 (P38/85) 港湾施設 保全推
87	令和6年度清水港港湾施設 保全推進に伴う一般定期点 検業務委託  36-W4751-01	創成技研コンサルタント (株)	(円) 19,855,000	17,380,000	2,619,000	(円) 19,999,000	一般	6. 10. 18 7. 1. 31	7. 2. 25	(円) 19,285,800	目視調査(1)陸上 目視  41120 m <sup>2</sup>	現地踏査の結果から、早急に点検しな ければならない施設が確認されたた め、対象施設と面積の変更をしたた め。  合併36-W1603-01 (P36/79)
88	令和5年度清水港 機能施 設管理コンテナクレーン定期 点検業務委託(袖師3号 機)(長期継続)  35-W0101-01	JFEプラントエンジ (株)	(円) 9,680,000	9,130,000	2,574,000	(円) 11,704,000	一般	5. 4. 1 7. 3. 31		(円) (4,724,500)	袖師CC3号 R5定期 点検  1 式	クレーンに不具合が発生し、追加の点 検・調査を実施したため。  令和5年度債務 合併36-W0101-01 (P38/89)
89	令和5年度清水港 機能施 設管理コンテナクレーン定期 点検業務委託(袖師3号 機)(長期継続)  36-W0101-01	JFEプラントエンジ (株)	(円) 9,680,000	0	2,574,000	(円) 11,704,000	一般	5. 4. 1 7. 3. 31		(円) (4,724,500)	袖師CC3号 R5定期 点検  1 式	クレーンに不具合が発生し、追加の点 検・調査を実施したため。  令和5年度債務 合併35-W0101-01 (P38/88) 機能施設 管理費
90	令和5年度清水港 機能施 設管理コンテナクレーン定期 点検業務委託(新興津 1・2・3号機)(長期継 続)  35-W0101-01	住友重機械搬送システム (株)	(円) 25,443,000	24,772,000	1,067,000	(円) 25,839,000	一般	5. 4. 1 7. 3. 31		(円) (12,386,000)	新興津CC1・2・3号 R5定期点検  1 式	クレーンに不具合が発生し、追加の点 検・調査を実施したため。  令和5年度債務 合併36-W0101-01 (P38/91)
91	令和5年度清水港 機能施 設管理コンテナクレーン定期 点検業務委託(新興津 1・2・3号機)(長期継 続)  36-W0101-01	住友重機械搬送システム (株)	(円) 25,443,000	0	1,067,000	(円) 25,839,000	一般	5. 4. 1 7. 3. 31		(円) (12,386,000)	新興津CC1・2・3号 R5定期点検  1 式	クレーンに不具合が発生し、追加の点 検・調査を実施したため。  令和5年度債務 合併35-W0101-01 (P38/90) 機能施設 管理費

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更増減額	計						
92	令和5年度清水港 機能施設管理コンテナクレーン定期点検業務委託(新興津4・5号機)(長期継続) 36-W0101-01	(株)三井E&S	(円) 17,237,000	0	2,519,000	(円) 19,239,000	一般	5.4.1 7.3.31		(円) (8,360,000)	新興津CC4・5号 R5定期点検 1 式	クレーンに不具合が発生し、追加の点検・調査を実施したため。 令和5年度債務 合併35-W0101-01 (P39/93) 機能施設管理費
93	令和5年度清水港 機能施設管理コンテナクレーン定期点検業務委託(新興津4・5号機)(長期継続) 35-W0101-01	(株)三井E&S	(円) 17,237,000	16,720,000	2,519,000	(円) 19,239,000	一般	5.4.1 7.3.31		(円) (8,360,000)	新興津CC4・5号 R5定期点検 1 式	クレーンに不具合が発生し、追加の点検・調査を実施したため。 令和5年度債務 合併36-W0101-01 (P39/92)
94	令和5年度清水港 機能施設管理コンテナクレーン定期点検業務委託(新興津6号機・袖師5号機)(長期継続) 36-W0101-01	JFEテクノス(株)静岡設備部	(円) 16,082,000	0		(円) 15,400,000	一般	5.4.1 7.3.31		(円) (7,700,000)	新興津CC6号・袖師CC5号 R5定期 1 式	令和5年度債務 合併35-W0101-01 (P39/95) 機能施設管理費
95	令和5年度清水港 機能施設管理コンテナクレーン定期点検業務委託(新興津6号機・袖師5号機)(長期継続) 35-W0101-01	JFEテクノス(株)静岡設備部	(円) 16,082,000	15,400,000		(円) 15,400,000	一般	5.4.1 7.3.31		(円) (7,700,000)	新興津CC6号・袖師CC5号 R5定期 1 式	令和5年度債務 合併36-W0101-01 (P39/94)
96	令和5年度清水港機能施設管理富士見トップアンローダー2号機定期点検業務委託(長期継続契約) 36-W0101-01	住友重機械搬送システム(株)	(円) 5,478,000	0	-1,353,000	(円) 4,037,000	一般	5.4.1 7.3.31		(円) (1,342,000)	CU2定期点検業務 1 式	荷役利用者との調整により令和5年度の点検を1回実施しなかったため。 令和5年度債務 合併35-W0101-01 (P39/97) 機能施設管理費
97	令和5年度清水港機能施設管理富士見トップアンローダー2号機定期点検業務委託(長期継続契約) 35-W0101-01	住友重機械搬送システム(株)	(円) 5,478,000	5,390,000	-1,353,000	(円) 4,037,000	一般	5.4.1 7.3.31		(円) (1,342,000)	CU2定期点検業務 1 式	荷役利用者との調整により令和5年度の点検を1回実施しなかったため。 令和5年度債務 合併36-W0101-01 (P39/96)
98	令和5年度清水港機能施設管理富士見ニューマチックアンローダー1、2号機定期点検業務委託(長期継続契約) 35-W0101-01	三菱重工交通・建設エンジニアリング(株)交通・機器事業部	(円) 5,709,000	5,500,000		(円) 5,500,000	一般	5.4.1 7.3.31		(円) (2,750,000)	PU1、2定期点検 1 式	令和5年度債務 合併36-W0101-01 (P39/99)
99	令和5年度清水港機能施設管理富士見ニューマチックアンローダー1、2号機定期点検業務委託(長期継続契約) 36-W0101-01	三菱重工交通・建設エンジニアリング(株)交通・機器事業部	(円) 5,709,000	0		(円) 5,500,000	一般	5.4.1 7.3.31		(円) (2,750,000)	PU1、2定期点検 1 式	令和5年度債務 合併35-W0101-01 (P39/98) 機能施設管理費

債務・繰越又は合併工事の場合、「金額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
100	令和5年度清水港機能施設管理富士見機械式連続アンローダー3号機定期点検業務委託(長期継続契約) 35-W0101-01	(株)日立プラントメカニクス 関東支店	(円) 8,602,000	8,470,000		(円) 8,470,000	一般	5. 4. 1 7. 3. 31		(円) (4,235,000)	MCU3号機定期点検	令和5年度債務 合併36-W0101-01 (P40/101)
101	令和5年度清水港機能施設管理富士見機械式連続アンローダー3号機定期点検業務委託(長期継続契約) 36-W0101-01	(株)日立プラントメカニクス 関東支店	(円) 8,602,000	0		(円) 8,470,000	一般	5. 4. 1 7. 3. 31		(円) (4,235,000)	MCU3号機定期点検	令和5年度債務 合併35-W0101-01 (P40/100) 機能施設管理費
102	令和6年度清水港機能施設管理天井クレーン・垂直搬送機等年次点検業務委託 36-W0101-01	JFEテクノス(株) 静岡設備部	(円) 2,552,000	2,310,000		(円) 2,310,000	指名	6. 7. 24 7. 3. 17		(円)	天井クレーン・垂直搬送機年次点検	
103	令和6年度清水港機能施設管理県営上屋等建築基準法第12条に基づく定期点検業務委託 36-W0101-03	(株)荻野一級建築士事務所	(円) 2,497,000	770,000		(円) 770,000	指名	6. 7. 24 6. 12. 9	7. 1. 21	(円) 770,000	建築基準法第12条点検	
104	令和6年度清水港機能施設管理に伴う興津海岸測量業務委託 36-W0101-06	(株)建設コンサルタントセンター	(円) 5,346,000	5,115,000	704,000	(円) 5,819,000	一般	7. 1. 6 7. 3. 14		(円)	海上測量(マルチビーム測深)	合併36-W1602-01 (P35/73)
105	令和6年度清水港海岸基本施設管理津波防災ステーション保守点検業務委託 36-W0102-01	三菱電機プラントエンジニアリング(株) 静岡支社	(円) 45,672,000	44,000,000	2,079,000	(円) 46,079,000	一般	6. 4. 1 7. 3. 31		(円)	津波防災ステーション保守点検	点検の結果、不具合が確認された袖師3号陸間について部品交換が必要としたため。 合併36-W4209-01 (P34/63)
106	令和6年度清水港基本施設管理マイマイガ駆除対策薬剤散布業務委託 36-W0102-01	(株)岳陽グリーン	(円) 1,617,000	1,595,000		(円) 1,595,000	指名	6. 4. 1 6. 6. 28	6. 7. 26	(円) 1,595,000	薬剤散布業務委託(3回)	
107	令和6年度清水港基本施設管理道路等除草業務委託 36-W0102-01	木下造園(株)	(円) 5,522,000	5,170,000		(円) 5,170,000	指名	6. 8. 27 7. 1. 17	7. 2. 10	(円) 5,170,000	除草工	

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
108	令和5年度清水港 基本施設修繕港湾施設小規模修繕業務委託(一般構造物等)  35-W3531-01	(株) オジマ土木	(円) 3,828,586	19,638,895		(円) 19,638,895	指名	5. 7. 1 6. 5. 31		(円)	臨港地区内小規模修繕業務	単価契約  令和5年度債務
109	令和5年度清水港 基本施設修繕港湾施設小規模修繕業務委託(舗装工)  35-W3531-01	合同アスファルト(株)	(円) 2,058,342	19,627,939		(円) 19,627,939	指名	5. 7. 1 6. 7. 25		(円) 4,874,321	臨港地区内舗装補修業務	単価契約  令和5年度債務
110	令和5年度清水港基本施設修繕港湾施設小規模修繕業務委託(照明灯等)  35-W3531-01	(株) エビハラ電機	(円) 3,487,526			(円)	指名	5. 7. 1 6. 7. 31		(円) 1,457,527	道路照明灯等電気設備維持修繕	単価契約  令和5年度債務
111	令和5年度清水港 基本施設修繕港湾施設小規模修繕業務委託(一般構造物等その2)  35-W3531-01	(株) エイ・コーポレーション	(円) 3,879,550	4,555,453		(円) 4,555,453	一般	6. 3. 13 6. 7. 30		(円) 4,555,453	臨港地区内小規模修繕業務	単価契約  令和5年度債務
112	令和6年度清水港ほか清水港内事業に伴う発注者支援業務委託  36-W3521-01	(一社) ふじのくにづくり支援センター	(円) 2,145,000	2,035,000		(円) 2,035,000	随契	6.12.17 7. 3. 21		(円)	発注者支援業務(監督業務)	随契二号(不適)
113	令和6年度清水港基本施設修繕に伴う低環境負荷型業務艇検討業務委託  36-W3521-01	(株) Mar i E R A	(円) 5,016,000	1,980,000	583,000	(円) 2,563,000	一般	7. 1. 31 7. 4. 30		(円)	低環境負荷型業務艇検討	精度の高い資料作成のため、ヒアリング調査回数を増したため。
114	令和6年度清水港 基本施設修繕港湾施設小規模修繕業務委託(一般構造物等)  36-W3531-01	(株) エイ・コーポレーション	(円) 4,030,565	3,223,000		(円) 3,223,000	一般	6. 7. 3 7. 7. 31		(円) 16,384,750	臨港地区小規模修繕業務	単価契約  令和6年度債務
115	令和6年度清水港 基本施設修繕港湾施設小規模修繕業務委託(舗装工)  36-W3531-01	鈴与建設(株)	(円) 2,195,502	1,749,000		(円) 1,749,000	一般	6. 7. 3 7. 7. 31		(円) 11,824,688	臨港地区舗装補修業務	単価契約  令和6年度債務

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理番号	委託業務名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約締結方法	契約期間	支払年月日	金額	委託業務の内容	摘要
				当初額	変更増減額	計						
116	令和6年度清水港基本施設修繕港湾施設小規模修繕業務委託(照明灯等)  36-W3531-01	(株)エビハラ電機	(円)  	3,520,000		(円) 3,520,000	指名	6. 7. 2 7. 7. 31		(円)	道路照明灯等電気設備維持修繕	単価契約
117	令和6年度清水港基本施設修繕港湾施設小規模修繕業務委託(一般構造物等その2)  36-W3531-01	(株)薩川組	(円) 4,084,346	3,267,000		(円) 3,267,000	一般	7. 2. 10 7. 7. 31		(円)	臨港地区小規模修繕業務	単価契約  令和6年度債務
	【目細計】 清水港港湾管理費		216,031,417	202,345,000	10,209,000	335,246,287				69,877,539		
118	令和6年度清水港保安対策埠頭監視システム保守点検業務委託  36-W0103-02	富士通ネットワークソリューションズ(株) 静岡事業所	(円) 32,692,000	31,900,000	5,971,882	(円) 37,871,882	一般	6. 4. 1 7. 3. 31		(円)	埠頭監視システム保守点検	対象設備が故障し、交換が必要になったため。さらに、ケーブル移設などが必要になったため。
	【目細計】 保安対策事業費		32,692,000	31,900,000	5,971,882	37,871,882				0		
	【目計】 (01) 清水港港湾管理費		248,723,417	234,245,000	16,180,882	373,118,169				69,877,539		
	工事関係計	34件										

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
	(工事関係)											
119	令和6年度清水港都市再開 発等用地整備に伴う埋立護 岸基本設計業務委託(村松 運河地区)  36-W5513-01	(株)建設技術研究所 静 岡事務所	(円) 15,598,000	0	583,000	12,991,000	一 般	6. 9. 21 7. 3. 19	6. 10. 4	(円) 1,312,000	埋立護岸基本設計  1 式	合併35-W5513-01 (P43/120) 富士見都 市再開
120	令和6年度清水港都市再開 発等用地整備に伴う埋立護 岸基本設計業務委託(村松 運河地区)  35-W5513-01	(株)建設技術研究所 静 岡事務所	(円) 15,598,000	12,408,000	583,000	12,991,000	一 般	6. 9. 21 7. 3. 19	6. 10. 4	(円) 272,000	埋立護岸基本設計  1 式	合併36-W1603-01 (P35/72)
121	令和5年度清水港荷役機械 整備富士見アンローダー製 作・据付工事監理業務委託  34-W5520-01	(一社)港湾荷役システム 協会	(円) 17,402,000	17,380,000	748,000	18,128,000	随 契	6. 3. 7 7. 3. 25		(円)	工事監理業務  1 式	随契二号(不適) 令和4年度債務
122	令和6年度清水港港湾現況 等調査に伴う新興津関係機 関協議資料作成業務委託  35-W5511-01	静岡コンサルタント(株)	(円) 9,295,000	0	-594,000	8,206,000	指 名	6. 7. 17 7. 3. 21		(円)	関係機関協議資料等 の作成  1 式	合併35-W1602-01 (P34/66) 港湾現況 等調査
123	令和6年度清水港ふ頭用地 整備に伴う用地調査業務委 託  36-W5509-01	(株)建設コンサルタント センター	(円) 1,254,000	1,155,000		1,155,000	指 名	7. 1. 6 7. 3. 14		(円)	建物等の調査  1 式	
124	令和6年度清水港ふ頭用地 整備に伴う新興津地区漁協 施設配置検討資料作成業務 委託  36-W5509-01	三井共同建設コンサルタン ト(株) 静岡営業所	(円) 990,000	979,000		979,000	随 契	7. 1. 28 7. 3. 14		(円)	新興津地区漁協施設 配置検討資料  1 式	随契一号(少額)
125	令和6年度清水港ふ頭用地 整備新興津埠頭埋設配管等 設置工事設計業務委託  36-W5554-01	(有)シン設計	(円) 1,837,000	1,540,000		1,540,000	指 名	7. 2. 12 7. 5. 30		(円)	設備工事設計業務委 託  1 式	令和6年度債務

## 委 託 料 に 関 す る 調

(令和6年度)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理 番号	委 託 業 務 名	受注者(受託者)	当初設計金額	契約金額			契約 締結 方法	契 約 期 間	支 払 年月日	金 額	委託業務の内容	摘 要
				当初額	変更 増減額	計						
126	令和6年度清水港改修に伴う新興津波除堤実施設計業務委託  36-W5502-01	(株) ニュージェック 静岡事務所	(円) 4,906,000	0	649,000	(円) 4,554,000	指名	6. 7. 17 7. 3. 14		(円)	波除堤実施設計	
127	令和5年度清水港ふ頭用地整備に伴う江尻地区造成計画等設計業務委託  35-W5550-01	(株) ニュージェック 静岡事務所	(円) 13,101,000	11,330,000	3,135,000	(円) 14,465,000	一般	6. 1. 26 7. 1. 17	7. 2. 14	(円) 14,465,000	埋立計画	合併36-W5903-01 (P29/29) 港湾改修(国際) 本業務で実施するボックスカルバートに近接する給水管について、一体的に検討する必要があるため給水管の設計業務を増工したため。  令和5年度繰越
128	令和5年度清水港ふ頭用地整備に伴う江尻地区愛染町交差点改良設計業務委託  35-W5550-01	(株) 建設コンサルタントセンター	(円) 4,510,000	4,290,000	198,000	(円) 4,488,000	指名	6. 3. 29 7. 1. 31		(円)	交差点設計	令和5年度繰越
129	令和6年度清水港江尻ふ頭用地整備に伴う用地調査業務委託  36-W5520-01	(株) 建設コンサルタントセンター	(円) 5,346,000	5,225,000		(円) 5,225,000	一般	7. 2. 12 7. 5. 30		(円)	用地調査等業務	令和6年度債務
130	令和6年度清水港ふ頭用地整備袖師第一埠頭照明設備改修工事設計業務委託  35-W5505-01	(有) シン設計	(円) 1,408,000	1,166,000		(円) 1,166,000	指名	6. 5. 15 6. 8. 30	6. 9. 30	(円) 1,166,000	照明設備改修工事設計業務	
131	令和6年度清水港新興津埠頭港湾現況等調査に伴う排水路補修設計業務委託  36-W5515-01	(株) 建設コンサルタントセンター	(円) 12,672,000	0	2,068,000	(円) 14,278,000	一般	6. 9. 28 7. 3. 11		(円)	排水路補修設計	潮位の影響により昼間作業が困難なことから、夜間作業に変更したため。  合併35-W1605-01 (P35/70) 港湾現況等調査
	【目細計】 清水港施設整備費		61,446,000	55,473,000	4,664,000	60,137,000				17,215,000		
	【目 計】 (01) 清水港施設整備費		61,446,000	55,473,000	4,664,000	60,137,000				17,215,000		



# 土木工事実施状況総括表

区分	項目(科目)	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
国庫補助事業	(06) 港湾費	8	1,079,557,675	0	0	0.0	0	13,388,800	1.2	0	20,039,875	1.9	8	1,046,129,000	96.9
		13	1,109,334,800	0	0	0.0	0	13,388,800	1.2	5	682,775,000	61.5	8	413,171,000	37.2
補助災害復旧	(05) 土木施設災害復旧費	0	0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	12,540,000	0	0	0.0	0	0	0.0	1	12,540,000	100.0	0	0	0.0
	事業区分計	8	1,079,557,675	0	0	0.0	0	13,388,800	1.2	0	20,039,875	1.9	8	1,046,129,000	96.9
		14	1,121,874,800	0	0	0.0	0	13,388,800	1.2	6	695,315,000	62.0	8	413,171,000	36.8
県単独事業	(01) 港湾管理費	0	23,799,235	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	23,799,235	100.0
		11	198,401,285	11	131,571,000	66.3	0	0	0.0	0	43,031,050	21.7	0	23,799,235	12.0
	(02) 施設整備費	4	2,089,241,405	0	0	0.0	0	4,355,000	0.2	1	1,813,700,000	86.8	3	271,186,405	13.0
		10	650,449,495	0	0	0.0	0	4,355,000	0.7	7	536,907,495	82.5	3	109,187,000	16.8
	(06) 港湾費	1	7,458,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	7,458,000	100.0
		1	39,937,875	0	0	0.0	0	0	0.0	0	37,137,875	93.0	1	2,800,000	7.0
	事業区分計	5	2,120,498,640	0	0	0.0	0	4,355,000	0.2	1	1,813,700,000	85.5	4	302,443,640	14.3
		22	888,788,655	11	131,571,000	14.8	0	4,355,000	0.5	7	617,076,420	69.4	4	135,786,235	15.3
	計	13	3,200,056,315	0	0	0.0	0	17,743,800	0.6	1	1,833,739,875	57.3	12	1,348,572,640	42.1
		36	2,010,663,455	11	131,571,000	6.5	0	17,743,800	0.9	13	1,312,391,420	65.3	12	548,957,235	27.3
前年度からの繰越事業															
国庫補助事業	(06) 港湾費	13	2,091,941,325	0	0	0.0	2	536,510,200	25.6	1	21,199,125	1.0	10	1,534,232,000	73.3
		24	2,542,852,325	0	0	0.0	2	536,510,200	21.1	12	857,110,125	33.7	10	1,149,232,000	45.2
補助災害復旧	(05) 土木施設災害復旧費	2	48,304,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	2	48,304,000	100.0
		2	48,304,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	2	48,304,000	100.0
	事業区分計	15	2,140,245,325	0	0	0.0	2	536,510,200	25.1	1	21,199,125	1.0	12	1,582,536,000	73.9
		26	2,591,156,325	0	0	0.0	2	536,510,200	20.7	12	857,110,125	33.1	12	1,197,536,000	46.2
県単独事業	(01) 港湾管理費	0	48,911,470	0	0	0.0	0	29,000,000	59.3	0	0	0.0	0	19,911,470	40.7
		0	29,911,470	0	0	0.0	0	10,000,000	33.4	0	0	0.0	0	19,911,470	66.6
	(02) 施設整備費	7	562,313,095	0	0	0.0	1	18,908,000	3.4	0	130,000,000	23.1	6	413,405,095	73.5
		9	685,970,800	0	0	0.0	1	18,908,000	2.8	2	313,587,505	45.7	6	353,475,295	51.5
	(06) 港湾費	0	16,942,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	2,750,000	16.2	0	14,192,000	83.8
		1	62,661,950	0	0	0.0	0	0	0.0	1	48,469,950	77.4	0	14,192,000	22.6
	事業区分計	7	628,166,565	0	0	0.0	1	47,908,000	7.6	0	132,750,000	21.1	6	447,508,565	71.2
		10	778,544,220	0	0	0.0	1	28,908,000	3.7	3	362,057,455	46.5	6	387,578,765	49.8



# 土木工事実施状況総括表

区分	項目(科目)	全体工事量		完 成			工 事 中			未 着 手			繰 越 及 び 繰 越 予 定		
		件数	金 額 (円)	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %	件数	金 額 (円)	率 %
国庫補助事業	(06) 港湾費	1	62,337,000	0	0	0.0	0	726,000	1.2	0	0	0.0	1	61,611,000	98.8
		16	2,266,675,600	0	0	0.0	0	726,000	0.0	15	2,204,338,600	97.2	1	61,611,000	2.7
	事業区分計	1	62,337,000	0	0	0.0	0	726,000	1.2	0	0	0.0	1	61,611,000	98.8
		16	2,266,675,600	0	0	0.0	0	726,000	0.0	15	2,204,338,600	97.2	1	61,611,000	2.7
県単独事業	(01) 港湾管理費	0	3,847,000	0	1,042,000	27.1	0	0	0.0	0	0	0.0	0	2,805,000	72.9
		7	119,602,000	5	28,971,000	24.2	2	31,410,000	26.3	0	56,416,000	47.2	0	2,805,000	2.3
	(02) 施設整備費	2	946,017,000	0	0	0.0	0	0	0.0	2	917,970,000	97.0	0	28,047,000	3.0
		15	1,430,110,000	0	0	0.0	0	0	0.0	15	1,402,063,000	98.0	0	28,047,000	2.0
	(06) 港湾費	0	5,552,880	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	5,552,880	100.0
		3	182,044,000	0	0	0.0	0	5,000,000	2.7	3	171,491,120	94.2	0	5,552,880	3.1
	事業区分計	2	955,416,880	0	1,042,000	0.1	0	0	0.0	2	917,970,000	96.1	0	36,404,880	3.8
		25	1,731,756,000	5	28,971,000	1.7	2	36,410,000	2.1	18	1,629,970,120	94.1	0	36,404,880	2.1
	計	3	1,017,753,880	0	1,042,000	0.1	0	726,000	0.1	2	917,970,000	90.2	1	98,015,880	9.6
		41	3,998,431,600	5	28,971,000	0.7	2	37,136,000	0.9	33	3,834,308,720	95.9	1	98,015,880	2.5
前年度からの繰越事業															
国庫補助事業	(06) 港湾費	14	1,806,799,000	0	0	0.0	1	251,900,000	13.9	0	0	0.0	13	1,554,899,000	86.1
		26	2,162,023,200	0	0	0.0	1	251,900,000	11.7	12	760,244,200	35.2	13	1,149,879,000	53.2
	事業区分計	14	1,806,799,000	0	0	0.0	1	251,900,000	13.9	0	0	0.0	13	1,554,899,000	86.1
		26	2,162,023,200	0	0	0.0	1	251,900,000	11.7	12	760,244,200	35.2	13	1,149,879,000	53.2
県単独事業	(01) 港湾管理費	1	19,000,000	1	19,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
		1	19,000,000	1	19,000,000	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
	(02) 施設整備費	8	1,844,742,000	0	0	0.0	0	0	0.0	0	1,201,200,000	65.1	8	643,542,000	34.9
		14	1,904,820,200	0	0	0.0	0	0	0.0	6	1,368,268,200	71.8	8	536,552,000	28.2
	(06) 港湾費	1	15,259,120	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	1	15,259,120	100.0
		3	57,646,000	0	0	0.0	0	0	0.0	2	45,186,880	78.4	1	12,459,120	21.6
	事業区分計	10	1,879,001,120	1	19,000,000	1.0	0	0	0.0	0	1,201,200,000	63.9	9	658,801,120	35.1
		18	1,981,466,200	1	19,000,000	1.0	0	0	0.0	8	1,413,455,080	71.3	9	549,011,120	27.7
	計	24	3,685,800,120	1	19,000,000	0.5	1	251,900,000	6.8	0	1,201,200,000	32.6	22	2,213,700,120	60.1
		44	4,143,489,400	1	19,000,000	0.5	1	251,900,000	6.1	20	2,173,699,280	52.5	22	1,698,890,120	41.0
	総合計	27	4,703,554,000	1	20,042,000	0.4	1	252,626,000	5.4	2	2,119,170,000	45.1	23	2,311,716,000	49.1
		85	8,141,921,000	6	47,971,000	0.6	3	289,036,000	3.5	53	6,008,008,000	73.8	23	1,796,906,000	22.1



# 土木工事調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
1	防災・安全交付金 【港湾改修事業 (局部改良等)】 34-W6502-01	令和4年度清水港 局部改良等工事 (江尻船揚場ブ ロック据付工)	静岡市清水 区袖師町地 先	106,040,000	103,180,000	23,859,000	127,039,000	一般	鈴与建設(株)	5. 2. 7 5. 8. 31	(41,200,000) 85,839,000	基礎捨石工 997 m <sup>3</sup>	使用する作業船にあわせたブロッ ク積載個数の変更をしたため。 34年度繰越
2	" 34-W6502-01	令和4年度清水港 局部改良等工事 (江尻船揚場ブ ロック製作工その 2)	静岡市清水 区横砂地内	62,095,000	61,820,000	5,478,000	67,298,000	一般	(株)古川組 静岡支 店	5. 3. 14 5. 9. 25	67,298,000	ボックス型ブロック製 作工 8 個	労務単価補正及びブロック仮置 ヤードの整備を追加をしたため。 34年度繰越
3	" 34-W6502-01	令和5年度清水港 局部改良等江尻船 揚場新設工事(ブ ロック製作工その 3)	静岡市清水 区三保地先	78,397,000	77,000,000	8,349,000	85,349,000	一般	(株)古川組 静岡支 店	5. 9. 12 6. 2. 29	(85,349,000) 85,349,000	ボックス型ブロック製 作工 8 個	ブロック製作ヤードの整備を追加 をしたため。 合併35-W5550-01 (P68/134)
4	" 34-W6502-01	令和5年度清水港 局部改良等江尻船 揚場新設工事(ブ ロック据付工その 2)	静岡市清水 区袖師町地 先	50,633,000	50,490,000	671,000	51,161,000	一般	鈴与建設(株)	5. 11. 17 6. 3. 22	(51,161,000) 50,293,000	ブロック据付工 16 個	合併34-W6503-01 (P50/5)
5	" 34-W6503-01	令和5年度清水港 局部改良等江尻船 揚場新設工事(ブ ロック据付工その 2)	静岡市清水 区袖師町地 先	50,633,000	50,490,000	671,000	51,161,000	一般	鈴与建設(株)	5. 11. 17 6. 3. 22	(51,161,000)	ブロック据付工 16 個	合併34-W6502-01 (P50/4) 防災・ 安全交付金【港湾改修事業(局部 改良等)】
	防災・安全交付金 【港湾改修事業 (局部改良等)】	【事業計】			292,490,000	38,357,000	330,847,000				288,779,000		
6	広域連携(山梨静岡) 【改良(統合 補助)】 34-W6911-01	令和4年度清水港 改良工事(日の出 緑地造成工その 2)	静岡市清水 区港町地内	45,188,000	44,550,000	-561,000	43,989,000	一般	鈴与建設(株)	5. 3. 25 5. 8. 25	21,199,125	造成工 1 式	34年度債務 合併34-W1603-01 (P57/62)
7	" 34-W6921-01	令和4年度清水港 改良工事(日の出 緑地造成工その 2)	静岡市清水 区港町地内	45,188,000	44,550,000	-561,000	43,989,000	一般	鈴与建設(株)	5. 3. 25 5. 8. 25	20,039,875	造成工 1 式	34年度債務 合併34-W6911-01 (P50/6) 広域連 携(山梨静岡)【改良(統合補 助)】
8	" 35-W6921-01	令和5年度清水港 改良工事(日の出 緑地整備工)	静岡市清水 区港町地内	266,321,000	261,800,000	3,058,000	264,858,000	一般	鈴与建設(株)	5. 6. 27 6. 1. 25	(264,858,000) 97,760,000	緑地整備 1 式	合併34-W6921-01 (P50/9)
9	" 34-W6921-01	令和5年度清水港 改良工事(日の出 緑地整備工)	静岡市清水 区港町地内	266,321,000	261,800,000	3,058,000	264,858,000	一般	鈴与建設(株)	5. 6. 27 6. 1. 25	(264,858,000) 129,960,125	緑地整備 1 式	合併35-W6921-01 (P50/8) 広域連 携(山梨静岡)【改良(統合補 助)】

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 土 木 工 事 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
10	広域連携（山梨静岡）【改良（統合補助）】 35-W6921-01	令和5年度清水港改良工事（日の出緑地照明施設工）	静岡市清水区港町地内	32,340,000	31,900,000	1,837,000	33,737,000	一般	協和サンシンエンジニアリング（株）	5. 7. 19 6. 7. 16		照明施設工 1 式	35年度繰越
11	” 35-W6921-01	令和5年度清水港改良工事（日の出緑地園路整備工）	静岡市清水区港町地内	50,160,000	45,287,000	10,461,000	55,748,000	一般	鈴与建設（株）	5. 9. 16 6. 5. 31	18,100,000	園路整備工 1 式	既設構造物と新設構造物との取合部の施工を追加したため。 合併35-W7007-01（P57/60） 35年度繰越
12	” 35-W6922-01	令和5年度清水港改良工事（日の出緑地整備工その2）	静岡市清水区港町地内	54,087,000	52,250,000		52,250,000	一般	駿河緑地造成（株）	6. 3. 28 6. 10. 24		緑地整備工 1 式	35年度繰越
	広域連携（山梨静岡）【改良（統合補助）】	【事業計】			435,787,000	14,795,000	450,582,000				287,059,125		
13	港湾改修（国際拠点）事業【通常】 34-W5904-01	令和4年度清水港改修工事（江尻地区バンカー機能移転補償工）	静岡市清水区袖師町地内	284,680,000	280,500,000	36,500,000	317,000,000	一般	鈴与建設（株）	4. 8. 30 6. 3. 15	(112,200,000) 194,950,000	既設配管等撤去 1 式	現地精査結果に基づく給油施設改良の追加したため。 合併34-W3521-01（P62/88） 34年度繰越
14	” 34-W5905-01	令和5年度清水港改修工事（新興津仮排水路工）	静岡市清水区興津中町地先	59,983,000	56,980,000	12,694,000	69,674,000	一般	高橋建設（株）	5. 4. 18 5. 10. 31	(69,674,000) 48,600,000	仮排水路工 1 式	土工についてICT施工としたため。 合併34-W5511-01（P66/117）
15	” 34-W5904-01	令和4年度清水港改修工事（江尻新岸壁ケーソン製作工）	静岡市清水区折戸地先	125,367,000	124,850,000	22,539,000	147,389,000	一般	(株)古川組 静岡支店	5. 2. 25 5. 10. 31	15,000,000	ケーソン製作工 3 函	ケーソン仮置ヤードの整備を追加したため。 合併34-W5906-01（P51/16） 港湾改修（国際拠点）事業【通常】 34年度繰越
16	” 34-W5906-01	令和4年度清水港改修工事（江尻新岸壁ケーソン製作工）	静岡市清水区折戸地先	125,367,000	124,850,000	22,539,000	147,389,000	一般	(株)古川組 静岡支店	5. 2. 25 5. 10. 31	132,389,000	ケーソン製作工 3 函	ケーソン仮置ヤードの整備を追加したため。 合併34-W5904-01（P51/15） 34年度繰越
17	” 34-W5905-01	令和4年度清水港改修工事（江尻新岸壁地盤改良工その3）	静岡市清水区袖師町地先	376,937,000	370,700,000	35,475,000	406,175,000	一般	鈴与建設（株）	5. 3. 14 5. 11. 29	11,510,200	深層混合処理 480 本	事前チェックボーリング結果に基づく配合量の変更したため。 合併34-W5906-01（P51/18） 港湾改修（国際拠点）事業【通常】 34年度繰越
18	” 34-W5906-01	令和4年度清水港改修工事（江尻新岸壁地盤改良工その3）	静岡市清水区袖師町地先	376,937,000	370,700,000	35,475,000	406,175,000	一般	鈴与建設（株）	5. 3. 14 5. 11. 29	377,611,000	深層混合処理 480 本	事前チェックボーリング結果に基づく配合量の変更したため。 合併34-W5905-01（P51/17） 34年度繰越

# 土 木 工 事 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
19	港湾改修(国際拠点)事業【通常】 35-W5905-01	令和4年度清水港改修工事(江尻新岸壁地盤改良工事その3)	静岡市清水区袖師町地先	376,937,000	370,700,000	35,475,000	406,175,000	一般	鈴与建設(株)	5. 3. 14 5. 11. 29	13,388,800	深層混合処理 480 本	事前チェックボーリング結果に基づく配合量の変更したため。 合併34-W5906-01 (P51/18) 港湾改修(国際拠点)事業【通常】35年度繰越
20	" 35-W5904-01	令和5年度清水港改修新興津船揚場新設工事(本体工)	静岡市清水区興津中町地先	292,919,000	291,500,000	5,522,000	297,022,000	一般	高橋建設(株)	5. 8. 15 6. 6. 10	116,600,000	船揚場 79.7 m	別事業との調整により、仮置きヤードのブロック運搬を追加したため。 35年度繰越
21	" 35-W5905-01	令和5年度清水港改修江尻新岸壁新設工事(地盤改良工事その4)	静岡市清水区袖師町地先	294,833,000	292,600,000	-11,803,000	280,797,000	一般	鈴与建設(株)	5. 8. 15 6. 2. 29	(280,797,000) 242,296,000	深層混合処理杭打設 240 本	土質試験結果に基づく床掘量の減工したため。 合併34-W5904-01 (P52/22)
22	" 34-W5904-01	令和5年度清水港改修江尻新岸壁新設工事(地盤改良工事その4)	静岡市清水区袖師町地先	294,833,000	292,600,000	-11,803,000	280,797,000	一般	鈴与建設(株)	5. 8. 15 6. 2. 29	(280,797,000) 38,501,000	深層混合処理杭打設 240 本	土質試験結果に基づく床掘量の減工したため。 合併35-W5905-01 (P52/21) 港湾改修(国際拠点)事業【通常】
23	" 34-W5906-01	令和5年度清水港改修江尻新岸壁新設工事(地盤改良工事その4)	静岡市清水区袖師町地先	294,833,000	292,600,000	-11,803,000	280,797,000	一般	鈴与建設(株)	5. 8. 15 6. 2. 29	(280,797,000)	深層混合処理杭打設 240 本	土質試験結果に基づく床掘量の減工したため。 合併35-W5905-01 (P52/21) 港湾改修(国際拠点)事業【通常】
24	" 35-W5905-01	令和5年度清水港改修江尻新岸壁新設工事(ケーソン製作工)	静岡市清水区折戸地内	147,532,000	147,400,000	-47,069,000	100,331,000	一般	高橋建設(株)	5. 8. 15 6. 3. 15	100,331,000	ケーソン製作工 3 函	別工事との調整により、構造形式の変更が生じたため。(1函減工)
25	" 35-W5905-01	令和5年度清水港改修江尻新岸壁新設工事(ケーソン据付工)	静岡市清水区袖師町地先	276,232,000	271,150,000		271,150,000	一般	鈴与建設(株)	5. 12. 5 6. 6. 28	108,400,000	施工延長 79.6 m	35年度繰越
26	" 35-W5905-01	令和5年度清水港改修江尻新岸壁新設工事(基礎捨石工)	静岡市清水区袖師町地先	207,999,000	205,700,000		205,700,000	一般	鈴与建設(株)	6. 3. 28 6. 11. 29		施工延長 94.4 m	35年度繰越 合併35-W5906-01 (P52/27) 港湾改修(国際拠点)事業【通常】
27	" 35-W5906-01	令和5年度清水港改修江尻新岸壁新設工事(基礎捨石工)	静岡市清水区袖師町地先	207,999,000	205,700,000		205,700,000	一般	鈴与建設(株)	6. 3. 28 6. 11. 29		施工延長 94.4 m	35年度繰越 合併35-W5905-01 (P52/26)
	港湾改修(国際拠点)事業【通常】	【事業計】			2,041,380,000	53,858,000	2,095,238,000				1,399,577,000		

# 土 木 工 事 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
28	港湾メンテナンス (港湾施設改良費 補助) 事業  35-W5823-01	令和5年度清水港 老朽化対策工事 (袖師臨港道路舗 装工)	静岡市清水 区横砂地内	59,972,000	54,120,000		54,120,000	一 般	静和工業(株)	6. 1. 19 6. 7. 31	21,640,000	舗装打換え工  140 m	35年度繰越
	港湾メンテナンス (港湾施設改良費 補助) 事業	【事業計】			54,120,000	0	54,120,000				21,640,000		
29	港湾メンテナンス (統合補助) 事業  34-W5841-01	令和4年度清水港 老朽化対策袖師第 1埠頭エプロン舗 装補修工事	静岡市清水 区横砂地内	29,755,000	26,642,000	1,210,000	27,852,000	一 般	静和工業(株)	4. 12. 2 5. 6. 30	27,852,000	基層(車道・路肩部)  1560 m <sup>2</sup>	34年度繰越
30	"  35-W5841-01	令和5年度清水港 袖師第1埠頭老朽 化対策工事(エプ ロン舗装補修工)	静岡市清水 区横砂地内	38,588,000	34,661,000	-1,166,000	33,495,000	一 般	静和工業(株)	6. 1. 19 6. 3. 15	(33,495,000) 19,347,000	舗装工 施工延長L=  130 m	合併34-W5841-01 (P53/31)
31	"  34-W5841-01	令和5年度清水港 袖師第1埠頭老朽 化対策工事(エプ ロン舗装補修工)	静岡市清水 区横砂地内	38,588,000	34,661,000	-1,166,000	33,495,000	一 般	静和工業(株)	6. 1. 19 6. 3. 15	(33,495,000) 14,148,000	舗装工 施工延長L=  130 m	合併35-W5841-01 (P53/30) 港湾 メンテナンス(統合補助) 事業
32	"  35-W5842-01	令和5年度清水港 港湾メンテナンス 江尻1号岸壁外老 朽化対策工事(電 気防食工)	静岡市清水 区島崎町地 先外	40,986,000	40,700,000	12,078,000	52,778,000	一 般	(株)古川組 静岡支 店	5. 9. 16 6. 3. 25	(52,778,000) 42,000,000	防食工(電気防食)  52 個	岸壁利用の安全確保のため、防舷 材設置を追加したため。 合併35-W5550-01 (P69/137)
33	"  35-W5871-01	令和5年度清水港 港湾メンテナンス 江尻1号岸壁老朽 化対策工事(電気 防食工その2)	静岡市清水 区島崎町地 先	40,843,000	40,370,000		40,370,000	一 般	鈴与建設(株)	6. 3. 22 6. 9. 6		防食工(電気防食)  52 個	35年度繰越
	港湾メンテナンス (統合補助) 事業	【事業計】			142,373,000	12,122,000	154,495,000				103,347,000		
34	港湾メンテナンス (港湾改修費補 助) 事業  35-W5801-01	令和5年度清水港 老朽化対策日の出 埠頭1号道路改良 工事(歩道工)	静岡市清水 区日の出町 地内	27,181,000	26,950,000		26,950,000	一 般	鈴与建設(株)	6. 3. 7 6. 8. 9		歩道舗装工  410 m <sup>2</sup>	35年度繰越

# 土木工事調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	港湾メンテナンス (港湾改修費補助) 事業	【事業計】											
					26,950,000	0	26,950,000				0		
35	社会資本整備総合 交付金(重点) 【緑地等施設整備 事業(上物)】 35-W6611-01	令和5年度清水港 緑地等施設整備工 事(新興津支障物 撤去工)	静岡市清水 区興津中町 地先	132,088,000	120,120,000	31,218,000	151,338,000	一 般	鈴与建設(株)	5.9.12 6.3.18	(151,338,000) 21,904,000	ブロック撤去運搬工  141 個	別途実施中である埋立工事との調整により防砂シート敷設を追加したため。  合併34-W6611-01(P54/36)社会 資本整備総合交付金(重点)【緑 地等施設整備事業(上物)】
36	" 34-W6611-01	令和5年度清水港 緑地等施設整備工 事(新興津支障物 撤去工)	静岡市清水 区興津中町 地先	132,088,000	120,120,000	31,218,000	151,338,000	一 般	鈴与建設(株)	5.9.12 6.3.18	(151,338,000) 85,846,000	ブロック撤去運搬工  141 個	別途実施中である埋立工事との調整により防砂シート敷設を追加したため。  合併35-W5502-01(P67/129)
37	" 34-W6611-01	令和5年度清水港 緑地等施設整備工 事(アクセス道路 1A-2区間)	静岡市清水 区興津本町 地内	62,755,000	61,600,000	18,400,000	80,000,000	一 般	(株)薩川組	5.8.15 6.3.21	80,000,000	道路土工  1 式	周辺交通への影響が少ない構造物 取壊し工法に変更したため。
38	" 35-W6611-01	令和5年度清水港 緑地等施設整備工 事(新興津擁壁 工)	静岡市清水 区興津中町 地先	60,060,000	54,560,000	-15,059,000	39,501,000	一 般	(株)薩川組	5.9.26 6.3.21	(39,501,000)	重力式擁壁工  130 m	別途工事との調整により、施工延 長に変更があったため。  合併34-W6611-01(P54/39)社会 資本整備総合交付金(重点)【緑 地等施設整備事業(上物)】
39	" 34-W6611-01	令和5年度清水港 緑地等施設整備工 事(新興津擁壁 工)	静岡市清水 区興津中町 地先	60,060,000	54,560,000	-15,059,000	39,501,000	一 般	(株)薩川組	5.9.26 6.3.21	(39,501,000) 39,501,000	重力式擁壁工  130 m	別途工事との調整により、施工延 長に変更があったため。  合併35-W6611-01(P54/38)
	社会資本整備総合 交付金(重点) 【緑地等施設整備 事業(上物)】	【事業計】			236,280,000	34,559,000	270,839,000				227,251,000		
40	社会資本整備総合 交付金(重点) 【緑地等施設整備 事業(下物)】 34-W6651-01	令和4年度清水港 緑地等施設整備工 事(新興津暗渠 工)	静岡市清水 区興津中町 地先	294,734,000	275,000,000	22,066,000	297,066,000	一 般	鈴与建設(株)	5.2.7 5.10.31	(110,000,000) 137,301,000	地盤改良工  64.3 m	別途埋立工事との調整によりボッ クスカルバートの据付個数に変更 があったため。  合併34-W5511-01(P66/118) 34年度繰越
41	" 34-W6651-01	令和5年度清水港 緑地等施設整備工 事(新興津暗渠 工)	静岡市清水 区興津中町 地先	204,094,000	188,100,000	7,447,000	195,547,000	一 般	鈴与建設(株)	5.7.25 6.3.15	(195,547,000) 44,646,000	プレキャストボックス カルバート  19.5 m	別途埋立工事との調整によりボッ クスカルバートの据付個数に変更 があったため。  合併34-W5511-01(P66/120)

# 土 木 工 事 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
42	社会資本整備総合 交付金(重点) 【緑地等施設整備 事業(下物)】 35-W6651-01	令和5年度清水港 緑地等施設整備工 事(新興津暗渠 工)	静岡市清水 区興津中町 地先	204,094,000	188,100,000	7,447,000	195,547,000	一般	鈴与建設(株)	5. 7. 25 6. 3. 15	(195,547,000) 5,395,000	プレキャストボックス カルバート  19.5 m	別途埋立工事との調整によりボ ックスカルバートの据付個数に変更 があったため。  合併34-W6651-01 (P54/41) 社会 資本整備総合交付金
43	"  35-W6651-01	令和5年度清水港 緑地等施設整備工 事(新興津暗渠工 その2)	静岡市清水 区興津中町 地先	288,893,000	264,770,000	27,874,000	292,644,000	一般	鈴与建設(株)	6. 2. 16 6. 10. 24	45,570,000	下流プレキャストボ ックスカルバ  17.78 m	別途埋立工事との調整によりボ ックスカルバートの据付個数に変更 があったため。  合併35-W5510-01 (P67/126) 35年度繰越
	社会資本整備総合 交付金(重点) 【緑地等施設整備 事業(下物)】	【事業計】			727,870,000	57,387,000	785,257,000				232,912,000		
44	防災・安全交付金 【高潮対策事業】  34-W2001-01	令和5年度清水港 海岸高潮対策工事 (塚間C地区胸壁 工)	静岡市清水 区三保地内	158,906,000	146,278,000	-23,144,000	123,134,000	一般	公南建設(株)	5. 6. 24 6. 3. 13	(123,134,000) 120,581,000	胸壁工  75.7 m	支障物件取壊しの追加による工程 及び施工範囲の見直しにより、陸 開下部本体工を減じたため。  合併35-W3521-01 (P62/82)
45	"  34-W2001-01	令和4年度清水港 海岸高潮対策工事 (塚間C地区 陸 開製作掘付工)	静岡市清水 区三保地内	194,117,000	178,200,000	-25,872,000	152,328,000	一般	日東河川工業(株) 静岡営業所	5. 2. 7 6. 3. 13	152,328,000	フラップゲート式陸開  1 門	支障物件取壊しの追加による工程 及び施工範囲の見直しにより、陸 開下部本体工を減じたため。  34年度繰越
46	"  35-W2001-01	令和5年度清水港 海岸高潮対策工事 (塚間C地区陸開 下部工)	静岡市清水 区三保地内	30,789,000	30,690,000	9,020,000	39,710,000	一般	公南建設(株)	6. 1. 19 6. 8. 30	12,270,000	陸開下部工  1 式	先行工事の遅れに伴い、隣接工区 との施工範囲の見直し検討を行っ た結果、増額変更となったため。  34年度繰越
47	"  35-W2001-01	令和5年度清水港 海岸高潮対策工事 (塚間C地区 陸 開掘付工)	静岡市清水 区三保地内	21,703,000	21,670,000	5,302,000	26,972,000	一般	日東河川工業(株) 静岡営業所	6. 1. 19 6. 8. 30	8,660,000	フラップゲート式陸開  1 門	先行工事の遅れに伴い、隣接工区 との施工範囲の見直し検討を行っ た結果、増額変更となったため。  34年度繰越
	防災・安全交付金 【高潮対策事業】	【事業計】			376,838,000	-34,694,000	342,144,000				293,839,000		
48	津波対策緊急事業  34-W2901-01	令和4年度清水港 津波対策緊急工事 (胸壁工)	静岡市清水 区港町地内	206,448,000	194,700,000	4,785,000	199,485,000	一般	鈴与建設(株)	4. 9. 3 5. 5. 15	(85,800,000) 113,685,000	地盤改良工  117 m	34年度繰越

# 土 木 工 事 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
49	津波対策緊急事業 34-W2901-01	令和4年度清水港 海岸津波対策緊急工 事(胸壁工その2)	静岡市清水 区港町地内	98,230,000	89,650,000	-3,047,000	86,603,000	一般	鈴与建設(株)	4.10.8 5.6.20	(35,800,000) 50,803,000	地盤改良工 47.8 m	34年度繰越
50	" 34-W2901-01	令和5年度清水港 海岸津波対策緊急 事業日の出地区陸 間胸壁新設工事 (下部工)	静岡市清水 区港町地内	61,798,000	61,160,000	-3,894,000	57,266,000	指名	鈴与建設(株)	5.10.17 6.3.22	(57,266,000) 7,922,000	陸間下部工 16.6 m	合併34-W2911-01 (P56/52) 津波 対策緊急事業
51	" 35-W2901-01	令和5年度清水港 海岸津波対策緊急 事業日の出地区陸 間胸壁新設工事 (下部工)	静岡市清水 区港町地内	61,798,000	61,160,000	-3,894,000	57,266,000	指名	鈴与建設(株)	5.10.17 6.3.22	(57,266,000) 3,742,000	陸間下部工 16.6 m	合併34-W2911-01 (P56/52) 津波 対策緊急事業
52	" 34-W2911-01	令和5年度清水港 海岸津波対策緊急 事業日の出地区陸 間胸壁新設工事 (下部工)	静岡市清水 区港町地内	61,798,000	61,160,000	-3,894,000	57,266,000	指名	鈴与建設(株)	5.10.17 6.3.22	(57,266,000) 45,602,000	陸間下部工 16.6 m	合併34-W2901-01 (P56/50)
53	" 35-W2901-01	令和5年度清水港 海岸津波対策緊急 事業日の出地区陸 間新設工事(製作 据付工)	静岡市清水 区港町地内	205,656,000	184,470,000		184,470,000	一般	日東河川工業(株) 静岡営業所	5.9.12 6.11.12	73,780,000	フラップゲート式陸間 1 門	35年度繰越
	津波対策緊急事業	【事業計】			529,980,000	-2,156,000	527,824,000				295,534,000		
54	防災・安全交付金 【津波・高潮危機 管理対策緊急事 業】 34-W2504-01	令和4年度清水港 海岸津波・高潮危 機管理対策工事 (折戸堤防補修 工)	静岡市清水 区折戸地先	64,504,000	61,600,000	4,136,000	65,736,000	一般	鈴与建設(株)	5.2.4 5.7.31	65,736,000	堤防補修工 L= 51.9 m	34年度繰越
55	" 34-W2511-01	令和5年度清水港 海岸津波・高潮危 機管理対策工事 (折戸堤防補修 工)	静岡市清水 区折戸地先	127,358,000	104,736,000	26,032,000	130,768,000	一般	青木建設(株)	5.7.25 6.1.17	130,768,000	堤防補修工 L= 98.6 m	腐食調査の結果、被覆防食範囲を A=538m2からA=557m2へ変更したた め。
56	" 34-W2511-01	令和5年度清水港 海岸津波・高潮危 機管理対策工事 (折戸堤防補修 工)その2	静岡市清水 区折戸地先	44,770,000	44,000,000	154,000	44,154,000	一般	鈴与建設(株)	5.11.10 6.3.15	44,154,000	堤防補修工 L= 31.1 m	
57	" 35-W2504-01	令和5年度清水港 海岸津波・高潮危 機管理対策津波防 災ステーション改 修工事	静岡市清水 区日の出町 地内他	269,390,000	251,900,000		251,900,000	一般	富士電機(株) 静岡 営業所	5.11.21		津波防災ステーション 改修工 1 式	35年度債務

# 土 木 工 事 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	防災・安全交付金 【津波・高潮危機 管理対策緊急事 業】	【事業計】			462,236,000	30,322,000	492,558,000				240,658,000		
58	県単独港湾海岸環 境整備事業 34-W7014-01	令和5年度清水港 改良工事(日の出 緑地整備工)	静岡市清水 区港町地内	266,321,000	261,800,000	3,058,000	264,858,000	鈴与建設(株) 一般	5.6.27 6.1.25	(264,858,000) 19,400,000	緑地整備 1 式	合併35-W6921-01(P50/8)広域連 携(山梨静岡)【改良(統合補 助)】	
59	” 35-W7007-01	令和5年度清水港 改良工事(日の出 緑地整備工)	静岡市清水 区港町地内	266,321,000	261,800,000	3,058,000	264,858,000	鈴与建設(株) 一般	5.6.27 6.1.25	(264,858,000) 17,737,875	緑地整備 1 式	合併35-W6921-01(P50/8)広域連 携(山梨静岡)【改良(統合補 助)】	
60	” 35-W7007-01	令和5年度清水港 改良工事(日の出 緑地園路整備工)	静岡市清水 区港町地内	50,160,000	45,287,000	10,461,000	55,748,000	鈴与建設(株) 一般	5.9.16 6.5.31		園路整備工 1 式	既設構造物と新設構造物との取 合部の施工を追加したため。 合併35-W6921-01(P51/11)広域 連携(山梨静岡)【改良(統合補 助)】	
	県単独港湾海岸環 境整備事業	【事業計】			0	0	0				37,137,875		
61	県単独港湾施設改 良 35-W7101-02	令和5年度清水港 施設改良清水マリ ンパーキング受電 盤ほか更新工事	静岡市清水 区日の出町 地内	7,304,000	7,018,000	440,000	7,458,000	(株)東海電気工業所 指名	5.12.5 6.4.25	2,800,000	電気設備工事 1 式	35年度繰越 合併35-W3521-02(P63/94)	
	県単独港湾施設改 良	【事業計】			7,018,000	440,000	7,458,000				2,800,000		
62	港湾現況等調査 34-W1603-01	令和4年度清水港 改良工事(日の出 緑地造成工その 2)	静岡市清水 区港町地内	45,188,000	44,550,000	-561,000	43,989,000	鈴与建設(株) 一般	5.3.25 5.8.25	2,750,000	造成工 1 式	34年度債務 合併34-W6911-01(P50/6)広域連 携(山梨静岡)【改良(統合補 助)】	

# 土木工事調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理 番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約 締結 方法	請負者	着手 完成(予定) 年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	港湾現況等調査	【事業計】			0	0	0				2,750,000		
63	県土強靱化対策事業(港湾) 34-W8617-01	令和4年度清水港4年災害復旧工事査定第5号(袖師第1南地区泊地(-7.5m))	静岡市清水区横砂地先	55,968,000	55,000,000		55,000,000	随契 店	(株)古川組 静岡支店	4.11.16 5.6.30	9,079,000	復旧延長 L=60.0m 復旧 0	34年度繰越随契五号(緊急) 合併34-W3105-01 (P60/69) 4年港湾災害復旧
64	” 34-W8614-01	令和4年度清水港4年災害復旧工事査定第6号(巴川泊地(-4.5m))	静岡市清水区日の出町地先	36,861,000	36,300,000	-4,587,000	31,713,000	随契 店	(株)古川組 静岡支店	4.11.16 5.8.14	5,113,000	復旧延長110m復旧面積3997m2 0	34年度繰越随契五号(緊急) 合併34-W3106-01 (P60/70) 4年港湾災害復旧
65	” 34-W8617-01	令和5年度清水港県土強靱化対策事業(港湾)工事(浚渫工)	静岡市清水区横砂地先	64,900,000	63,800,000	19,008,000	82,808,000	一般 店	(株)古川組 静岡支店	5.12.19 6.3.15	(82,808,000) 45,719,950	(第1工区)ケラブ浚渫(純土量) 5413 m3	施工に先立ち事前測量したところ、想定した浚渫土量に変動があったことから、の浚渫土量を増工したため。 合併35-W0102-01 (P61/79)
	県土強靱化対策事業(港湾)	【事業計】			63,800,000	19,008,000	82,808,000				59,911,950		
66	清水港海づり公園代替施設整備事業(受託) 34-W6661-01	令和4年度清水港海づり公園施設整備工事(新興津海づり棧橋上部工)	静岡市清水区興津中町地先	253,297,000	251,350,000	10,241,000	261,591,000	一般	鈴与建設(株)	5.3.25 6.2.16	253,440,000	上部工(プレキャストブロック) 21 個	別途工事との調整により製作ヤード整備を追加したため。 合併35-W6661-01 (P58/67) 34年度繰越
67	” 35-W6661-01	令和4年度清水港海づり公園施設整備工事(新興津海づり棧橋上部工)	静岡市清水区興津中町地先	253,297,000	251,350,000	10,241,000	261,591,000	一般	鈴与建設(株)	5.3.25 6.2.16	8,151,000	上部工(プレキャストブロック) 21 個	別途工事との調整により製作ヤード整備を追加したため。 合併34-W6661-01 (P58/66) 清水港海づり公園代替施設整備 35年度繰越
68	” 35-W6661-01	令和5年度清水港海づり公園施設整備工事(新興津海づり棧橋製作工)	静岡市清水区興津中町地先	177,991,000	175,450,000		175,450,000	一般	鈴与建設(株)	6.2.16 6.11.15		上部工製作 24 個	35年度繰越
	清水港海づり公園代替施設整備事業(受託)	【事業計】			426,800,000	10,241,000	437,041,000				261,591,000		

□□□□□□

# 土 木 工 事 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	(02)港湾建設費	【目計】			5,823,922,000	234,239,000	6,058,161,000				3,754,786,950		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

□□□□□□

# 土 木 工 事 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
69	4年港湾災害復旧 34-W3105-01	令和4年度清水港 4年災害復旧工事 査定第5号(袖師 第1南地区泊地(- 7.5m))	静岡市清水 区横砂地先	55,968,000	55,000,000		55,000,000	随 契	(株)古川組 静岡支 店	4.11.16 5.6.30	33,715,000	復旧延長 L=60.0 m 復旧 0	34年度繰越随契五号(緊急) 合併34-W3521-01 (P62/84)
70	" 34-W3106-01	令和4年度清水港 4年災害復旧工事 査定第6号(巴川泊 地(-4.5m))	静岡市清水 区日の出町 地先	36,861,000	36,300,000	-4,587,000	31,713,000	随 契	(株)古川組 静岡支 店	4.11.16 5.8.14	14,589,000	復旧延長110m復旧面積 3997m2 0	34年度繰越随契五号(緊急) 合併34-W8614-01 (P58/65)
	4年港湾災害復旧	【事業計】			91,300,000	-4,587,000	86,713,000				48,304,000		
71	5年港湾災害復旧 35-W3102-01	令和5年度清水港 5年災害復旧工事 査定第2号(袖師第 1南地区泊地(- 7.5m))	静岡市清水 区横砂地先	12,584,000	12,540,000		12,540,000	随 契	(株)古川組 静岡支 店	5.12.26 6.2.16	12,540,000	復旧延長L=20.0m 復 旧面積A= 0	随契五号(緊急)
	5年港湾災害復旧	【事業計】			12,540,000	0	12,540,000				12,540,000		
	(02)現年災害土木 復旧費	【目 計】			103,840,000	-4,587,000	99,253,000				60,844,000		

# 土 木 工 事 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
72	機能施設管理費 (清水港)  35-W0101-01	令和5年度清水港 富士見荷役機械整 備チップアンロー ダー2号機開閉・巻 上用直流電動機他	静岡市清水 区清開地内	39,732,000	39,050,000	1,254,000	40,304,000	一 般	住友重機械搬送シス テム(株)	5. 6. 6 6. 2. 9	(40,304,000) 384,000	直流電動機分解整備  1 式	合併34-W5521-02 (P65/107) 富士 見荷役機械整備事業(清水港)
73	"  35-W0101-02	令和5年度清水港 機能施設管理日の 出新1号上層ほか 照明設備更新工事	静岡市清水 区日の出町 地内	18,150,000	16,907,000	1,793,000	18,700,000	一 般	(株)テクノミックス メンテ	6. 2. 2 6. 6. 14		電気設備工事  1 式	35年度繰越
74	"  35-W0101-02	令和5年度清水港 機能施設管理折戸 係留所付近転落防 止柵修繕工事	静岡市清水 区折戸地内	1,760,000	1,760,000		1,760,000	随 契	(株)フタバコーケン	6. 2. 17 6. 3. 25	1,760,000	転落防止柵修繕工  1 式	随契一号(少額)
75	"  35-W0101-02	令和5年度清水港 機能施設管理清水 マリンターミナル 1階照明設備更新 工事	静岡市清水 区日の出町 地内	3,685,000	3,454,000		3,454,000	指 名	(株)テクノミックス メンテ	5. 6. 7 5. 9. 22	3,454,000	電気設備工事  1 式	
76	"  35-W0101-02	令和5年度清水港 基本施設修繕日の 出緑地ボード ウォーク修繕工事	静岡市清水 区新港町地 内	4,807,000	4,807,000	176,000	4,983,000	指 名	(株)フタバコーケン	6. 3. 5 6. 3. 25	(4,983,000) 2,676,000	ボードウォーク修繕工  1 式	合併35-W3521-02 (P63/92) 基本 施設修繕(清水港)
77	"  35-W0101-01	令和5年度清水港 大規模改良新興津 袖師コンテナク レーンワイヤー取 替工事	静岡市清水 区興津清見 寺町地内外	65,615,000	64,350,000	7,084,000	71,434,000	一 般	(株)河村工業所	5. 6. 6 6. 3. 15	(71,434,000) 8,301,000	新興津埠頭CCワイヤー 取替工  1 式	クレーンの使用が増加し、追加の 取替工事が必要となったため。  合併35-W3631-01 (P63/95) 大規 模改良(清水港)
78	"  35-W0101-01	令和5年度清水港 大規模改良新興津 コンテナクレーン 4・5号機コンバ ータ他修繕工事	静岡市清水 区興津清見 寺町地内	10,527,000	10,307,000	2,431,000	12,738,000	一 般	(株)三井E&S	5. 6. 6 5. 9. 15	(12,738,000) 2,431,000	コンバータ修繕工  2 台	合併35-W3631-01 (P63/96) 大規 模改良(清水港)
	機能施設管理費 (清水港)	【事業計】			22,121,000	1,793,000	23,914,000				19,006,000		
79	基本施設管理費 (清水港)  35-W0102-01	令和5年度清水港 県土強靱化対策事 業(港湾)工事 (浚渫工)	静岡市清水 区横砂地先	64,900,000	63,800,000	19,008,000	82,808,000	一 般	(株)古川組 静岡支 店	5. 12. 19 6. 3. 15	(82,808,000) 4,238,000	(第1工区)グラブ浚渫 (純土量)  5413 m <sup>3</sup>	施工に先立ち事前測量したとこ ろ、想定した浚渫土量に変動が あったことから、の浚渫土量を増 工したため。  合併34-W8617-01 (P58/65)
80	"  35-W0102-01	令和5年度清水港 基本施設管理工事 (道路清掃工)	静岡市清水 区清水港臨 港道路地内	1,177,000	1,100,000		1,100,000	随 契	クリーンサービス (株)	6. 1. 17 6. 3. 15	1,100,000	路面清掃作業 N=1回  21.7 km	随契一号(少額)

# 土 木 工 事 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
81	基本施設管理費 (清水港)  35-W0102-02	令和5年度清水港 基本施設修繕日の 出緑地ボード ウォーク修繕工事	静岡市清水区 新港町地 内	4,807,000	4,807,000	176,000	4,983,000	指 名	(株)フタバコーケン	6.3.5 6.3.25	(4,983,000) 700,000	ボードウォーク修繕工  1 式	合併35-W3521-02 (P63/92) 基本 施設修繕 (清水港)
	基本施設管理費 (清水港)	【事業計】			1,100,000	0	1,100,000				6,038,000		
82	基本施設修繕 (清 水港)  35-W3521-01	令和5年度清水港 海岸高潮対策工事 (塚間C地区胸壁 工)	静岡市清水区 三保地内	158,906,000	146,278,000	-23,144,000	123,134,000	一 般	公南建設 (株)	5.6.24 6.3.13	(123,134,000) 2,553,000	胸壁工  75.7 m	支障物件取壊しの追加による工程 及び施工範囲の見直しにより、陸 間下部本体工を減じたため。  合併34-W2001-01 (P55/44)
83	"  35-W3521-01	令和4年度清水港 4年災害復旧工事 査定第5号 (袖師 第1南地区泊地 (- 7.5m))	静岡市清水区 横砂地先	55,968,000	55,000,000		55,000,000	随 契	(株)古川組 静岡支 店	4.11.16 5.6.30	2,144,530	復旧延長 L=60.0 m 復旧	35年度繰越随契五号 (緊急)  合併34-W3105-01 (P60/69) 4年 港湾災害復旧
84	"  34-W3521-01	令和4年度清水港 4年災害復旧工事 査定第5号 (袖師 第1南地区泊地 (- 7.5m))	静岡市清水区 横砂地先	55,968,000	55,000,000		55,000,000	随 契	(株)古川組 静岡支 店	4.11.16 5.6.30	10,061,470	復旧延長 L=60.0 m 復旧	34年度繰越随契五号 (緊急)  合併34-W3105-01 (P60/69) 4年 港湾災害復旧
85	"  35-W3521-01	令和4年度清水港 4年災害復旧工事 査定第6号 (巴川泊 地 (-4.5m))	静岡市清水区 日の出町地 先	36,861,000	36,300,000	-4,587,000	31,713,000	随 契	(株)古川組 静岡支 店	4.11.16 5.8.14	12,011,000	復旧延長110m復旧面積 3997m2	35年度繰越随契五号 (緊急)  合併34-W3106-01 (P60/70) 4年 港湾災害復旧
86	"  35-W3521-01	令和5年度清水港 新興津ふ頭外用地 整備工事 (舗装 工)	静岡市清水区 興津清見 寺町地内外	31,405,000	28,204,000	5,522,000	33,726,000	一 般	産業建設 (株)	5.12.19 6.3.15	(33,726,000) 193,000	舗装工 (新興津工区) 施工延長  111.4 m	施工に先立ちふ頭利用者と調整したと ころ、大型車の通行頻度等を考慮し重耐荷 用の合材に変更したため。  合併34-W5510-01 (P66/115) 新興 津ふ頭用地整備事業 (清水港)
87	"  35-W3521-02	令和4年度清水港 ふ頭用地整備興津 第二埠頭保安設備 改修工事	静岡市清水区 興津清見 寺町地内	59,301,000	57,530,000	11,253,000	68,783,000	一 般	富士通 J a p a n (株) 静岡公共ビジ ネス部	5.3.18 6.2.15	9,643,705	分電盤取付  1 面	別途工事との施工調整で仮設切り 直し工事が必要となったため。  合併34-W5515-02 (P70/147) 興津 ふ頭用地整備事業 (清水港) 35年度繰越
88	"  34-W3521-01	令和4年度清水港 改修工事 (江尻地 区パンカー機能移 転補償工)	静岡市清水区 袖師町地 内	284,680,000	280,500,000	36,500,000	317,000,000	一 般	鈴与建設 (株)	4.8.30 6.3.15	(112,200,000) 9,850,000	既設配管等撤去  1 式	現地精査結果に基づく給油施設改 良の追加したため。  合併34-W5904-01 (P51/13) 港湾 改修 (国際拠点) 事業【通常】 35年度繰越
89	"  35-W3521-01	令和5年度清水港 県土強靱化対策事 業 (港湾) 工事 (浚渫工)	静岡市清水区 横砂地先	64,900,000	63,800,000	19,008,000	82,808,000	一 般	(株)古川組 静岡支 店	5.12.19 6.3.15	(82,808,000) 32,850,050	(第1工区) グラブ浚渫 (純土量)  5413 m3	施工に先立ち事前測量したと ころ、想定した浚渫土量に変動が あったことから、の浚渫土量を増 工したため。  合併34-W8617-01 (P58/65)

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 土 木 工 事 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
90	基本施設修繕 (清水港) 35-W3521-01	令和5年度清水港基本施設修繕日の出3号岸壁防舷材設置工事	静岡市清水区日の出町地先	8,151,000	7,700,000		7,700,000	(株) フタバコーケン 指名	5.10.17 6.3.12	7,700,000	防舷材設置工 1 式		
91	" 35-W3521-01	令和5年度清水港基本施設修繕港内水域障害物撤去工事 (出勤要請書第4号)	静岡市清水区清水港港湾区域内地先	1,683,000	1,650,000		1,650,000	(株) 古川組 静岡支店 随契	6.3.22 6.3.28	1,650,000	海底障害物撤去工 1 式	随契五号 (緊急)	
92	" 35-W3521-02	令和5年度清水港基本施設修繕日の出緑地ボードウォーク修繕工事	静岡市清水区新港町地内	4,807,000	4,807,000	176,000	4,983,000	(株) フタバコーケン 指名	6.3.5 6.3.25	(4,983,000) 1,607,000	ボードウォーク修繕工 1 式	合併35-W0101-02 (P61/76)	
93	" 35-W3521-01	令和5年度清水港興津第2ふ頭用地整備道路新設工事 (舗装工)	静岡市清水区興津清見寺町地内	42,438,000	38,500,000	781,000	39,281,000	鈴与建設 (株) 一般	5.7.19 5.12.15	(39,281,000) 781,000	施工延長 L = 77.7 m	合併35-W5515-01 (P70/148) 興津ふ頭用地整備事業 (清水港)	
94	" 35-W3521-02	令和5年度清水港施設改良清水マリンパーキング受電盤ほか更新工事	静岡市清水区日の出町地内	7,304,000	7,018,000	440,000	7,458,000	(株) 東海電気工業所 指名	5.12.5 6.4.25		電気設備工事 1 式	35年度繰越 合併35-W7101-02 (P57/61) 県単独港湾施設改良	
	基本施設修繕 (清水港)	【事業計】			14,157,000	176,000	14,333,000				91,044,755		
95	大規模改良 (清水港) 35-W3631-01	令和5年度清水港大規模改良新興津袖師コンテナクレーンワイヤー取替工事	静岡市清水区興津清見寺町地内外	65,615,000	64,350,000	7,084,000	71,434,000	(株) 河村工業所 一般	5.6.6 6.3.15	(71,434,000) 63,133,000	新興津埠頭CCワイヤー取替工 1 式	クレーンの使用が増加し、追加の取替工事が必要となったため。 合併35-W0101-01 (P61/77)	
96	" 35-W3631-01	令和5年度清水港大規模改良新興津コンテナクレーン4・5号機コンバータ他修繕工事	静岡市清水区興津清見寺町地内	10,527,000	10,307,000	2,431,000	12,738,000	(株) 三井E&S 一般	5.6.6 5.9.15	(12,738,000) 10,307,000	コンバータ修繕工 2 台	合併35-W0101-01 (P61/78)	
97	" 35-W3631-01	令和5年度清水港大規模改良袖師コンテナクレーン3号機横行カーテンケーブルキャリア	静岡市清水区横砂地内	10,780,000	9,343,000	1,217,000	10,560,000	JFEプラントエンジニア (株) 一般	5.9.16 6.3.22	10,560,000	ケーブルキャリア更新 1 式		
	大規模改良 (清水港)	【事業計】			84,000,000	10,732,000	94,732,000				84,000,000		

# 土木工事調

(令和5年度)  
(令和6年5月31日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額 (円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額 (円)	工事概要	摘要
					当初額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
98	清水港保安対策事業費 34-W0103-05	令和4年度清水港ふ頭用地整備興津第二埠頭保安施設改修工事	静岡市清水区興津清見寺町地内	49,995,000	47,520,000	1,078,000	48,598,000	一般	(株)薩川組	4.12.24 5.12.15	(19,000,000) 10,000,000	埠頭保安施設改修工事 1 式	34年度繰越 合併34-W5515-02 (P70/146) 興津ふ頭用地整備事業(清水港)
99	清水港保安対策事業費 35-W0103-02	令和5年度清水港保安対策袖師第一埠頭ほか照明設備更新工事	静岡市清水区横砂地内ほか	16,346,000	15,950,000	-451,000	15,499,000	一般	府中電機工業(株)	6.1.23 6.3.25	15,499,000	電気設備工事 1 式	
100	清水港保安対策事業費 35-W0103-02	令和5年度清水港ふ頭用地整備新興津埠頭ほか保安設備改修工事	静岡市清水区興津清見寺町地内ほか	24,596,000	24,200,000		24,200,000	一般	富士通Japan(株)静岡公共ビジネス部	5.12.12 6.3.15	(24,200,000) 2,032,000	電気通信設備工 1 式	合併35-W5509-02 (P67/122) 新興津ふ頭用地整備事業(清水港)
	清水港保安対策事業費	【事業計】			15,950,000	-451,000	15,499,000				27,531,000		
	(01)清水港港湾管理費	【目計】			137,328,000	12,250,000	149,578,000				227,619,755		

# 土 木 工 事 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
101	富士見荷役機械整備事業 (清水港) 34-W5521-02	令和4年度清水港富士見荷役機械整備高圧電気設備長寿命化工事	静岡市清水区清開地内	95,403,000	94,930,000	1,804,000	96,734,000	一般	(株) 静岡日立	4. 7. 5 5. 7. 18	1,804,000	高圧電気設備 1 式	34年度繰越 合併34-W5501-01 (P65/102) 富士見荷役機械整備事業 (清水港)
102	" 34-W5501-01	令和4年度清水港富士見荷役機械整備高圧電気設備長寿命化工事	静岡市清水区清開地内	95,403,000	94,930,000	1,804,000	96,734,000	一般	(株) 静岡日立	4. 7. 5 5. 7. 18	94,930,000	高圧電気設備 1 式	34年度繰越 合併34-W5521-02 (P65/101)
103	" 34-W5520-01	令和5年度清水港荷役機械整備富士見アンローダー製作・据付工事	静岡市清水区清開地内	1,989,900,000	1,943,700,000		1,943,700,000	一般	住友重機械搬送システム (株)	5. 7. 13	98,800,000	荷役機械製作設置工事 1 式	34年度債務 合併34-W5525-01 (P65/104)
104	" 34-W5525-01	令和5年度清水港荷役機械整備富士見アンローダー製作・据付工事	静岡市清水区清開地内	1,989,900,000	1,943,700,000		1,943,700,000	一般	住友重機械搬送システム (株)	5. 7. 13	130,000,000	荷役機械製作設置工事 1 式	34年度債務 合併34-W5520-01 (P65/103) 富士見荷役機械整備事業 (清水港)
105	" 34-W5520-01	令和4年度清水港富士見荷役機械整備チップ系高圧受変電設備改修工事	静岡市清水区清開地内	228,360,000	218,900,000		218,900,000	一般	(株) 静岡日立	4. 12. 13 6. 9. 20	(70,000,000)	受変電設備改修 1 式	34年度債務
106	" 35-W5521-01	令和5年度清水港富士見荷役機械整備チップアンローダー2号機開閉・巻上用直流電動機他	静岡市清水区清開地内	39,732,000	39,050,000	1,254,000	40,304,000	一般	住友重機械搬送システム (株)	5. 6. 6 6. 2. 9	(40,304,000) 32,174,000	直流電動機分解整備 1 式	合併34-W5521-02 (P65/107) 富士見荷役機械整備事業 (清水港)
107	" 34-W5521-02	令和5年度清水港富士見荷役機械整備チップアンローダー2号機開閉・巻上用直流電動機他	静岡市清水区清開地内	39,732,000	39,050,000	1,254,000	40,304,000	一般	住友重機械搬送システム (株)	5. 6. 6 6. 2. 9	(40,304,000) 6,859,000	直流電動機分解整備 1 式	合併35-W0101-01 (P61/72)
108	" 35-W5501-01	令和5年度清水港富士見荷役機械整備チップアンローダー2号機開閉・巻上用直流電動機他	静岡市清水区清開地内	39,732,000	39,050,000	1,254,000	40,304,000	一般	住友重機械搬送システム (株)	5. 6. 6 6. 2. 9	(40,304,000) 887,000	直流電動機分解整備 1 式	合併34-W5521-02 (P65/107) 富士見荷役機械整備事業 (清水港)
109	" 34-W5522-01	令和5年度清水港荷役機械整備富士見アンローダー撤去・解体工事	静岡市清水区清開地内外	180,906,000	174,900,000	3,531,000	178,431,000	一般	JFEエンジニアリング (株)	5. 10. 24 6. 3. 21	178,431,000	富士見チップアンローダー1号機 1 式	
110	" 35-W5501-01	令和5年度清水港富士見荷役機械整備ニューマチックアンローダー1, 2号機長寿命化工事	静岡市清水区清開地内	98,802,000	94,050,000		94,050,000	一般	三菱重工交通・建設エンジニアリング (株) 交通・機器事業部	5. 9. 12		PU1, 2号機長寿命化工 1 式	35年度繰越
111	" 35-W5501-01	令和5年度清水港富士見荷役機械整備機械式連続アンローダー3号機長寿命化工事	静岡市清水区清開地内	69,663,000	68,200,000	649,000	68,849,000	一般	(株) 日立プラントメカニクス 関東支店	5. 7. 19 6. 3. 21	68,849,000	長寿命化工事 1 式	

# 土 木 工 事 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
112	富士見荷役機械整備事業 (清水港) 35-W5501-01	令和5年度清水港富士見荷役機械整備高圧電気設備長寿命化工事	静岡市清水区清開地内	91,410,000	89,100,000	4,114,000	93,214,000	一般	(株) 静岡日立	5. 8. 15 6. 9. 19		1 式 高圧電気設備長寿命化	35年度繰越
113	" 35-W5521-01	令和5年度清水港富士見荷役機械整備チップアンローダー2号機長寿命化工事	静岡市清水区清開地内	66,671,000	65,780,000	2,046,000	67,826,000	一般	住友重機械搬送システム(株)	5. 10. 24		1 式 荷役機械設備長寿命化工	35年度繰越
	富士見荷役機械整備事業 (清水港)	【事業計】			2,788,610,000	13,398,000	2,802,008,000				612,734,000		
114	新興津ふ頭用地整備事業 (清水港) 34-W5511-01	令和4年度清水港都市再開発等用地整備工事(新興津護岸上部工)	静岡市清水区興津本町地先	65,219,000	59,290,000	-5,148,000	54,142,000	一般	(有) 望月建設工業	4. 10. 4 5. 8. 7	(23,710,000) 2,841,800	105.3 m 施工延長	次期工事との取合いを考慮し施工延長を短縮したため。 合併33-W5502-01 (P67/127) 新興津都市再開発等用地整備事業
115	" 34-W5510-01	令和5年度清水港新興津ふ頭用地整備工事(舗装工)	静岡市清水区興津清見寺町地内外	31,405,000	28,204,000	5,522,000	33,726,000	一般	産業建設(株)	5. 12. 19 6. 3. 15	(33,726,000) 16,465,000	111.4 m 舗装工(新興津工区) 施工延長	施工に先立ちふ頭利用者と調整したところ、大型車の通行頻度等を考慮し重耐荷用の合材に変更したため。 合併34-W5505-01 (P69/140)
116	" 35-W5511-01	令和5年度清水港改修工事(新興津仮排水路工)	静岡市清水区興津中町地先	59,983,000	56,980,000	12,694,000	69,674,000	一般	高橋建設(株)	5. 4. 18 5. 10. 31	(69,674,000) 12,355,000	1 式 仮排水路工	土工についてICT施工としたため。 合併34-W5905-01 (P51/13) 港湾改修(国際拠点)事業【通常】
117	" 34-W5511-01	令和5年度清水港改修工事(新興津仮排水路工)	静岡市清水区興津中町地先	59,983,000	56,980,000	12,694,000	69,674,000	一般	高橋建設(株)	5. 4. 18 5. 10. 31	(69,674,000) 8,719,000	1 式 仮排水路工	土工についてICT施工としたため。 合併34-W5905-01 (P51/13) 港湾改修(国際拠点)事業【通常】
118	" 34-W5511-01	令和4年度清水港緑地等施設整備工事(新興津暗渠工)	静岡市清水区興津中町地先	294,734,000	275,000,000	22,066,000	297,066,000	一般	鈴与建設(株)	5. 2. 7 5. 10. 31	(110,000,000) 49,592,000	64.3 m 地盤改良工	別途埋立工事との調整によりボックスカルバートの掘付個数に変更があったため。 合併34-W6651-01 (P54/40) 社会資本整備総合交付金(重点)【緑地等施設整備事業(下物)】34年度繰越
119	" 35-W5511-01	令和4年度清水港緑地等施設整備工事(新興津暗渠工)	静岡市清水区興津中町地先	294,734,000	275,000,000	22,066,000	297,066,000	一般	鈴与建設(株)	5. 2. 7 5. 10. 31	(110,000,000) 173,000	64.3 m 地盤改良工	別途埋立工事との調整によりボックスカルバートの掘付個数に変更があったため。 合併34-W6651-01 (P54/40) 社会資本整備総合交付金(重点)【緑地等施設整備事業(下物)】35年度繰越
120	" 34-W5511-01	令和5年度清水港緑地等施設整備工事(新興津暗渠工)	静岡市清水区興津中町地先	204,094,000	188,100,000	7,447,000	195,547,000	一般	鈴与建設(株)	5. 7. 25 6. 3. 15	(195,547,000) 129,476,200	19.5 m プレキャストボックスカルバート	別途埋立工事との調整によりボックスカルバートの掘付個数に変更があったため。 合併34-W6651-01 (P54/41) 社会資本整備総合交付金(重点)【緑地等施設整備事業(下物)】

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 土 木 工 事 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
121	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 35-W5511-01	令和5年度清水港緑地等施設整備工事（新興津暗渠工）	静岡市清水区興津中町地先	204,094,000	188,100,000	7,447,000	195,547,000	一般	鈴与建設（株）	5. 7. 25 6. 3. 15	(195,547,000) 16,029,800	プレキャストボックスカルバート 19.5 m	別途埋立工事との調整によりボックスカルバートの掘付個数に変更があったため。 合併34-W6651-01（P54/41）社会資本整備総合交付金（重点）【緑地等施設整備事業（下物）】
122	” 35-W5509-02	令和5年度清水港ふ頭用地整備新興津埠頭ほか保安設備改修工事	静岡市清水区興津清見寺町地内ほか	24,596,000	24,200,000		24,200,000	一般	富士通Japan（株）静岡公共ビジネス部	5.12.12 6. 3. 15	(24,200,000) 22,168,000	電気通信設備工 1 式	合併35-W0103-02（P64/100）
123	” 35-W5509-02	令和5年度清水港ふ頭用地整備新興津埠頭架空電線埋設工事	静岡市清水区興津清見寺町地内	7,832,000	7,678,000	-1,067,000	6,611,000	指名	協和サンシンエンジニアリング（株）	5.12.26 6. 6. 28		電気設備工事 1 式	35年度繰越
124	” 35-W5509-01	令和5年度清水港興津第2ふ頭用地整備工事（側溝工）	静岡市清水区興津清見寺町地内	61,171,000	58,300,000	9,031,000	67,331,000	指名	(株) 薩川組	5.12.22 6. 6. 28		排水構造物工 1 式	支障物撤去について、他工区と調整した結果、本工事で実施したため。 合併35-W5515-01（P70/150）興津ふ頭用地整備事業（清水港）35年度繰越
125	” 35-W5511-01	令和5年度清水港緑地等施設整備工事（新興津暗渠工その2）	静岡市清水区興津中町地先	288,893,000	264,770,000	27,874,000	292,644,000	一般	鈴与建設（株）	6. 2. 16 6.10.24	60,330,000	下流プレキャストボックスカルバ 17.78 m	別途埋立工事との調整によりボックスカルバートの掘付個数に変更があったため。 合併35-W6651-01（P55/43）社会資本整備総合交付金（重点）【緑地等施設整備事業（下物）】35年度繰越
126	” 35-W5510-01	令和5年度清水港緑地等施設整備工事（新興津暗渠工その2）	静岡市清水区興津中町地先	288,893,000	264,770,000	27,874,000	292,644,000	一般	鈴与建設（株）	6. 2. 16 6.10.24		下流プレキャストボックスカルバ 17.78 m	別途埋立工事との調整によりボックスカルバートの掘付個数に変更があったため。 合併35-W6651-01（P55/43）社会資本整備総合交付金（重点）【緑地等施設整備事業（下物）】35年度繰越
	新興津ふ頭用地整備事業（清水港）	【事業計】			60,082,000	4,455,000	64,537,000				318,149,800		
127	新興津都市再開発等用地整備事業（清水港） 33-W5502-01	令和4年度清水港都市再開発等用地整備工事（新興津護岸上部工）	静岡市清水区興津本町地先	65,219,000	59,290,000	-5,148,000	54,142,000	一般	(有) 望月建設工業	4.10. 4 5. 8. 7	(23,710,000)	施工延長 105.3 m	次期工事との取合いを考慮し施工延長を短縮したため。 合併34-W5502-01（P67/128）33年度繰越
128	” 34-W5502-01	令和4年度清水港都市再開発等用地整備工事（新興津護岸上部工）	静岡市清水区興津本町地先	65,219,000	59,290,000	-5,148,000	54,142,000	一般	(有) 望月建設工業	4.10. 4 5. 8. 7	(23,710,000) 27,590,200	施工延長 105.3 m	次期工事との取合いを考慮し施工延長を短縮したため。 合併33-W5502-01（P67/127）新興津都市再開発等用地整備事業（清水港）34年度繰越
129	” 35-W5502-01	令和5年度清水港緑地等施設整備工事（新興津支障物撤去工）	静岡市清水区興津中町地先	132,088,000	120,120,000	31,218,000	151,338,000	一般	鈴与建設（株）	5. 9. 12 6. 3. 18	(151,338,000) 43,588,000	ブロック撤去運搬工 141 個	別途実施中である埋立工事との調整により防砂シート敷設を追加したため。 合併34-W6611-01（P54/36）社会資本整備総合交付金（重点）【緑地等施設整備事業（上物）】

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 土 木 工 事 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	新興津都市再開発 等用地整備事業 (清水港)	【事業計】			59,290,000	-5,148,000	54,142,000				71,178,200		
130	新興津荷役機械整 備事業 (清水港)  35-W5530-01	令和5年度清水港 新興津荷役機械整 備コンテナクレー ン1, 2, 3号機 内高圧盤更新工事	静岡市清水 区興津清見 寺町地内	45,078,000	42,900,000		42,900,000	一 般	(株) 明電エンジニア リング 静岡支店	5.12. 5 6.11. 29	17,160,000	高圧盤更新工事	35年度繰越
131	”  35-W5530-01	令和5年度清水港 新興津荷役機械整 備コンテナクレー ン4号機横行カー テンケーブル更新	静岡市清水 区興津清見 寺町地内	8,723,000	8,690,000		8,690,000	指 名	夏日電気工業 (株)	5.12.19 6. 3.15	8,690,000	横行カーテンケーブル 更新工	3 面
132	”  35-W5530-01	令和5年度清水港 新興津荷役機械整 備コンテナクレー ン1・2・3号機横 行・カテナリシー	静岡市清水 区興津清見 寺町地内	9,900,000	9,790,000		9,790,000	一 般	住友重機械搬送シス テム (株)	6. 1.19 6. 3.22	9,790,000	横行・カテナリシーブ 取替工	1 式  9 枚
	新興津荷役機械整 備事業 (清水港)	【事業計】			61,380,000	0	61,380,000				35,640,000		
133	江尻ふ頭用地整備 事業 (清水港)  35-W5550-01	令和4年度清水港 改修工事 (江尻新 岸壁地盤改良工そ の3)	静岡市清水 区袖師町地 先	376,937,000	370,700,000	35,475,000	406,175,000	一 般	鈴与建設 (株)	5. 3.14 5.11. 29	3,665,000	深層混合処理	事前チェックボーリング結果に基 づく配合量の変更したため。  合併34-W5906-01 (P51/18) 港湾 改修 (国際拠点) 事業【通常】35 年度繰越
134	”  35-W5550-01	令和5年度清水港 局部改良等江尻船 揚場新設工事 (ブ ロック製作工その 3)	静岡市清水 区三保地先	78,397,000	77,000,000	8,349,000	85,349,000	一 般	(株) 古川組 静岡支 店	5. 9.12 6. 2.29	(85,349,000)	ボックス型ブロック製 作工	ブロック製作ヤードの整備を追加 したため。  合併34-W6502-01 (P52/3) 防災・ 安全交付金【港湾改修事業 (局部 改良等)】
135	”  35-W5550-01	令和5年度清水港 局部改良等江尻船 揚場新設工事 (ブ ロック据付工その 2)	静岡市清水 区袖師町地 先	50,633,000	50,490,000	671,000	51,161,000	一 般	鈴与建設 (株)	5.11.17 6. 3.22	(51,161,000) 868,000	ブロック据付工	16 個  合併34-W6502-01 (P50/4) 防災・ 安全交付金【港湾改修事業 (局部 改良等)】
136	”  35-W5550-01	令和5年度清水港 ふ頭用地整備江尻 ふ頭用地造成工事	静岡市清水 区袖師町地 内	16,522,000	15,467,100		15,467,100	一 般	コーケン工業 (株)	5.12. 5 6. 6.20	6,180,000	擁壁工	35年度繰越
												105 m	

# 土 木 工 事 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
137	江尻ふ頭用地整備 事業（清水港）  35-W5550-01	令和5年度清水港 港湾メンテナンス 江尻1号岸壁外老 朽化対策工事（電 気防食工）	静岡市清水 区島崎町地 先外	40,986,000	40,700,000	12,078,000	52,778,000	一般	(株)古川組 静岡支 店	5.9.16 6.3.25	(52,778,000) 10,778,000	防食工（電気防食）  52 個	岸壁利用の安全確保のため、防絨 材設置を追加したため。  合併35-W5842-01 (P53/32) 港湾 メンテナンス（統合補助）事業
	江尻ふ頭用地整備 事業（清水港）	【事業計】			15,467,100	0	15,467,100				21,491,000		
138	袖師ふ頭用地整備 事業（清水港）  34-W5505-01	令和4年度清水港 ふ頭用地整備袖師 第1埠頭コンテナ ヤード舗装補修工 事	静岡市清水 区横砂地内	78,342,000	70,840,000	7,667,000	78,507,000	一般	静和工業（株）	4.11.15 5.11.30	(28,330,000) 50,177,000	施工箇所1 施工延長 L=  50 m	改質アスファルトII型を耐久性の 高い仕様の重耐荷用合材に変更し たため。 34年度繰越
139	”	令和4年度清水港 ふ頭用地整備袖師 第1埠頭野積場舗装 補修工事	静岡市清水 区横砂地内	71,610,000	64,900,000	2,750,000	67,650,000	一般	鈴与建設（株）	5.1.20 5.12.20	(25,900,000) 41,750,000	舗装工（第1工区）施 工延長L=  100 m	34年度繰越
140	”	令和5年度清水港 新興津ふ頭外用地 整備工事（舗装 工）	静岡市清水 区興津清見 寺町地内外	31,405,000	28,204,000	5,522,000	33,726,000	一般	産業建設（株）	5.12.19 6.3.15	(33,726,000) 17,068,000	舗装工（新興津工区） 施工延長  111.4 m	施工に先立ちふ頭利用者と調整したと ころ、大型車の通行頻度等を考慮し重耐荷 用の合材に変更したため。  合併34-W5510-01 (P66/115) 新興津ふ頭 用地整備事業（清水港）
141	”	令和5年度清水港 ふ頭用地整備袖師 第1埠頭受変電設 備改修工事	静岡市清水 区横砂地内	66,638,000	66,000,000		66,000,000	一般	夏目電気工業（株）	6.3.22		受変電設備改修工  1 式	35年度繰越
	袖師ふ頭用地整備 事業（清水港）	【事業計】			201,740,000	10,417,000	212,157,000				108,995,000		
142	興津ふ頭用地整備 事業（清水港）  34-W5515-01	令和4年度清水港 ふ頭用地整備興津 第2埠頭道路側溝 工事	静岡市清水 区興津清見 寺町地内	9,174,000	8,228,000	2,134,000	10,362,000	指名	(株)望月土木	5.3.14 5.9.29	(3,290,000) 5,048,000	側溝工  165 m	34年度繰越  合併35-W5515-01 (P69/143)
143	”	令和4年度清水港 ふ頭用地整備興津 第2埠頭道路側溝 工事	静岡市清水 区興津清見 寺町地内	9,174,000	8,228,000	2,134,000	10,362,000	指名	(株)望月土木	5.3.14 5.9.29	(3,290,000) 2,024,000	側溝工  165 m	35年度繰越  合併34-W5515-01 (P69/142) 興津 ふ頭用地整備事業（清水港）

# 土 木 工 事 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
144	興津ふ頭用地整備 事業 (清水港)  34-W5515-01	令和4年度清水港 ふ頭用地整備興津 第2埠頭荷捌き地 舗装補修工事	静岡市清水 区興津清見 寺町地内	20,108,000	18,150,000	2,453,000	20,603,000	一 般	静和工業 (株)	4.11.3 5.6.30	20,603,000	上層路盤 (車道・路肩 部)  458 m <sup>2</sup>	34年度繰越
145	"  35-W5515-02	令和4年度清水港 ふ頭用地整備興津 第2埠頭保安施設 改修工事	静岡市清水 区興津清見 寺町地内	49,995,000	47,520,000	1,078,000	48,598,000	一 般	(株) 薩川組	4.12.24 5.12.15	(19,000,000) 690,000	埠頭保安施設改修工事  1 式	35年度繰越  合併34-W5515-02 (P70/146) 興津 ふ頭用地整備事業 (清水港)
146	"  34-W5515-02	令和4年度清水港 ふ頭用地整備興津 第2埠頭保安施設 改修工事	静岡市清水 区興津清見 寺町地内	49,995,000	47,520,000	1,078,000	48,598,000	一 般	(株) 薩川組	4.12.24 5.12.15	(19,000,000) 18,908,000	埠頭保安施設改修工事  1 式	34年度繰越  合併34-W0103-05 (P64/98)
147	"  34-W5515-02	令和4年度清水港 ふ頭用地整備興津 第2埠頭保安設備 改修工事	静岡市清水 区興津清見 寺町地内	59,301,000	57,530,000	11,253,000	68,783,000	一 般	富士通 J a p a n (株) 静岡公共ビジ ネス部	5.3.18 6.2.15	59,139,295	分電盤取付  1 面	別途工事との施工調整で仮設切り 直し工事が必要となったため。  合併35-W3521-02 (P62/87) 34年度繰越
148	"  35-W5515-01	令和5年度清水港 興津第2ふ頭用地 整備道路新設工事 (舗装工)	静岡市清水 区興津清見 寺町地内	42,438,000	38,500,000	781,000	39,281,000	一 般	鈴与建設 (株)	5.7.19 5.12.15	(39,281,000) 33,499,695	施工延長 L =  77.7 m	合併34-W5515-01 (P70/149)
149	"  34-W5515-01	令和5年度清水港 興津第2ふ頭用地 整備道路新設工事 (舗装工)	静岡市清水 区興津清見 寺町地内	42,438,000	38,500,000	781,000	39,281,000	一 般	鈴与建設 (株)	5.7.19 5.12.15	(39,281,000) 5,000,305	施工延長 L =  77.7 m	合併35-W5515-01 (P70/148) 興津 ふ頭用地整備事業 (清水港)
150	"  35-W5515-01	令和5年度清水港 興津第2ふ頭用地 整備工事 (側溝 工)	静岡市清水 区興津清見 寺町地内	61,171,000	58,300,000	9,031,000	67,331,000	指 名	(株) 薩川組	5.12.22 6.6.28	23,320,000	排水構造物工  1 式	支障物撤去について、他工区と調 整した結果、本工事で実施したた め。 合併35-W5509-01 (P67/124) 35年度繰越
	興津ふ頭用地整備 事業 (清水港)	【事業計】			228,228,000	26,730,000	254,958,000				168,232,295		
	(01)清水港施設整 備費	【目 計】			3,414,797,100	49,852,000	3,464,649,100				1,336,420,295		
		【総 計】			9,479,887,100	291,754,000	9,771,641,100				5,379,671,000		

# 土 木 工 事 調

(令和6年度)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
1	防災・安全交付金【港湾改修事業(局部改良等)】 36-W6501-01	令和6年度清水港局部改良等江尻船揚場新設工事(本工)	静岡市清水区袖師町地先	140,415,000	138,490,000	15,653,000	154,143,000	一般	鈴与建設(株)	6. 6. 22	(55,390,000) 55,390,000	ブロック運搬据付 10 個	現場条件にあわせ、施工方法が海上作業に変更になったため。 合併36-W5550-01 (P91/157)
	防災・安全交付金【港湾改修事業(局部改良等)】	【事業計】			138,490,000	15,653,000	154,143,000				55,390,000		
2	広域連携(山梨静岡)【改良(統合補助)】 35-W6921-01	令和5年度清水港改良工事(日の出緑地照明施設工)	静岡市清水区港町地内	32,340,000	31,900,000	1,837,000	33,737,000	一般	協和サンシンエンジニアリング(株)	5. 7. 19 6. 7. 16	33,737,000	照明施設工 1 式	35年度繰越
3	” 35-W6921-01	令和5年度清水港改良工事(日の出緑地園路整備工)	静岡市清水区港町地内	50,160,000	45,287,000	9,438,000	54,725,000	一般	鈴与建設(株)	5. 9. 16 6. 5. 31	(18,100,000) 30,400,000	園路整備工 1 式	色彩協議により園路舗装面積が増えたため。 合併35-W7007-01 (P79/69) 35年度繰越
4	” 35-W6921-01	令和5年度清水港改良工事(日の出緑地整備工その2)	静岡市清水区港町地内	54,087,000	52,250,000	4,059,000	56,309,000	一般	駿河緑地造成(株)	6. 3. 28 6. 10. 24	21,003,000	緑地整備工 1 式	35年度繰越 合併35-W6922-01 (P71/5) 広域連携(山梨静岡)【改良(統合補助)】
5	” 35-W6922-01	令和5年度清水港改良工事(日の出緑地整備工その2)	静岡市清水区港町地内	54,087,000	52,250,000	4,059,000	56,309,000	一般	駿河緑地造成(株)	6. 3. 28 6. 10. 24	35,186,000	緑地整備工 1 式	35年度繰越 合併35-W6921-01 (P71/4)
	広域連携(山梨静岡)【改良(統合補助)】	【事業計】			129,437,000	15,334,000	144,771,000				120,326,000		
6	港湾改修(国際拠点)事業【通常】 35-W5904-01	令和5年度清水港改修新興津船揚場新設工事(本工)	静岡市清水区興津中町地先	292,919,000	291,500,000	4,092,000	295,592,000	一般	高橋建設(株)	5. 8. 15 6. 6. 10	(116,600,000) 178,992,000	船揚場 79.7 m	35年度繰越
7	” 35-W5905-01	令和5年度清水港改修江尻新岸壁新設工事(ケーソン据付工)	静岡市清水区袖師町地先	276,232,000	271,150,000	20,130,000	291,280,000	一般	鈴与建設(株)	5. 12. 5 6. 6. 28	(108,400,000) 182,880,000	施工延長 74.8 m	関連工事との施工調整により、ケーソン据付を1箇所追加したため。 35年度繰越

# 土 木 工 事 調

(令和6年度)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
8	港湾改修(国際 拠点)事業【通常】 36-W5905-01	令和5年度清水港 改修江尻新岸壁新 設工事(基礎捨石 工)	静岡市清水区 袖師町地先	207,999,000	205,700,000	5,819,000	211,519,000	一般	鈴与建設(株)	6.3.28 6.11.29	4,060,000	施工延長 118.2 m	関連工事との施工調整により、裏込工を追加したため。 合併35-W5906-01(P72/9) 港湾改修(国際 拠点)事業【通常】36年度繰越
9	" 35-W5906-01	令和5年度清水港 改修江尻新岸壁新 設工事(基礎捨石 工)	静岡市清水区 袖師町地先	207,999,000	205,700,000	5,819,000	211,519,000	一般	鈴与建設(株)	6.3.28 6.11.29	200,000,000	施工延長 118.2 m	関連工事との施工調整により、裏込工を追加したため。 合併36-W5550-01(P91/152) 35年度繰越
10	" 36-W5904-01	令和5年度清水港 緑地等施設整備工 事(新興津暗渠工 その2)	静岡市清水区 興津中町地先	288,893,000	264,770,000	48,147,000	312,917,000	一般	鈴与建設(株)	6.2.16 6.10.24	(105,900,000) 21,885,000	下流プレキャストボ ックスカルバ 17.78 m	現場条件に合わせて水中作業が必要となった ため。 合併35-W6651-01(P76/48) 社会資本整備総 合交付金(重点)【緑地等施設整備事業 (下物)】36年度繰越
11	" 36-W5904-01	令和6年度清水港 緑地等施設整備工 事(新興津暗渠工 その3)	静岡市清水区 興津中町地先	130,889,000	119,130,000	7,260,000	126,390,000	一般	鈴与建設(株)	6.7.23	(47,650,000)	暗渠工 1 式	現場条件に合わせて水中作業が必要となった ため。 合併35-W6651-01(P76/49) 社会資本整備総 合交付金(重点)【緑地等施設整備事業 (下物)】
12	" 36-W5904-01	令和6年度清水港 改修工事(新興津 防波堤1嵩上工)	静岡市清水区 興津中町地先	173,580,000	171,600,000		171,600,000	一般	鈴与建設(株)	6.10.19	(68,640,000)	上部コンクリート工 60 m	合併36-W5903-01(P72/13) 港湾改修(国際 拠点)事業【通常】
13	" 36-W5903-01	令和6年度清水港 改修工事(新興津 防波堤1嵩上工)	静岡市清水区 興津中町地先	173,580,000	171,600,000		171,600,000	一般	鈴与建設(株)	6.10.19	(68,640,000) 68,640,000	上部コンクリート工 60 m	合併36-W5904-01(P72/12)
14	" 36-W5904-01	令和6年度清水港 改修工事(新興津 物揚場1Aブロック 据付工)	静岡市清水区 興津中町地先	44,803,000	44,000,000	7,161,000	51,161,000	一般	(株)古川組 静岡支店	6.7.5 7.1.10	(51,161,000) 48,090,000	物揚場 23.88 m	先行工事で実施予定であった内容を追加し たため。 合併35-W5904-01(P72/15)
15	" 35-W5904-01	令和6年度清水港 改修工事(新興津 物揚場1Aブロック 据付工)	静岡市清水区 興津中町地先	44,803,000	44,000,000	7,161,000	51,161,000	一般	(株)古川組 静岡支店	6.7.5 7.1.10	(51,161,000) 3,071,000	物揚場 23.88 m	先行工事で実施予定であった内容を追加し たため。 合併36-W5904-01(P72/14) 港湾改修(国際 拠点)事業【通常】
16	" 36-W5904-01	令和6年度清水港 改修工事(新興津 物揚場3基礎捨石 工)	静岡市清水区 興津中町地先	167,706,000	167,200,000	6,352,000	173,552,000	一般	鈴与建設(株)	6.9.3	66,880,000	施工延長 130 m	現地測定の結果、数量に変更があったた め。
17	" 35-W5905-01	令和6年度清水港 改修江尻新岸壁新 設工事(ケーソン 据付工)	静岡市清水区 袖師町地先	395,967,000	394,900,000	38,401,000	433,301,000	一般	鈴与建設(株)	6.5.28 6.12.16	(433,301,000) 86,704,200	施工延長 141.1 m	船舶動向調査結果に基づき、使用船舶を変 更したため。 合併36-W5905-01(P72/18) 港湾改修(国際 拠点)事業【通常】
18	" 36-W5905-01	令和6年度清水港 改修江尻新岸壁新 設工事(ケーソン 据付工)	静岡市清水区 袖師町地先	395,967,000	394,900,000	38,401,000	433,301,000	一般	鈴与建設(株)	6.5.28 6.12.16	(433,301,000) 346,596,800	施工延長 141.1 m	船舶動向調査結果に基づき、使用船舶を変 更したため。 合併35-W5905-01(P72/17)

# 土 木 工 事 調

(令和6年度)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
19	港湾改修(国際 拠点)事業【通常】 36-W5905-01	令和6年度清水港 改修江尻新岸壁新 設工事(上部工)	静岡市清水区 袖師町地先	114,873,000	114,400,000		114,400,000	一般	鈴与建設(株)	6. 8. 10	45,760,000	施工延長 164.52 m	
20	” 36-W5905-01	令和6年度清水港 改修江尻新岸壁新 設工事(取合工)	静岡市清水区 袖師町地先	228,063,000	227,700,000		227,700,000	一般	鈴与建設(株)	6. 10. 1	(91,080,000) 91,080,000	取合工 19.7 m	合併36-W5904-01 (P73/21)
21	” 36-W5904-01	令和6年度清水港 改修江尻新岸壁新 設工事(取合工)	静岡市清水区 袖師町地先	228,063,000	227,700,000		227,700,000	一般	鈴与建設(株)	6. 10. 1	(91,080,000)	取合工 19.7 m	合併36-W5905-01 (P73/20) 港湾改修(国際 拠点)事業【通常】
	港湾改修(国際 拠点)事業【通常】	【事業計】			1,888,150,000	81,955,000	1,970,105,000				1,344,639,000		
22	港湾メンテナ ンス(港湾施設改 良費補助)事業 35-W5823-01	令和5年度清水港 老朽化対策工事 (袖師臨港道路舗 装工)	静岡市清水区 横砂地内	59,972,000	54,120,000	8,426,000	62,546,000	一般	静和工業(株)	6. 1. 19 6. 7. 31	(21,640,000) 38,360,000	舗装打換え工 150.7 m	現地精査したところ、工事終点部の舗装の 損傷が著しいことから、施工面積を増工し たため。 合併36-W7103-01 (P80/72) 35年度繰越
23	” 36-W5823-01	令和6年度清水港 老朽化対策工事 (袖師臨港道路舗 装工)	静岡市清水区 袖師町地内	71,808,000	65,106,800	3,643,200	68,750,000	一般	静和工業(株)	6. 11. 30	26,040,000	舗装打換え工 145 m	現地精査したところ、工事終点部の舗装の 損傷が著しいことから、施工面積を増工し たため。
	港湾メンテナ ンス(港湾施設改 良費補助)事業	【事業計】			119,226,800	12,069,200	131,296,000				64,400,000		
24	港湾メンテナ ンス(統合補助) 事業 36-W5841-01	令和6年度清水港 袖師第1ふ頭老朽 化対策工事(エプ ロン舗装補修工)	静岡市清水区 横砂地内	36,432,000	32,681,000	726,000	33,407,000	一般	岡田工業(株)	6. 9. 14 7. 2. 21	(13,070,000)	舗装工 施工延長L= 132 m	合併35-W5841-01 (P73/25) 港湾メンテナ ンス(統合補助)事業
25	” 35-W5841-01	令和6年度清水港 袖師第1ふ頭老朽 化対策工事(エプ ロン舗装補修工)	静岡市清水区 横砂地内	36,432,000	32,681,000	726,000	33,407,000	一般	岡田工業(株)	6. 9. 14 7. 2. 21	(13,070,000) 13,070,000	舗装工 施工延長L= 132 m	合併36-W5841-01 (P73/24)

# 土 木 工 事 調

(令和6年度)  
(令和7年2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
26	港湾メンテナンス(統合補助)事業 35-W5871-01	令和5年度清水港湾メンテナンス江尻1号岸壁老朽化対策工事(電気防食工その2)	静岡市清水区島崎町地先	40,843,000	40,370,000		40,370,000	一般	鈴与建設(株)	6.3.22 6.9.6	40,370,000	防食工(電気防食) 52 個	35年度繰越
27	" 36-W5842-01	令和6年度清水港湾メンテナンス江尻1号岸壁老朽化対策工事(防舷材設置工)	静岡市清水区島崎町地先	1,936,000	1,650,000		1,650,000	随契	(株)フタバコーケン	6.10.5 7.2.7	(1,650,000) 20,000	防舷材設置工 1 基	随契一号(少額) 合併35-W5871-01(P74/28)港湾メンテナンス(統合補助)事業
28	" 35-W5871-01	令和6年度清水港湾メンテナンス江尻1号岸壁老朽化対策工事(防舷材設置工)	静岡市清水区島崎町地先	1,936,000	1,650,000		1,650,000	随契	(株)フタバコーケン	6.10.5 7.2.7	(1,650,000) 1,630,000	防舷材設置工 1 基	随契一号(少額) 合併36-W5842-01(P74/27)
29	" 36-W5842-01	令和6年度清水港湾老朽化対策江尻1号岸壁防食工事(被覆防食工)	静岡市清水区島崎町地先	85,404,000	83,600,000	5,863,000	89,463,000	一般	鈴与建設(株)	6.11.2	33,440,000	施工延長 119.3 m	現場精査した結果、支障物(旧陽極)を確認し、撤去したため。
	港湾メンテナンス(統合補助)事業	【事業計】			158,301,000	6,589,000	164,890,000				88,530,000		
30	港湾メンテナンス(港湾改修費補助)事業 35-W5801-01	令和5年度清水港湾老朽化対策日の出埠頭1号道路改良工事(歩道工)	静岡市清水区日の出町地内	27,181,000	26,950,000	7,513,000	34,463,000	一般	鈴与建設(株)	6.3.7 6.8.9	30,000,000	歩道舗装工 520 m <sup>2</sup>	現地精査により歩道舗装面積が当初より増加することが確認されたため。 合併35-W7007-01(P79/68)35年度繰越
31	" 36-W5801-01	令和6年度清水港湾老朽化対策日の出埠頭1号道路改良工事(歩道工)	静岡市清水区日の出町地内	44,198,000	40,590,000		40,590,000	一般	(株)岳陽グリーン	6.12.17	16,236,000	施工延長 183 m	
	港湾メンテナンス(港湾改修費補助)事業	【事業計】			67,540,000	7,513,000	75,053,000				46,236,000		
32	防災・安全交付金(重点)【港湾改修事業(局部改良等)】 36-W6561-01	令和6年度清水港湾局部改良等工事(新興津歩道橋基礎工その1)	静岡市清水区興津中町地内	126,269,000	113,300,000	2,849,000	116,149,000	一般	鈴与建設(株)	6.5.3	(45,300,000)	橋梁下部 1 式	合併34-W6551-01(P75/33)防災・安全交付金(重点)【港湾改修事業(局部改良等)】【南トラ】

# 土木工事調

(令和6年度)  
(令和7年2月28日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額(円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額(円)	工事概要	摘要
					当初額(円)	変更増減額(円)	計(円)						
33	防災・安全交付金(重点)【港湾改修事業(局部改良等)】 34-W6551-01	令和6年度清水港局部改良等工事(新興津歩道橋基礎工その1)	静岡市清水区興津中町地内	126,269,000	113,300,000	2,849,000	116,149,000	一般	鈴与建設(株)	6.5.3	(45,300,000) 45,300,000	橋梁下部 1式	合併36-W3521-01(P83/92)
34	36-W6551-01	令和6年度清水港局部改良等工事(新興津歩道橋基礎工その2)	静岡市清水区興津中町地先	207,526,000	188,100,000	52,987,000	241,087,000	一般	鈴与建設(株)	6.6.18	(75,240,000)	歩道橋基礎工 1式	現地精査の結果、作業ヤードの拡張を実施したため。 合併34-W6551-01(P75/36)防災・安全交付金(重点)【港湾改修事業(局部改良等)】【南トラ】
35	35-W6551-01	令和6年度清水港局部改良等工事(新興津歩道橋基礎工その2)	静岡市清水区興津中町地先	207,526,000	188,100,000	52,987,000	241,087,000	一般	鈴与建設(株)	6.6.18	(75,240,000) 44,623,000	歩道橋基礎工 1式	現地精査の結果、作業ヤードの拡張を実施したため。 合併34-W6551-01(P75/36)防災・安全交付金(重点)【港湾改修事業(局部改良等)】【南トラ】
36	34-W6551-01	令和6年度清水港局部改良等工事(新興津歩道橋基礎工その2)	静岡市清水区興津中町地先	207,526,000	188,100,000	52,987,000	241,087,000	一般	鈴与建設(株)	6.6.18	(75,240,000) 30,617,000	歩道橋基礎工 1式	現地精査の結果、作業ヤードの拡張を実施したため。 合併35-W5509-01(P87/116)
37	36-W6551-01	令和6年度清水港局部改良等工事(新興津歩道橋基礎工その3)	静岡市清水区興津中町地内	62,964,000	62,700,000		62,700,000	一般	鈴与建設(株)	6.10.1	(25,080,000) 23,274,000	橋梁下部 1式	合併35-W6551-01(P75/38)防災・安全交付金(重点)【港湾改修事業(局部改良等)】【南トラ】
38	35-W6551-01	令和6年度清水港局部改良等工事(新興津歩道橋基礎工その3)	静岡市清水区興津中町地内	62,964,000	62,700,000		62,700,000	一般	鈴与建設(株)	6.10.1	(25,080,000) 1,806,000	橋梁下部 1式	合併36-W6551-01(P75/37)
	防災・安全交付金(重点)【港湾改修事業(局部改良等)】	【事業計】			364,100,000	55,836,000	419,936,000				145,620,000		
39	社会資本整備総合交付金(重点)【緑地等施設整備事業(上)】 36-W6611-01	令和6年度清水港緑地等施設整備工事(新興津擁壁工)	静岡市清水区興津中町地先	51,986,000	47,201,000	2,233,000	49,434,000	一般	(株)薩川組	6.5.31 6.12.13	(49,434,000) 1,705,000	重力式擁壁 176m	合併35-W6611-01(P75/40)社会資本整備総合交付金(重点)【緑地等施設整備事業(上物)】
40	35-W6611-01	令和6年度清水港緑地等施設整備工事(新興津擁壁工)	静岡市清水区興津中町地先	51,986,000	47,201,000	2,233,000	49,434,000	一般	(株)薩川組	6.5.31 6.12.13	(49,434,000) 47,729,000	重力式擁壁 176m	合併36-W6611-01(P75/39)
41	36-W6611-01	令和6年度清水港緑地等施設整備工事(新興津緑地造成工)	静岡市清水区興津中町地先	87,747,000	79,651,000	19,503,000	99,154,000	一般	(株)望月土木	6.6.7 6.12.20	(99,154,000) 4,394,000	緑地造成工 1式	現地測量の結果、数量の差異があったため。 合併35-W6611-01(P76/42)社会資本整備総合交付金(重点)【緑地等施設整備事業(上物)】

# 土 木 工 事 調

(令和6年度)  
(令和7年2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
42	社会資本整備総合交付金(重点)【緑地等施設整備事業(上)35-W6611-01	令和6年度清水港緑地等施設整備工事(新興津緑地造成工)	静岡市清水区興津中町地先	87,747,000	79,651,000	19,503,000	99,154,000	一般	(株)望月土木	6.6.7 6.12.20	(99,154,000) 94,760,000	緑地造成工  1 式	現地測量の結果、数量の差異があったため。 合併36-W6611-01 (P75/41)
43	36-W6611-01	令和6年度清水港緑地等施設整備工事(新興津アクセス道路工A路線・D路線)	静岡市清水区興津中町地内	62,678,000	56,617,000		56,617,000	一般	(株)薩川組	7.1.6	22,640,000	(A路線)  1 式	
44	36-W6611-01	令和6年度清水港緑地等施設整備工事(新興津緑地造成工その2)	静岡市清水区興津中町地先	115,632,000	105,050,000		105,050,000	一般	鈴与建設(株)	7.2.17	42,020,000	緑地造成工  1 式	
	社会資本整備総合交付金(重点)【緑地等施設整備事業(上)	【事業計】			288,519,000	21,736,000	310,255,000				213,248,000		
45	社会資本整備総合交付金(重点)【緑地等施設整備事業(下)35-W6651-01	令和6年度清水港局部改良等工事(新興津歩道橋基礎工その2)	静岡市清水区興津中町地先	207,526,000	188,100,000	52,987,000	241,087,000	一般	鈴与建設(株)	6.6.18	(75,240,000)	歩道橋基礎工  1 式	現地精査の結果、作業ヤードの拡幅を実施したため。 合併34-W6551-01 (P75/36) 防災・安全交付金(重点)【港湾改修事業(局部改良等)】【南トラ】
46	36-W6651-01	令和6年度清水港局部改良等工事(新興津歩道橋基礎工その2)	静岡市清水区興津中町地先	207,526,000	188,100,000	52,987,000	241,087,000	一般	鈴与建設(株)	6.6.18	(75,240,000)	歩道橋基礎工  1 式	現地精査の結果、作業ヤードの拡幅を実施したため。 合併34-W6551-01 (P75/36) 防災・安全交付金(重点)【港湾改修事業(局部改良等)】【南トラ】
47	36-W6651-01	令和5年度清水港緑地等施設整備工事(新興津暗渠工その2)	静岡市清水区興津中町地先	288,893,000	264,770,000	48,147,000	312,917,000	一般	鈴与建設(株)	6.2.16 6.10.24	(105,900,000) 480,000	下流プレキャストボックスカルバ  17.78 m	現場条件に合わせ水中作業が必要となったため。 合併35-W6651-01 (P76/48) 社会資本整備総合交付金(重点)【緑地等施設整備事業(下物)】36年度繰越
48	35-W6651-01	令和5年度清水港緑地等施設整備工事(新興津暗渠工その2)	静岡市清水区興津中町地先	288,893,000	264,770,000	48,147,000	312,917,000	一般	鈴与建設(株)	6.2.16 6.10.24	(105,900,000) 56,734,000	下流プレキャストボックスカルバ  17.78 m	現場条件に合わせ水中作業が必要となったため。 合併35-W5510-01 (P87/124) 35年度繰越
49	35-W6651-01	令和6年度清水港緑地等施設整備工事(新興津暗渠工その3)	静岡市清水区興津中町地先	130,889,000	119,130,000	7,260,000	126,390,000	一般	鈴与建設(株)	6.7.23	(47,650,000) 31,129,000	暗渠工  1 式	現場条件に合わせ水中作業が必要となったため。 合併35-W5511-01 (P88/127)
50	36-W6651-01	令和6年度清水港緑地等施設整備工事(新興津暗渠工その3)	静岡市清水区興津中町地先	130,889,000	119,130,000	7,260,000	126,390,000	一般	鈴与建設(株)	6.7.23	(47,650,000) 16,521,000	暗渠工  1 式	現場条件に合わせ水中作業が必要となったため。 合併35-W6651-01 (P76/49) 社会資本整備総合交付金(重点)【緑地等施設整備事業(下物)】

# 土 木 工 事 調

(令和6年度)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	社会資本整備総合交付金(重点)【緑地等施設整備事業(下	【事業計】			383,900,000	55,407,000	439,307,000				104,864,000		
51	国際クルーズ旅客受入機能高度化事業 36-W0051-01	令和6年度清水港国際クルーズ旅客受入機能高度化事業 日の出1号岸壁改良工事(立入	静岡市清水区日の出町地内	3,157,000	3,080,000		3,080,000	指名	(有)松永建設工業	6.11.19	1,200,000	保安対策フェンス設置 1 式	
	国際クルーズ旅客受入機能高度化事業	【事業計】			3,080,000	0	3,080,000				1,200,000		
52	防災・安全交付金【高潮対策事業】 35-W2001-01	令和5年度清水港海岸高潮対策工事(塚間C地区陸開下部工)	静岡市清水区三保地内	30,789,000	30,690,000	10,593,000	41,283,000	一般	公南建設(株)	6.1.19 6.8.30	(12,270,000) 26,549,000	陸開下部工 1 式	先行工事の遅れに伴い、隣接工区と施工範囲の見直し検討を行った結果、増額変更となったため。 合併36-W3521-01 (P84/94) 35年度繰越
53	” 35-W2001-01	令和5年度清水港海岸高潮対策工事(塚間C地区 陸開据付工)	静岡市清水区三保地内	21,703,000	21,670,000	7,755,000	29,425,000	一般	日東河川工業(株) 静岡営業所	6.1.19 6.8.30	(8,660,000) 20,765,000	フラップゲート式陸開 1 門	先行工事の遅れに伴い、隣接工区と施工範囲の見直し検討を行った結果、増額変更となったため。 35年度繰越
54	” 35-W2001-01	令和6年度清水港海岸高潮対策工事(折戸C地区舗装復旧工)	静岡市清水区三保地内	15,642,000	13,981,000	825,000	14,806,000	一般	産業建設(株)	6.6.6 6.10.25	(14,806,000) 11,005,000	舗装復旧工 534 m <sup>2</sup>	合併36-W2001-01 (P77/55)
55	” 36-W2001-01	令和6年度清水港海岸高潮対策工事(折戸C地区舗装復旧工)	静岡市清水区三保地内	15,642,000	13,981,000	825,000	14,806,000	一般	産業建設(株)	6.6.6 6.10.25	(14,806,000) 3,801,000	舗装復旧工 534 m <sup>2</sup>	合併35-W2001-01 (P77/54) 防災・安全交付金【高潮対策事業】
	防災・安全交付金【高潮対策事業】	【事業計】			66,341,000	19,173,000	85,514,000				62,120,000		

# 土 木 工 事 調

(令和6年度)  
(令和7年2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
56	津波対策緊急事業 35-W2901-01	令和5年度清水港 海岸津波対策緊急 事業日の出地区陸 間新設工事(製作 据付工)	静岡市清水区 港町地内	205,656,000	184,470,000	-1,210,000	183,260,000	一般	日東河川工業 (株) 静岡営 業所	5.9.12 6.11.12	(73,780,000) 109,480,000	フラップゲート式陸間 1 門	35年度繰越
57	津波対策緊急事業 35-W2901-01	令和6年度清水港 海岸津波対策緊急 事業日の出地区陸 間胸壁新設工事 (地盤改良工)	静岡市清水区 日の出町地内 外	98,923,000	89,859,000	25,157,000	115,016,000	一般	鈴与建設(株)	6.7.30	(35,940,000) 35,940,000	胸壁部 0	多量の海水や地下水の流入及び滞留が確認 されたため、水替工及び濁水処理工を追加 したため。 合併36-W2901-01 (P78/58)
58	"	令和6年度清水港 海岸津波対策緊急 事業日の出地区陸 間胸壁新設工事 (地盤改良工)	静岡市清水区 日の出町地内 外	98,923,000	89,859,000	25,157,000	115,016,000	一般	鈴与建設(株)	6.7.30	(35,940,000)	胸壁部 0	多量の海水や地下水の流入及び滞留が確認 されたため、水替工及び濁水処理工を追加 したため。 合併35-W2901-01 (P78/57) 津波対策緊急事 業
59	"	令和6年度清水港 海岸津波対策緊急 事業日の出地区陸 間胸壁新設工事 (胸壁工その1)	静岡市清水区 日の出町地内	47,916,000	47,740,000	13,805,000	61,545,000	一般	鈴与建設(株)	6.10.1	(19,090,000) 19,090,000	胸壁工 60 m	化粧型枠施工にあたり大型壁面型枠を使用 する必要があるため。 合併36-W2901-01 (P78/58)
60	"	令和6年度清水港 海岸津波対策緊急 事業日の出地区陸 間胸壁新設工事 (胸壁工その1)	静岡市清水区 日の出町地内	47,916,000	47,740,000	13,805,000	61,545,000	一般	鈴与建設(株)	6.10.1	(19,090,000)	胸壁工 60 m	化粧型枠施工にあたり大型壁面型枠を使用 する必要が生じたため。 合併35-W2911-01 (P78/57) 津波対策緊急事 業
61	"	令和6年度清水港 海岸津波対策緊急 事業日の出地区陸 間胸壁新設工事 (胸壁工その2)	静岡市清水区 日の出町地内 外	75,141,000	74,800,000	4,642,000	79,442,000	一般	鈴与建設(株)	6.10.1	(29,920,000) 29,920,000	<A工区> 1 式	合併35-W2911-01 (P78/63) 津波対策緊急事 業
62	"	令和6年度清水港 海岸津波対策緊急 事業日の出地区陸 間胸壁新設工事 (胸壁工その2)	静岡市清水区 日の出町地内 外	75,141,000	74,800,000	4,642,000	79,442,000	一般	鈴与建設(株)	6.10.1	(29,920,000)	<A工区> 1 式	合併35-W2911-01 (P78/63) 津波対策緊急事 業
63	"	令和6年度清水港 海岸津波対策緊急 事業日の出地区陸 間胸壁新設工事 (胸壁工その2)	静岡市清水区 日の出町地内 外	75,141,000	74,800,000	4,642,000	79,442,000	一般	鈴与建設(株)	6.10.1	(29,920,000)	<A工区> 1 式	合併35-W2901-01 (P78/61)
	津波対策緊急事業	【事業計】			396,869,000	42,394,000	439,263,000				194,430,000		
64	防災・安全交付 金【津波・高潮 危機管理対策緊 急事業】 35-W2504-01	令和5年度清水港 海岸津波・高潮危 機管理対策津波防 災ステーション改 修工事	静岡市清水区 日の出町地内 他	269,390,000	251,900,000	726,000	252,626,000	一般	富士電機(株) 静岡営業所	5.11.21		津波防災ステーション 改修工 1 式	35年度債務 合併36-W2504-01 (P79/65)

# 土木工事調

(令和6年度)  
(令和7年2月28日現在)

整理番号	予算科目	工事名	工事箇所	当初設計額(円)	契約額			契約締結方法	請負者	着手完成(予定)年月日	支出済額(円)	工事概要	摘要	
					当初額(円)	変更増減額(円)	計(円)							
65	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】 36-W2504-01	令和5年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策津波防災ステーション改修工事	静岡市清水区日の出町地内他	269,390,000	251,900,000	726,000	252,626,000	一般	富士電機(株)静岡営業所	5.11.21		津波防災ステーション改修工 1式	36年度債務 合併35-W2504-01(P78/64)防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】	
66	〃 36-W2504-01	令和6年度清水港海岸津波・高潮危機管理対策津波防災ステーション改修工事	静岡市清水区日の出町地内他	224,620,000	217,800,000		217,800,000	一般	富士電機(株)静岡営業所	6.6.21		津波防災ステーション改修工 1式		
	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】	【事業計】			469,700,000	726,000	470,426,000					0		
67	県単独港湾海岸環境整備事業 36-W7004-01	令和6年度清水港海岸津波対策緊急事業日の出地区陸胸壁新設工事(地盤改良工)	静岡市清水区日の出町地内外	98,923,000	89,859,000	25,157,000	115,016,000	一般	鈴与建設(株)	6.7.30	(35,940,000)	胸壁部 0	多量の海水や地下水の流入及び滞留が確認されたため、水替工及び濁水処理工を追加したため。 合併35-W2901-01(P78/57)津波対策緊急事業	
68	〃 35-W7007-01	令和5年度清水港老朽化対策日の出埠頭1号道路改良工事(歩道工)	静岡市清水区日の出町地内	27,181,000	26,950,000	7,513,000	34,463,000	一般	鈴与建設(株)	6.3.7 6.8.9	1,456,120	歩道舗装工 520 m <sup>2</sup>	現地精査により歩道舗装面積が当初より増加することが確認されたため。 合併35-W5801-01(P74/30)港湾メンテナンス(港湾改修費補助)事業35年度繰越	
69	〃 35-W7007-01	令和5年度清水港改良工事(日の出緑地園路整備工)	静岡市清水区港町地内	50,160,000	45,287,000	9,438,000	54,725,000	一般	鈴与建設(株)	5.9.16 6.5.31	(18,100,000) 6,225,000	園路整備工 1式	色彩協議により園路舗装面積が増工となったため。 合併35-W6921-01(P71/3)広域連携(山梨静岡)【改良(統合補助)】35年度繰越	
70	〃 35-W7007-01	令和5年度清水港改良工事(日の出緑地整備工その2)	静岡市清水区港町地内	54,087,000	52,250,000	4,059,000	56,309,000	一般	駿河緑地造成(株)	6.3.28 6.10.24	120,000	緑地整備工 1式	35年度繰越 合併35-W6922-01(P71/5)広域連携(山梨静岡)【改良(統合補助)】	
	県単独港湾海岸環境整備事業	【事業計】			0	0	0					7,801,120		
71	県単独港湾施設改良 36-W7103-01	令和5年度清水港老朽化対策日の出埠頭1号道路改良工事(歩道工)	静岡市清水区日の出町地内	27,181,000	26,950,000	7,513,000	34,463,000	一般	鈴与建設(株)	6.3.7 6.8.9	3,006,880	歩道舗装工 520 m <sup>2</sup>	現地精査により歩道舗装面積が当初より増加することが確認されたため。 合併35-W5801-01(P74/30)港湾メンテナンス(港湾改修費補助)事業36年度繰越	

# 土 木 工 事 調

(令和6年度)  
(令和7年2月28日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
72	県単独港湾施設 改良  36-W7103-01	令和5年度清水港 老朽化対策工事 (袖師臨港道路舗 装工)	静岡市清水区 横砂地内	59,972,000	54,120,000	8,426,000	62,546,000	一 般	静和工業(株)	6.1.19 6.7.31	(21,640,000) 2,546,000	舗装打換え工  150.7 m	現地精査したところ、工事終点部の舗装の 損傷が著しいことから、施工面積を増工し たため。 合併35-W5823-01(P73/22)港湾メンテナ ンス(港湾施設改良費補助)事業36年度繰越
73	"  36-W7103-01	令和6年度清水港 施設改良清水マリ ンパーキング管制 システム更新工事	静岡市清水区 港町地内	41,151,000	38,500,000		38,500,000	一 般	藤田電気(株)	6.7.2 7.1.31		電気通信設備工事  1 式	合併35-W7101-01(P80/74)県単独港湾施設 改良
74	"  35-W7101-01	令和6年度清水港 施設改良清水マリ ンパーキング管制 システム更新工事	静岡市清水区 港町地内	41,151,000	38,500,000		38,500,000	一 般	藤田電気(株)	6.7.2 7.1.31		電気通信設備工事  1 式	合併35-W7103-01(P80/75)
75	"  35-W7103-01	令和6年度清水港 施設改良清水マリ ンパーキング管制 システム更新工事	静岡市清水区 港町地内	41,151,000	38,500,000		38,500,000	一 般	藤田電気(株)	6.7.2 7.1.31		電気通信設備工事  1 式	合併35-W7101-01(P80/74)県単独港湾施設 改良
76	"  35-W7101-02	令和5年度清水港 施設改良清水マリ ンパーキング受電 盤ほか更新工事	静岡市清水区 日の出町地内	7,304,000	7,018,000	440,000	7,458,000	指 名	(株)東海電気 工業所	5.12.5 6.4.25	(2,800,000) 4,658,000	電気設備工事  1 式	35年度繰越
	県単独港湾施設 改良	【事業計】			45,518,000	440,000	45,958,000				10,210,880		
77	県土強靱化対策 事業(港湾)  36-W8614-01	令和6年度清水港 自然災害防止対策 工事(浚渫工)	静岡市清水区 清水港港内地 先	53,383,000	52,800,000	11,693,000	64,493,000	一 般	(株)古川組 静岡支店	6.11.26	(21,000,000)	グラブ浚渫  8918 m <sup>3</sup>	規定水深が確保されていない箇所が広範囲 に及んだため、緊急的に浚渫工を増工す る必要性が生じたため。 合併36-W5452-01(P81/83)緊急自然災害防 止対策事業(港湾)
78	"  36-W8614-01	令和6年度清水港 県土強靱化対策事 業(港湾)工事 (浚渫工)	静岡市清水区 日の出町地先	48,015,000	47,850,000	2,871,000	50,721,000	一 般	(株)古川組 静岡支店	6.5.31 6.10.28	(50,721,000) 50,721,000	グラブ浚渫(純土量)  3202 m <sup>3</sup>	合併36-W3521-01(P84/100)
79	"  36-W8614-01	令和6年度清水港 県土強靱化対策事 業(港湾)工事 (浚渫工)(日の 出地区航路(-12.	静岡市清水区 日の出町地先	37,653,000	37,400,000		37,400,000	随 契	(株)古川組 静岡支店	6.7.18 6.12.9	(37,400,000) 9,026,000	グラブ浚渫(純土量)  2081 m <sup>3</sup>	随契五号(緊急) 合併35-W5451-01(P81/85)
	県土強靱化対策 事業(港湾)	【事業計】			85,250,000	2,871,000	88,121,000				59,747,000		

# 土 木 工 事 調

(令和6年度)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
80	清水港海づり公園代替施設整備事業(受託) 35-W6661-01	令和5年度清水港海づり公園施設整備工事(新興津海づり棧橋製作工)	静岡市清水区興津中町地先	177,991,000	175,450,000	5,159,000	180,609,000	一般	鈴与建設(株)	6.2.16 6.11.15	180,609,000	上部工製作 24 個	次期工事との取合いを考慮し転置ヤードを整備したため。 35年度繰越
81	清水港海づり公園代替施設整備事業(受託) 36-W6661-01	令和6年度清水港海づり公園施設整備工事(新興津海づり棧橋上部工)	静岡市清水区興津中町地先	148,940,000	148,500,000	495,000	148,995,000	一般	鈴与建設(株)	6.10.1	59,400,000	施工延長 96 m	
	清水港海づり公園代替施設整備事業(受託)	【事業計】			323,950,000	5,654,000	329,604,000				240,009,000		
82	緊急自然災害防止対策事業(港湾) 35-W5471-01	令和6年度清水港海岸自然災害防止対策工事(ブロック製作工)	静岡市清水区三保地内	32,329,000	29,392,000		29,392,000	一般	(株)薩川組	6.11.2	(11,750,000) 11,750,000	消波ブロック工 1 式	合併36-W5471-01 (P81/86)
83	" 36-W5452-01	令和6年度清水港自然災害防止対策工事(浚渫工)	静岡市清水区清水港港内地先	53,383,000	52,800,000	11,693,000	64,493,000	一般	(株)古川組 静岡支店	6.11.26	(21,000,000) 21,000,000	グラブ浚渫 8918 m <sup>3</sup>	規定水深が確保されていない箇所が広範囲に及んだため、緊急的に浚渫工を増工する必要性が生じたため。 合併36-W3521-01 (P84/97)
84	" 36-W5452-01	令和6年度清水港県土強靱化対策事業(港湾)工事(浚渫工)(日の出地区航路(-12.	静岡市清水区日の出町地先	37,653,000	37,400,000		37,400,000	随契	(株)古川組 静岡支店	6.7.18 6.12.9	(37,400,000) 20,000,000	グラブ浚渫(純土量) 2081 m <sup>3</sup>	随契五号(緊急) 合併36-W8614-01 (P80/79) 県土強靱化対策事業(港湾)
85	" 35-W5451-01	令和6年度清水港県土強靱化対策事業(港湾)工事(浚渫工)(日の出地区航路(-12.	静岡市清水区日の出町地先	37,653,000	37,400,000		37,400,000	随契	(株)古川組 静岡支店	6.7.18 6.12.9	(37,400,000) 4,779,000	グラブ浚渫(純土量) 2081 m <sup>3</sup>	随契五号(緊急) 合併36-W8614-01 (P80/79) 県土強靱化対策事業(港湾)
	緊急自然災害防止対策事業(港湾)	【事業計】			82,192,000	11,693,000	93,885,000				57,529,000		
86	緊急自然災害防止対策事業(海岸) 36-W5471-01	令和6年度清水港海岸自然災害防止対策工事(ブロック製作工)	静岡市清水区三保地内	32,329,000	29,392,000		29,392,000	一般	(株)薩川組	6.11.2	(11,750,000)	消波ブロック工 1 式	合併35-W5471-01 (P81/82) 緊急自然災害防止対策事業(港湾)

□□□□□□

# 土 木 工 事 調

(令和6年度)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	緊急自然災害防 止対策事業(海 岸)	【事業計】			0	0	0				0		
	(02)港湾建設費	【目 計】			5,010,563,800	355,043,200	5,365,607,000				2,816,300,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 土 木 工 事 調

(令和6年度)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
87	機能施設管理費 (清水港)  36-W0101-02	令和5年度清水港 機能施設管理日の 出新1号上層ほか 照明設備更新工事	静岡市清水区 日の出町地内	18,150,000	16,907,000	3,135,000	20,042,000	一 般	(株)テクノ ミックスメンテ	6. 2. 2 6. 6. 14	1,042,000	電気設備工事  1 式	36年度繰越  合併35-W0101-02 (P83/88) 機能施設管理費 (清水港)
88	"  35-W0101-02	令和5年度清水港 機能施設管理日の 出新1号上層ほか 照明設備更新工事	静岡市清水区 日の出町地内	18,150,000	16,907,000	3,135,000	20,042,000	一 般	(株)テクノ ミックスメンテ	6. 2. 2 6. 6. 14	19,000,000	電気設備工事  1 式	35年度繰越  合併36-W0101-02 (P83/87)
89	"  36-W0101-01	令和5年度清水港 ふ頭用地整備袖師 第一埠頭受変電設 備改修工事	静岡市清水区 横砂地内	66,638,000	66,000,000	17,105,000	83,105,000	一 般	夏目電気工業 (株)	6. 3. 22		受変電設備改修工  1 式	現地精査の結果、緊急的に更新せざるを得 ない設備の数量が増加したため。  合併35-W5505-01 (P91/158) 袖師ふ頭用地 整備事業 (清水港) 36年度繰越
90	"  36-W0101-01	令和6年度清水港 機能施設管理清水 マリンターミナル 引込ケーブル振替 工事	静岡市清水区 日の出町地内	6,523,000	6,490,000	-44,000	6,446,000	指 名	(株)エビハラ 電機	6. 5. 31 7. 1. 15	6,446,000	電気設備工事  1 式	
	機能施設管理費 (清水港)	【事業計】			23,397,000	3,091,000	26,488,000				26,488,000		
91	基本施設管理費 (清水港)  36-W0102-01	令和6年度清水港 基本施設管理工事 (道路清掃工)	静岡市清水区 清水港臨港道 路地内	2,013,000	1,870,000		1,870,000	随 契	クリーンサービ ス(株)	6. 9. 14 7. 2. 4	1,870,000	路面清掃工  1 式	随契一号(少額)
	基本施設管理費 (清水港)	【事業計】			1,870,000	0	1,870,000				1,870,000		
92	基本施設修繕 (清水港)  36-W3521-01	令和6年度清水港 局部改良等工事 (新興津歩道橋基 礎工その1)	静岡市清水区 興津中町地内	126,269,000	113,300,000	2,849,000	116,149,000	一 般	鈴与建設(株)	6. 5. 3	(45,300,000)	橋梁下部  1 式	合併34-W6551-01 (P75/33) 防災・安全交付 金(重点)【港湾改修事業(局部改良 等)】【南トラ】
93	"  36-W3521-01	令和6年度清水港 局部改良等工事 (新興津歩道橋基 礎工その2)	静岡市清水区 興津中町地先	207,526,000	188,100,000	52,987,000	241,087,000	一 般	鈴与建設(株)	6. 6. 18	(75,240,000)	歩道橋基礎工  1 式	現地精査の結果、作業ヤードの拡幅を実施 したため。  合併34-W6551-01 (P75/36) 防災・安全交付 金(重点)【港湾改修事業(局部改良 等)】【南トラ】

# 土 木 工 事 調

(令和6年度)  
(令和7年2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
94	基本施設修繕 (清水港)  36-W3521-01	令和5年度清水港 海岸高潮対策工事 (塚間C地区陸開 下部工)	静岡市清水区 三保地内	30,789,000	30,690,000	10,593,000	41,283,000	一 般	公南建設(株)	6.1.19 6.8.30	(12,270,000) 2,464,000	陸開下部工  1 式	先行工事の遅れに伴い、隣接工区と施工範囲の見直し検討を行った結果、増額変更となったため。 合併35-W2001-01 (P77/52) 防災・安全交付金【高潮対策事業】 36年度繰越
95	"  36-W3521-01	令和6年度清水港 基本施設修繕日の 出浮棧橋アンカー チェーン補修工事 (出勤要請書第5)	静岡市清水区 日の出町地先	781,000	660,000		660,000	随 契	鈴与建設(株)	6.5.24 6.6.28	660,000	アンカーチェーン補修 工  1 箇所	随契五号(緊急)
96	"  36-W3521-01	令和6年度清水港 袖師第1ふ頭基本 施設修繕工事(防 舷材設置工)	静岡市清水区 横砂地先	11,341,000	10,780,000		10,780,000	一 般	(株)フタバ コーケン	6.9.28 7.2.21	4,300,000	防舷材設置工  3 基	
97	"  36-W3521-01	令和6年度清水港 自然災害防止対策 工事(浚渫工)	静岡市清水区 清水港港内地先	53,383,000	52,800,000	11,693,000	64,493,000	一 般	(株)古川組 静岡支店	6.11.26	(21,000,000)	グラブ浚渫  8918 m3	規定水深が確保されていない箇所が広範囲に及んだため、緊急的に浚渫工を増工する必要性が生じたため。 合併36-W5452-01 (P81/83) 緊急自然災害防止対策事業(港湾)
98	"  36-W3521-01	令和6年度清水港 袖師第1ふ頭用地 整備工事(係留金 物設置工)	静岡市清水区 横砂地内	17,776,000	16,280,000		16,280,000	指 名	(株)フタバ コーケン	6.12.24	(6,510,000) 5,891,000	クレーン係留装置金物 設置工  0	合併36-W5505-01 (P92/163) 袖師ふ頭用地整備事業(清水港)
99	"  36-W3521-01	令和6年度清水港 興津第2ふ頭用地 整備工事(側溝工 その2)	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	38,104,000	36,850,000	-8,074,000	28,776,000	指 名	平井造園(株)	6.8.2 7.1.10	(28,776,000)	側溝工  88 m	隣接する他工区と調整した結果、排水工を減工したため。 合併36-W5515-01 (P92/167) 興津ふ頭用地整備事業(清水港)
100	"  36-W3521-01	令和6年度清水港 県土強靱化対策事 業(港湾)工事 (浚渫工)	静岡市清水区 日の出町地先	48,015,000	47,850,000	2,871,000	50,721,000	一 般	(株)古川組 静岡支店	6.5.31 6.10.28	(50,721,000)	グラブ浚渫(純土量)  3202 m3	合併36-W8614-01 (P80/78) 県土強靱化対策事業(港湾)
101	"  36-W3521-01	令和6年度清水港 県土強靱化対策事 業(港湾)工事 (浚渫工)(日の 出地区航路(-12.	静岡市清水区 日の出町地先	37,653,000	37,400,000		37,400,000	随 契	(株)古川組 静岡支店	6.7.18 6.12.9	(37,400,000) 3,595,000	グラブ浚渫(純土量)  2081 m3	随契五号(緊急)  合併36-W8614-01 (P80/79) 県土強靱化対策事業(港湾)
	基本施設修繕 (清水港)	【事業計】			11,440,000	0	11,440,000				16,910,000		
102	清水港保安対策 事業費  36-W0103-01	令和6年度清水港 ふ頭用地整備工事 (新興津第2パ ス給電ビット設置 工)	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	62,260,000	59,950,000	17,688,000	77,638,000	指 名	(株)望月土木	6.6.4 6.12.19	(77,638,000) 1,650,000	給電ビット工  4 箇所	施工箇所に潮位の影響が確認され、排水作業を追加したため。 合併35-W5510-01 (P87/121) 新興津ふ頭用地整備事業(清水港)

□□□□□□

# 土 木 工 事 調

(令和6年度)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
103	清水港保安対策 事業費  36-W0103-02	令和6年度清水港 保安対策新興津埠 頭保安対策設備移 設工事	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	6,578,000	6,490,000	1,683,000	8,173,000	一 般	富士通 J a p a n (株) 静岡 公共ビジネス部	6. 8. 10 6. 11. 26	8,173,000	電気設備  1 式	
104	"  36-W0103-02	令和6年度清水港 保安対策日の出埠 頭ほか保安対策設 備改修工事	静岡市清水区 日の出町地内 ほか	17,215,000	17,160,000		17,160,000	一 般	富士通 J a p a n (株) 静岡 公共ビジネス部	7. 2. 3		電気通信設備工  1 式	
	清水港保安対策 事業費	【事業計】			23,650,000	1,683,000	25,333,000				9,823,000		
	(01)清水港港湾 管理費	【目 計】			60,357,000	4,774,000	65,131,000				55,091,000		

# 土 木 工 事 調

(令和6年度)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
105	富士見荷役機械整備事業(清水港) 34-W5525-01	令和5年度清水港荷役機械整備富士見アンローダー製作・据付工事	静岡市清水区清開地内	1,989,900,000	1,943,700,000	86,570,000	2,030,270,000	一般	住友重機械搬送システム(株)	5. 7. 13	(228,800,000)	荷役機械製作設置工事 1 式	不測の外的要因により免震装置が作動する可能性があるためトリガー装置をより正確に作動する目的で新たに地震受信システムを加えた免震機構に仕様変更した。34年度債務 合併34-W5520-01 (P86/106) 富士見荷役機械
106	"	令和5年度清水港荷役機械整備富士見アンローダー製作・据付工事	静岡市清水区清開地内	1,989,900,000	1,943,700,000	86,570,000	2,030,270,000	一般	住友重機械搬送システム(株)	5. 7. 13	(228,800,000)	荷役機械製作設置工事 1 式	不測の外的要因により免震装置が作動する可能性があるためトリガー装置をより正確に作動する目的で新たに地震受信システムを加えた免震機構に仕様変更した。34年度債務 合併34-W5525-01 (P86/105) 34年度債務
107	"	令和5年度清水港荷役機械整備富士見アンローダー製作・据付工事	静岡市清水区清開地内	1,989,900,000	1,943,700,000	86,570,000	2,030,270,000	一般	住友重機械搬送システム(株)	5. 7. 13	(228,800,000) 548,680,000	荷役機械製作設置工事 1 式	不測の外的要因により免震装置が作動する可能性があるためトリガー装置をより正確に作動する目的で新たに地震受信システムを加えた免震機構に仕様変更した。34年度債務 合併34-W5520-01 (P86/106) 富士見荷役機械
108	"	令和4年度清水港富士見荷役機械整備チップ系高圧受変電設備改修工事	静岡市清水区清開地内	228,360,000	218,900,000		218,900,000	一般	(株) 静岡日立	4. 12. 13 6. 9. 20	(70,000,000) 148,900,000	受変電設備改修 1 式	34年度債務
109	"	令和6年度清水港荷役機械整備富士見埠頭4号岸壁走行レール敷設工事(その1)	静岡市清水区清開地内	25,663,000	24,200,000		24,200,000	一般	(株) フタバコーケン	7. 1. 6	9,680,000	走行レール敷設工 (50kgNレール) 60 m	
110	"	令和5年度清水港富士見荷役機械整備ニューマチックアンローダー1,2号機長寿命化工事	静岡市清水区清開地内	98,802,000	94,050,000		94,050,000	一般	三菱重工交通・建設エンジニアリング(株) 交通・機器事業部	5. 9. 12 7. 2. 17		PU1, 2号機長寿命化工 1 式	35年度繰越
111	"	令和5年度清水港富士見荷役機械整備高圧電気設備長寿命化工事	静岡市清水区清開地内	91,410,000	89,100,000	4,114,000	93,214,000	一般	(株) 静岡日立	5. 8. 15 6. 9. 19	93,214,000	高圧電気設備長寿命化工 1 式	35年度繰越
112	"	令和5年度清水港富士見荷役機械整備チップアンローダー2号機長寿命化工事	静岡市清水区清開地内	66,671,000	65,780,000	2,046,000	67,826,000	一般	住友重機械搬送システム(株)	5. 10. 24 7. 2. 28		荷役機械設備長寿命化工 1 式	35年度繰越
113	"	令和6年度清水港富士見荷役機械整備ニューマチックアンローダー1号機テーブルフィー	静岡市清水区清開地内	16,489,000	15,675,000		15,675,000	一般	三菱重工交通・建設エンジニアリング(株) 交通・機器事業部	6. 7. 30		機械設備工事 1 式	
114	"	令和6年度清水港富士見荷役機械整備高圧電気設備更新工事	静岡市清水区清開地内	15,521,000	14,740,000		14,740,000	一般	(株) 静岡日立	6. 12. 17		電気設備工事 1 式	
	富士見荷役機械整備事業(清水港)	【事業計】			2,466,145,000	92,730,000	2,558,875,000				800,474,000		

# 土 木 工 事 調

(令和6年度)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
115	新興津ふ頭用地整備事業(清水港) 35-W5511-01	令和6年度清水港局部改良等工事(新興津歩道橋基礎工その2)	静岡市清水区興津中町地先	207,526,000	188,100,000	52,987,000	241,087,000	一般	鈴与建設(株)	6.6.18	(75,240,000)	歩道橋基礎工 1 式	現地精査の結果、作業ヤードの拡幅を実施したため。 合併34-W6551-01(P75/36)防災・安全交付金(重点)【港湾改修事業(局部改良等)】【南トラ】
116	新興津ふ頭用地整備事業(清水港) 35-W5509-01	令和6年度清水港局部改良等工事(新興津歩道橋基礎工その2)	静岡市清水区興津中町地先	207,526,000	188,100,000	52,987,000	241,087,000	一般	鈴与建設(株)	6.6.18	(75,240,000)	歩道橋基礎工 1 式	現地精査の結果、作業ヤードの拡幅を実施したため。 合併34-W6551-01(P75/36)防災・安全交付金(重点)【港湾改修事業(局部改良等)】【南トラ】
117	” 36-W5511-01	令和6年度清水港局部改良等工事(新興津歩道橋基礎工その2)	静岡市清水区興津中町地先	207,526,000	188,100,000	52,987,000	241,087,000	一般	鈴与建設(株)	6.6.18	(75,240,000)	歩道橋基礎工 1 式	現地精査の結果、作業ヤードの拡幅を実施したため。 合併34-W6551-01(P75/36)防災・安全交付金(重点)【港湾改修事業(局部改良等)】【南トラ】
118	” 36-W5509-01	令和5年度清水港ふ頭用地整備新興津埠頭架空電線埋設工事	静岡市清水区興津清見寺町地内	7,832,000	7,678,000	88,000	7,766,000	指名	協和サンシンエンジニアリング(株)	5.12.26 6.6.28	1,155,000	電気設備工事 1 式	36年度繰越 合併35-W5509-02(P87/119)新興津ふ頭用地整備事業(清水港)
119	” 35-W5509-02	令和5年度清水港ふ頭用地整備新興津埠頭架空電線埋設工事	静岡市清水区興津清見寺町地内	7,832,000	7,678,000	88,000	7,766,000	指名	協和サンシンエンジニアリング(株)	5.12.26 6.6.28	6,611,000	電気設備工事 1 式	35年度繰越 合併36-W5509-01(P87/118)
120	” 36-W5510-01	令和6年度清水港ふ頭用地整備工事(新興津第2パース給電ビット設置工)	静岡市清水区興津清見寺町地内	62,260,000	59,950,000	17,688,000	77,638,000	指名	(株)望月土木	6.6.4 6.12.19	(77,638,000) 25,050,000	給電ビット工 4 箇所	施工箇所に潮位の影響が確認され、排水作業を追加したため。 合併35-W5510-01(P87/121)新興津ふ頭用地整備事業(清水港)
121	” 35-W5510-01	令和6年度清水港ふ頭用地整備工事(新興津第2パース給電ビット設置工)	静岡市清水区興津清見寺町地内	62,260,000	59,950,000	17,688,000	77,638,000	指名	(株)望月土木	6.6.4 6.12.19	(77,638,000) 37,845,000	給電ビット工 4 箇所	施工箇所に潮位の影響が確認され、排水作業を追加したため。 合併36-W0103-01(P84/102)
122	” 36-W5509-01	令和6年度清水港ふ頭用地整備工事(新興津第2パース給電ビット設置工)	静岡市清水区興津清見寺町地内	62,260,000	59,950,000	17,688,000	77,638,000	指名	(株)望月土木	6.6.4 6.12.19	(77,638,000) 13,093,000	給電ビット工 4 箇所	施工箇所に潮位の影響が確認され、排水作業を追加したため。 合併35-W5510-01(P87/121)新興津ふ頭用地整備事業(清水港)
123	” 36-W5511-01	令和6年度清水港局部改良等工事(新興津歩道橋基礎工その3)	静岡市清水区興津中町地内	62,964,000	62,700,000		62,700,000	一般	鈴与建設(株)	6.10.1	(25,080,000)	橋梁下部 1 式	合併35-W6551-01(P75/38)防災・安全交付金(重点)【港湾改修事業(局部改良等)】【南トラ】
124	” 35-W5510-01	令和5年度清水港緑地等施設整備工事(新興津暗渠工その2)	静岡市清水区興津中町地先	288,893,000	264,770,000	48,147,000	312,917,000	一般	鈴与建設(株)	6.2.16 6.10.24	(105,900,000) 26,655,000	下流プレキャストボックスカルバ 17.78 m	現場条件に合わせ水中作業が必要となったため。 合併35-W6651-01(P76/48)社会資本整備総合交付金(重点)【緑地等施設整備事業(下物)】35年度繰越
125	” 35-W5511-01	令和5年度清水港緑地等施設整備工事(新興津暗渠工その2)	静岡市清水区興津中町地先	288,893,000	264,770,000	48,147,000	312,917,000	一般	鈴与建設(株)	6.2.16 6.10.24	(105,900,000) 101,263,000	下流プレキャストボックスカルバ 17.78 m	現場条件に合わせ水中作業が必要となったため。 合併35-W6651-01(P76/48)社会資本整備総合交付金(重点)【緑地等施設整備事業(下物)】35年度繰越

# 土 木 工 事 調

(令和6年度)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
126	新興津ふ頭用地 整備事業(清水港) 36-W5511-01	令和6年度清水港 緑地等施設整備工 事(新興津暗渠工 その3)	静岡市清水区 興津中町地先	130,889,000	119,130,000	7,260,000	126,390,000	一般	鈴与建設(株)	6.7.23	(47,650,000)	暗渠工 1式	現場条件に合わせて水中作業が必要となった ため。 合併35-W6651-01(P76/49)社会資本整備総 合交付金(重点)【緑地等施設整備事業 (下物)】
127	" 35-W5511-01	令和6年度清水港 緑地等施設整備工 事(新興津暗渠工 その3)	静岡市清水区 興津中町地先	130,889,000	119,130,000	7,260,000	126,390,000	一般	鈴与建設(株)	6.7.23	(47,650,000)	暗渠工 1式	現場条件に合わせて水中作業が必要となった ため。 合併35-W6651-01(P76/49)社会資本整備総 合交付金(重点)【緑地等施設整備事業 (下物)】
128	" 36-W5509-01	令和6年度清水港 ふ頭用地整備新興 津埠頭埋設配線新 設工事	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	9,548,000	9,460,000	2,684,000	12,144,000	指名	協和サンシンエ ンジニアリング (株)	6.11.19 7.2.27		電気設備工事 1式	
129	" 36-W5509-01	令和6年度清水港 ふ頭用地整備工事 (新興津埠頭管路 敷設工)	静岡市清水区 興津清見寺町 地先	15,312,000	15,180,000	33,000	15,213,000	一般	(株)真殿建設	6.11.2 7.2.13	6,070,000	FEPφ50mm 436m	
130	" 36-W5554-01	令和6年度清水港 ふ頭用地整備工事 (新興津第1パー ス給電ピット設置 工)	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	18,205,000	17,600,000		17,600,000	一般	(株)望月土木	7.2.12		給電ピット工 1箇所	36年度債務
131	" 36-W5554-01	令和6年度清水港 ふ頭用地整備工事 (新興津吸出し防 止工)	静岡市清水区 興津中町地先	15,301,000	15,180,000		15,180,000	一般	(株)古川組 静岡支店	7.2.25		防砂シート工 1587m <sup>2</sup>	36年度債務
	新興津ふ頭用地 整備事業(清水港)	【事業計】			125,048,000	20,493,000	145,541,000				217,742,000		
132	新興津都市再開 発等用地整備事 業(清水港) 35-W5502-01	令和6年度清水港 都市再開発等用地 整備工事(新興津 支障物撤去工)	静岡市清水区 興津中町地先	15,543,000	14,080,000	3,696,000	17,776,000	一般	(株)KAIT O	6.6.21 6.9.30	(17,776,000) 6,412,000	被覆石撤去工 707m <sup>3</sup>	合併36-W5502-01(P88/133)
133	" 36-W5502-01	令和6年度清水港 都市再開発等用地 整備工事(新興津 支障物撤去工)	静岡市清水区 興津中町地先	15,543,000	14,080,000	3,696,000	17,776,000	一般	(株)KAIT O	6.6.21 6.9.30	(17,776,000) 11,364,000	被覆石撤去工 707m <sup>3</sup>	合併35-W5502-01(P88/132)新興津都市再 開発等用地整備事業(清水港)
134	" 36-W5502-01	令和6年度清水港 緑地等施設整備工 事(新興津暗渠工 その3)	静岡市清水区 興津中町地先	130,889,000	119,130,000	7,260,000	126,390,000	一般	鈴与建設(株)	6.7.23	(47,650,000)	暗渠工 1式	現場条件に合わせて水中作業が必要となった ため。 合併35-W6651-01(P76/49)社会資本整備総 合交付金(重点)【緑地等施設整備事業 (下物)】

# 土 木 工 事 調

(令和6年度)  
(令和7年2月28日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
135	新興津都市再開 発等用地整備事 業(清水港)  36-W5502-01	令和6年度清水港 都市再開発等用地 整備工事(新興津 造成工)	静岡市清水区 興津本町地先	36,465,000	33,000,000	2,442,000	35,442,000	一般	(有)望月建設 工業	6.11.19 7.2.14	13,200,000	造成工  21800 m <sup>3</sup>	
	新興津都市再開 発等用地整備事 業(清水港)	【事業計】			47,080,000	6,138,000	53,218,000				30,976,000		
136	新興津荷役機械 整備事業(清水 港)  35-W5530-01	令和5年度清水港 新興津荷役機械整 備コンテナクレ ーン1,2,3号機 内高圧盤更新工事	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	45,078,000	42,900,000		42,900,000	一般	(株)明電エン 지니어リング 静岡支店	5.12.5 6.11.29	(17,160,000) 25,740,000	高圧盤更新工事  3 面	35年度繰越
137	”	令和6年度清水港 荷役機械整備新 興津袖師コンテナ クレーンワイヤー 取替工事	静岡市清水区 興津清見寺町 地内外	76,032,000	75,570,000	-1,111,000	74,459,000	一般	(株)河村工業 所	6.6.21	(30,220,000) 14,620,000	新興津埠頭CCワイヤー 取替工  1 式	合併36-W5532-01 (P89/138)
138	”	令和6年度清水港 荷役機械整備新 興津袖師コンテナ クレーンワイヤー 取替工事	静岡市清水区 興津清見寺町 地内外	76,032,000	75,570,000	-1,111,000	74,459,000	一般	(株)河村工業 所	6.6.21	(30,220,000) 15,600,000	新興津埠頭CCワイヤー 取替工  1 式	合併35-W5530-01 (P89/137) 新興津荷役機 械整備事業(清水港)
139	”	令和6年度清水港 新興津荷役機械整 備コンテナクレ ーン3号機制御装置 更新工事	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	179,245,000	176,000,000		176,000,000	一般	住友重機械搬送 システム(株)	7.1.6		制御装置更新工  1 式	36年度債務
140	”	令和6年度清水港 新興津荷役機械整 備コンテナクレ ーン1・2・3号機用ス プレッド製作工事	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	62,722,000	61,446,000		61,446,000	一般	住友重機械搬送 システム(株)	6.7.9		スプレッド製作工  1 基	36年度繰越
141	”	令和6年度清水港 新興津荷役機械整 備コンテナクレ ーン4・5号機エレ ベータ他修繕工事	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	56,122,000	56,100,000	4,059,000	60,159,000	一般	(株)三井E& S	6.7.12		エレベータ修繕工  2 基	36年度繰越
142	”	令和6年度清水港 新興津荷役機械整 備コンテナクレ ーン1・2・3号機運 転室コントローラ 他	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	12,364,000	12,100,000		12,100,000	一般	住友重機械搬送 システム(株)	6.12.24		運転室コントローラ 取替工  4 台	合併36-W5531-01 (P89/143) 新興津荷役機 械整備事業(清水港)
143	”	令和6年度清水港 新興津荷役機械整 備コンテナクレ ーン1・2・3号機運 転室コントローラ 他	静岡市清水区 興津清見寺町 地内	12,364,000	12,100,000		12,100,000	一般	住友重機械搬送 システム(株)	6.12.24		運転室コントローラ 取替工  4 台	合併36-W5532-01 (P89/142)

# 土 木 工 事 調

(令和6年度)  
(令和7年2月28日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
	新興津荷役機械整備事業(清水港)	【事業計】			424,116,000	2,948,000	427,064,000				55,960,000		
144	袖師荷役機械整備事業(清水港) 36-W5507-01	令和6年度清水港袖師荷役機械整備コンテナクレーン5号機制御装置更新工事	静岡市清水区横砂地内	82,522,000	79,200,000		79,200,000	一般	JFEテクノス(株) 静岡設備部	6.8.20		制御装置更新工	36年度繰越
145	” 36-W5507-01	令和6年度清水港袖師荷役機械整備コンテナクレーン3号機横行ロープ緊張装置更新工事	静岡市清水区横砂地内	19,910,000	19,800,000		19,800,000	随契	JFEプラントエンジニア(株)	6.11.26		横行ロープ緊張装置更新工	36年度繰越随契五号(緊急)
146	” 36-W5507-01	令和6年度清水港袖師第1ふ頭荷役機械整備工事(レール修繕工)	静岡市清水区横砂地内	28,325,000	27,390,000		27,390,000	一般	(株)フタバコーケン	7.1.6	(10,900,000) 1,000,000	レール修繕工 L=80m	合併36-W5505-01 (P92/164)
	袖師荷役機械整備事業(清水港)	【事業計】			126,390,000	0	126,390,000				1,000,000		
147	江尻ふ頭用地整備事業(清水港) 35-W5550-01	令和5年度清水港ふ頭用地整備江尻ふ頭用地造成工事	静岡市清水区袖師町地内	16,522,000	15,467,100	2,605,900	18,073,000	一般	コーケン工業(株)	5.12.5 6.6.20	(6,180,000) 11,893,000	擁壁工 104m	35年度繰越
148	” 35-W5550-01	令和6年度清水港江尻ふ頭用地整備水路工事(基礎捨石工)	静岡市清水区袖師町地先	121,737,000	121,000,000	24,233,000	145,233,000	一般	鈴与建設(株)	6.6.22	(48,400,000) 20,000,000	施工延長 39.75m	船舶動向調査結果に基づき、使用船舶を変更したため。 合併36-W5550-01 (P90/149)
149	” 36-W5550-01	令和6年度清水港江尻ふ頭用地整備水路工事(基礎捨石工)	静岡市清水区袖師町地先	121,737,000	121,000,000	24,233,000	145,233,000	一般	鈴与建設(株)	6.6.22	(48,400,000) 28,400,000	施工延長 39.75m	船舶動向調査結果に基づき、使用船舶を変更したため。 合併35-W5550-01 (P90/148) 江尻ふ頭用地整備事業(清水港)
150	” 36-W5550-01	令和6年度清水港江尻ふ頭用地整備水路工事(本体工)	静岡市清水区袖師町地先	77,528,000	77,000,000	9,900,000	86,900,000	一般	(株)古川組静岡支店	6.6.27	(30,000,000) 30,000,000	施工延長 50.5m	隣接工事との調整により、据付機軸の変更が生じたため。 合併35-W5550-01 (P91/151) 江尻ふ頭用地整備事業(清水港)

# 土 木 工 事 調

(令和6年度)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
151	江尻ふ頭用地整備事業(清水港) 35-W5550-01	令和6年度清水港江尻ふ頭用地整備水路工事(本体工)	静岡市清水区袖師町地先	77,528,000	77,000,000	9,900,000	86,900,000	一般	(株)古川組 静岡支店	6. 6. 27	(30,000,000)	施工延長 50.5 m	隣接工事との調整により、据付機械の変更が生じたため。 合併36-W5550-01 (P90/150)
152	" 36-W5550-01	令和5年度清水港改修江尻新岸壁新設工事(基礎捨石工)	静岡市清水区袖師町地先	207,999,000	205,700,000	5,819,000	211,519,000	一般	鈴与建設(株)	6. 3. 28 6. 11. 29	7,459,000	施工延長 118.2 m	関連工事との施工調整により、裏込工を追加したため。 合併35-W5906-01 (P72/9) 港湾改修(国際拠点)事業【通常】 36年度繰越
153	" 36-W5520-01	令和6年度清水港江尻ふ頭用地整備造成工事(その2)	静岡市清水区袖師町地先	43,373,000	39,105,000		39,105,000	一般	(株)薩川組	7. 2. 12		施工延長 19.7 m	36年度債務
154	" 36-W5520-01	令和6年度清水港ふ頭用地整備江尻埠頭電気配管新設工事	静岡市清水区島崎町地先	7,975,000	7,810,000		7,810,000	指名	協和サンシンエンジニアリング(株)	7. 2. 21		電気設備工事 1 式	36年度債務
155	" 36-W5550-01	令和6年度清水港江尻ふ頭用地整備造成工事	静岡市清水区袖師町地先	87,494,000	79,970,000		79,970,000	一般	鈴与建設(株)	6. 9. 28	31,980,000	造成工 42000 m <sup>3</sup>	
156	" 36-W5550-01	令和6年度清水港江尻ふ頭用地整備舗装工事	静岡市清水区袖師町地先	47,839,000	43,230,000		43,230,000	一般	(株)薩川組	6. 12. 24	17,290,000	施工延長 145.1 m	
157	" 36-W5550-01	令和6年度清水港局部改良等江尻船揚場新設工事(本体工)	静岡市清水区袖師町地先	140,415,000	138,490,000	15,653,000	154,143,000	一般	鈴与建設(株)	6. 6. 22	(55,390,000)	ブロック運搬据付 10 個	現場条件にあわせ、施工方法が海上作業に変更になったため。 合併36-W6501-01 (P71/1) 防災・安全交付金【港湾改修事業(局部改良等)】
	江尻ふ頭用地整備事業(清水港)	【事業計】			383,582,100	36,738,900	420,321,000				147,022,000		
158	袖師ふ頭用地整備事業(清水港) 35-W5505-01	令和5年度清水港ふ頭用地整備袖師第一埠頭受変電設備改修工事	静岡市清水区横砂地内	66,638,000	66,000,000	17,105,000	83,105,000	一般	夏目電気工業(株)	6. 3. 22		受変電設備改修工 1 式	現地精査の結果、緊急的に更新せざるを得ない設備の数量が増加したため。 合併36-W0101-01 (P83/89) 35年度繰越
159	" 36-W5505-01	令和5年度清水港ふ頭用地整備袖師第一埠頭受変電設備改修工事	静岡市清水区横砂地内	66,638,000	66,000,000	17,105,000	83,105,000	一般	夏目電気工業(株)	6. 3. 22		受変電設備改修工 1 式	現地精査の結果、緊急的に更新せざるを得ない設備の数量が増加したため。 合併35-W5505-01 (P91/158) 袖師ふ頭用地整備事業(清水港) 36年度繰越

# 土 木 工 事 調

(令和6年度)  
(令和7年2月28日現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成 (予 定) 年 月 日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)						
160	袖師ふ頭用地整備事業(清水港) 36-W5506-01	令和6年度清水港ふ頭用地整備袖師第一埠頭照明設備改修工事	静岡市清水区横砂地内	22,726,000	21,285,000	341,000	21,626,000	一般	(株)エビハラ電機	6.11.2	(8,500,000)	照明設備改修工 1式	合併35-W5505-05(P92/161)袖師ふ頭用地整備事業(清水港)
161	" 35-W5505-05	令和6年度清水港ふ頭用地整備袖師第一埠頭照明設備改修工事	静岡市清水区横砂地内	22,726,000	21,285,000	341,000	21,626,000	一般	(株)エビハラ電機	6.11.2	(8,500,000) 8,500,000	照明設備改修工 1式	合併36-W5505-01(P92/160)
162	" 36-W5505-01	令和6年度清水港ふ頭用地整備袖師第一埠頭照明設備改修工事	静岡市清水区横砂地内	22,726,000	21,285,000	341,000	21,626,000	一般	(株)エビハラ電機	6.11.2	(8,500,000)	照明設備改修工 1式	合併35-W5505-05(P92/161)袖師ふ頭用地整備事業(清水港)
163	" 36-W5505-01	令和6年度清水港袖師第1ふ頭用地整備工事(係留金物設置工)	静岡市清水区横砂地内	17,776,000	16,280,000		16,280,000	指名	(株)フタバコーケン	6.12.24	(6,510,000) 619,000	クレーン係留装置金物設置工 0	合併36-W3521-01(P84/98)
164	" 36-W5505-01	令和6年度清水港袖師第1ふ頭荷役機械整備工事(レール修繕工)	静岡市清水区横砂地内	28,325,000	27,390,000		27,390,000	一般	(株)フタバコーケン	7.1.6	(10,900,000) 9,900,000	レール修繕工 L=80m	合併36-W5507-01(P90/146)袖師荷役機械整備事業(清水港)
	袖師ふ頭用地整備事業(清水港)	【事業計】			103,565,000	17,446,000	121,011,000				19,019,000		
165	興津ふ頭用地整備事業(清水港) 35-W5515-01	令和5年度清水港興津第2ふ頭用地整備工事(側溝工)	静岡市清水区興津清見寺町地内	61,171,000	58,300,000	10,989,000	69,289,000	指名	(株)薩川組	5.12.22 6.6.28	(23,320,000) 36,466,000	排水構造物工 1式	支障物撤去について、他工区と調整した結果、本工事で実施したため。 合併36-W5515-01(P92/166)35年度繰越
166	" 36-W5515-01	令和5年度清水港興津第2ふ頭用地整備工事(側溝工)	静岡市清水区興津清見寺町地内	61,171,000	58,300,000	10,989,000	69,289,000	指名	(株)薩川組	5.12.22 6.6.28	(23,320,000) 9,503,000	排水構造物工 1式	支障物撤去について、他工区と調整した結果、本工事で実施したため。 合併35-W5515-01(P92/165)興津ふ頭用地整備事業(清水港)36年度繰越
167	" 36-W5515-01	令和6年度清水港興津第2ふ頭用地整備工事(側溝工その2)	静岡市清水区興津清見寺町地内	38,104,000	36,850,000	-8,074,000	28,776,000	指名	平井造園(株)	6.8.2 7.1.10	(28,776,000) 28,776,000	側溝工(支給品) 88m	隣接する他工区と調整した結果、排水工を減工したため。 合併36-W3521-01(P84/99)
	興津ふ頭用地整備事業(清水港)	【事業計】			95,150,000	2,915,000	98,065,000				74,745,000		

□□□□□□

# 土 木 工 事 調

(令和6年度)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 額 (円)	契 約 額			契約 締結 方法	請 負 者	着手 完成(予定) 年月日	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	摘 要
					当 初 額 (円)	変更増減額 (円)	計 (円)						
	(01)清水港施設 整備費	【目 計】			3,771,076,100	179,408,900	3,950,485,000				1,346,938,000		
		【総 計】			8,841,996,900	539,226,100	9,381,223,000				4,218,329,000		

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

□□□□□□

# 建 築 工 事 調

(令和5年度)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 金 額 (円)	契 約 金 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成(予 定)	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	公有 財産 台帳	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)							
1	基本施設修繕 (清水港)  35-W3521-03	令和5年度清水 港基本施設修繕 日の出新2号上 屋根谷樋雨漏 り修繕工事	静岡市清水 区日の出町 地内	1,419,000	693,000		693,000	随 契	鈴与リニューアル (株)	5.12. 5 6. 2. 5	693,000	屋根谷樋修繕工 事  1 式		随契一号(少額)
	基本施設修繕 (清水港)	【事業計】			693,000	0	693,000				693,000			
	(01)清水港港湾 管理費	【目 計】			693,000	0	693,000				693,000			
		【総 計】			693,000	0	693,000				693,000			

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

## 建 築 工 事 調

(令和6年度)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 金 額 (円)	契 約 金 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成(予 定)	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	公有 財産 台帳	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)							
1	港湾現況等調査  36-W1606-01	令和6年度清水 港基本施設修繕 日の出新1・2 号上屋屋根塗装 改修工事	静岡市清水 区日の出町 地内	20,845,000			19,250,000	指 名	佐野塗装(株)	7. 2.17 7. 3.25		屋根塗装改修工 事  1 式		合併36-W3521-01基 本施設修繕(清水
	港湾現況等調査	【事業計】			0	0	0				0			
	(02) 港湾建設費	【目 計】			0	0	0				0			

債務・繰越又は合併工事の場合、「支出済額」欄上段は、全体契約分の支出済累計額、下段は、当該年度又は当該事業の支出済額

# 建 築 工 事 調

(令和6年度)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 金 額 (円)	契 約 金 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成(予 定)	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	公有 財産 台帳	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)							
2	機能施設管理費 (清水港)  36-W0101-01	令和6年度清水港基本施設修繕日の出新1・2号上屋根塗装改修工事	静岡市清水区日の出町地内	20,845,000	19,250,000		19,250,000	指名	佐野塗装(株)	7. 2.17 7. 3.25		屋根塗装改修工事  1 式		合併36-W3521-01基本施設修繕(清水港)
	機能施設管理費 (清水港)  【事業計】				0	0	0				0			
3	基本施設修繕 (清水港)  36-W3521-01	令和6年度清水港基本施設修繕日の出新1・2号上屋根塗装改修工事	静岡市清水区日の出町地内	20,845,000	19,250,000		19,250,000	指名	佐野塗装(株)	7. 2.17 7. 3.25		屋根塗装改修工事  1 式		合併-36-W0101-01
4	〃  36-W3521-03	令和6年度清水港日の出上屋改良事業 日の出新1号上屋床補修工事	静岡市清水区日の出町地内	2,420,000	1,540,000	-44,000	1,496,000	随契	サクラビルテス(株)	6. 5.24 6. 7.26	1,496,000	床補修工事  1 式		随契一号(少額)  合併36-W5508-03日の出上屋改良事業(清水港)
	基本施設修繕 (清水港)  【事業計】				19,250,000	0	19,250,000				0			
	(01)清水港港湾管理費  【目 計】				19,250,000	0	19,250,000				0			

# 建 築 工 事 調

(令和6年度)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理	予 算 科 目	工 事 名	工事箇所	当 初 設 計 金 額 (円)	契 約 金 額			契約 締結 方法	請 負 者	着 手 完 成(予 定)	支 出 済 額 (円)	工 事 概 要	公有 財産 台帳	摘 要
					当 初 額 (円)	変 更 増 減 額 (円)	計 (円)							
5	日の出上屋改良 事業 (清水港)  36-W5508-03	令和6年度清水 港日の出上屋改 良事業 日の出 新1号上屋床補 修工事	静岡市清水 区日の出町 地内	2,420,000	1,540,000	-44,000	1,496,000	随契	サクラビルテス (株)	6. 5. 24 6. 7. 26	1,496,000 1,496,000	床補修工事  1 式		随契一号 (少額)  合併-36-W3521-03
	日の出上屋改良 事業 (清水港)	【事業計】			1,540,000	-44,000	1,496,000				1,496,000			
	(01) 清水港施設 整備費	【目 計】			1,540,000	-44,000	1,496,000				1,496,000			
		【総 計】			20,790,000	-44,000	20,746,000				1,496,000			

□□□□□□

## 繰越工事調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和6年5月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
1	フェリーターミナル整備事業 (観光)  34-W8503-01	清水港	静岡市清水区袖師町地先	10,000,000	2,800,000	7,200,000	7,200,000	0	一般	中央コンサルタンツ(株) 静岡事務所	5.2.9 5.7.31	関係機関との調整に不測の日数を要したため。
	フェリーターミナル整備事業 (観光)計			10,000,000	2,800,000	7,200,000	7,200,000	0				
	(01)観光費計			10,000,000	2,800,000	7,200,000	7,200,000	0				

## 繰 越 工 事 調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和6年5月31日現在)

整理番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
2	社会資本整備総合交付金(重点)【港湾改修事業(国際拠点)】 34-W6801-01	清水港	静岡市清水区島崎町地先	17,092,000	0	17,092,000	17,092,000	0	指名	(株)ニュージェック 静岡事務所	6.2.9 6.3.22	設計業務における関係機関との協議調整(設計条件等)に不測の日数を要したため。
3	社会資本整備総合交付金(重点)【港湾改修事業(国際拠点)】 34-W6801-01	清水港海岸	静岡市清水区新港町地内	11,118,000	0	11,118,000	11,118,000	0	一般	(株)ニュージェック 静岡事務所	5.10.17 6.3.22	設計業務における関係機関との協議調整(設計条件等)に不測の日数を要したため。
	社会資本整備総合交付金(重点)【港湾改修事業(国際拠点)】計			28,210,000	0	28,210,000	28,210,000	0				
4	防災・安全交付金【港湾改修事業(局部改良等)】 34-W6502-01	清水港	静岡市清水区袖師町地先	127,039,000	41,200,000	85,839,000	85,839,000	0	一般	鈴与建設(株)	5.2.7 5.8.31	関係機関(岸壁利用者)との協議調整に不測の日数を要したため。
5	防災・安全交付金【港湾改修事業(局部改良等)】 34-W6502-01	清水港	静岡市清水区袖師町地先	50,293,000	0	50,293,000	50,293,000	0	一般	鈴与建設(株)	5.11.17 6.3.22	関係機関(岸壁利用者)との協議調整に不測の日数を要したため。
6	防災・安全交付金【港湾改修事業(局部改良等)】 34-W6502-01	清水港	静岡市清水区三保地先	85,349,000	0	85,349,000	85,349,000	0	一般	(株)古川組 静岡支店	5.9.12 6.2.29	関係機関(岸壁利用者)との協議調整に不測の日数を要したため。
7	防災・安全交付金【港湾改修事業(局部改良等)】 34-W6502-01	清水港	静岡市清水区横砂地内	67,298,000	0	67,298,000	67,298,000	0	一般	(株)古川組 静岡支店	5.3.14 5.9.25	関係機関(岸壁利用者)との協議調整に不測の日数を要したため。
8	防災・安全交付金【港湾改修事業(局部改良等)】 34-W6503-01	清水港	静岡市清水区袖師町地先	0	0	0	0	0	一般	鈴与建設(株)	5.11.17 6.3.22	関係機関(岸壁利用者)との協議調整に不測の日数を要したため。
	防災・安全交付金【港湾改修事業(局部改良等)】計			329,979,000	41,200,000	288,779,000	288,779,000	0				

## 繰 越 工 事 調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
9	社会資本整備総合交付金【港湾改修事業（局部改良等）】 34-W6201-01	清水港	静岡市清水区清水港港内地先	770,000	0	770,000	770,000	0	一 般	(株)建設コンサルタントセンター	5.9.16 6.3.8	関係機関（岸壁利用者）との協議調整に不測の日数を要したため。
10	社会資本整備総合交付金【港湾改修事業（局部改良等）】 34-W6201-01	清水港	静岡市清水区折戸地内	1,540,000	0	1,540,000	1,540,000	0	指 名	(株)建設コンサルタントセンター	5.10.24 6.3.15	関係機関（岸壁利用者）との協議調整に不測の日数を要したため。
11	社会資本整備総合交付金【港湾改修事業（局部改良等）】 34-W6201-01	清水港	静岡市清水区清水港港内地内	1,122,000	0	1,122,000	1,122,000	0	一 般	(株)建設コンサルタントセンター	5.9.16 6.3.11	関係機関との調整に不測の日数を要したため。
12	社会資本整備総合交付金【港湾改修事業（局部改良等）】 34-W6201-01	清水港	静岡市清水区折戸地先	11,220,000	0	11,220,000	11,220,000	0	一 般	三井共同建設コンサルタント(株)静岡営業所	5.9.16 6.3.15	関係機関との調整に不測の日数を要したため。
13	社会資本整備総合交付金【港湾改修事業（局部改良等）】 34-W6201-01	清水港	静岡市清水区折戸地先	9,348,000	0	9,348,000	9,348,000	0	指 名	(株)建設コンサルタントセンター	5.8.30 6.1.31	関係機関との調整に不測の日数を要したため。
	社会資本整備総合交付金【港湾改修事業（局部改良等）】計			24,000,000	0	24,000,000	24,000,000	0				
14	広域連携（愛知静岡）【改良（統合補助）】 34-W6962-01	清水港	静岡市清水区三保地内	660,000	0	660,000	660,000	0	随 契	(株)ジーベック	6.1.16 6.3.18	その設計に必要な海上の地質データを取得するための作業船の確保が年内に見込めなくなったため。

## 繰 越 工 事 調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
15	広域連携（愛知静岡）【改良 （統合補助）】  34-W6962-01	清水港	静岡市清水区三 保地先	5,522,000	0	5,522,000	5,522,000	0	指 名	(株)建設コンサルタントセ ンター	5.7.19 5.12.22	その設計に必要な海上の 地質データを取得するた めの作業船の確保が年内 中に見込めなくなったた め。
16	広域連携（愛知静岡）【改良 （統合補助）】  34-W6962-01	清水港	静岡市清水区三 保地先	9,911,000	0	9,911,000	9,911,000	0	指 名	(株)建設コンサルタントセ ンター	5.3.14 6.2.22	その設計に必要な海上の 地質データを取得するた めの作業船の確保が年内 中に見込めなくなったた め。
17	広域連携（愛知静岡）【改良 （統合補助）】  34-W6962-01	清水港	静岡市清水区三 保地先	13,398,000	0	13,398,000	13,398,000	0	一 般	三井共同建設コンサルタント (株) 静岡営業所	5.8.1 6.3.15	その設計に必要な海上の 地質データを取得するた めの作業船の確保が年内 中に見込めなくなったた め。
18	広域連携（愛知静岡）【改良 （統合補助）】  34-W6962-01	清水港	静岡市清水区三 保地先	5,049,000	0	5,049,000	5,049,000	0	指 名	(株)建設コンサルタントセ ンター	5.3.7 5.8.16	その設計に必要な海上の 地質データを取得するた めの作業船の確保が年内 中に見込めなくなったた め。
19	広域連携（愛知静岡）【改良 （統合補助）】  34-W6962-01	清水港	静岡市清水区三 保地先	5,460,000	0	5,460,000	5,460,000	0	一 般	日本海洋調査(株)	6.1.26 6.3.22	その設計に必要な海上の 地質データを取得するた めの作業船の確保が年内 中に見込めなくなったた め。
	広域連携（愛知静岡）【改良 （統合補助）】計			40,000,000	0	40,000,000	40,000,000	0				
20	広域連携（山梨静岡）【改良 （統合補助）】  34-W6911-01	清水港	静岡市清水区港 町地内	21,199,125	0	21,199,125	21,199,125	0	一 般	鈴与建設(株)	5.3.25 5.8.25	関係機関（隣接開発者、 学識経験者）との協議調 整（デザイン）に不測の 日数を要したため。
21	広域連携（山梨静岡）【改良 （統合補助）】  34-W6911-01	清水港	静岡市清水区港 町地内	19,899,000	11,550,000	8,349,000	8,349,000	0	随 契	(株)都市環境研究所	4.8.11 5.7.31	関係機関（隣接開発者、 学識経験者）との協議調 整（デザイン）に不測の 日数を要したため。
	広域連携（山梨静岡）【改良 （統合補助）】計			41,098,125	11,550,000	29,548,125	29,548,125	0				

## 繰 越 工 事 調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
22	港湾改修（国際拠点）事業 【通常】  34-W5904-01	清水港	静岡市清水区折 戸地先	15,000,000	0	15,000,000	15,000,000	0	一 般	(株)古川組 静岡支店	5.2.25 5.10.31	関係機関（岸壁利用者） との協議調整に不測の日 数を要したため。
23	港湾改修（国際拠点）事業 【通常】  34-W5904-01	清水港	静岡市清水区袖 師町地先	38,501,000	0	38,501,000	38,501,000	0	一 般	鈴与建設（株）	5.8.15 6.2.29	関係機関（岸壁利用者） との協議調整に不測の日 数を要したため。
24	港湾改修（国際拠点）事業 【通常】  34-W5904-01	清水港	静岡市清水区袖 師町地内	307,150,000	112,200,000	194,950,000	194,950,000	0	一 般	鈴与建設（株）	4.8.30 6.3.15	関係機関（岸壁利用者） との協議調整に不測の日 数を要したため。
25	港湾改修（国際拠点）事業 【通常】  34-W5905-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地先	48,600,000	0	48,600,000	48,600,000	0	一 般	高橋建設（株）	5.4.18 5.10.31	別途実施中である埋立工 事との調整に不測の日時 を要したため。
26	港湾改修（国際拠点）事業 【通常】  34-W5905-01	清水港	静岡市清水区袖 師町地先	11,510,200	0	11,510,200	11,510,200	0	一 般	鈴与建設（株）	5.3.14 5.11.29	関係機関（岸壁利用者） との協議調整に不測の日 数を要したため。
27	港湾改修（国際拠点）事業 【通常】  34-W5905-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地先	1,768,800	0	1,768,800	1,768,800	0	補 償	中部電力株式会社 総務・広 報・地域共生本部	5.9.29	関係機関（漁業協同組 合）との協議調整に不測 の日数を要したため。
28	港湾改修（国際拠点）事業 【通常】  34-W5905-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地先	1,782,000	0	1,782,000	1,782,000	0	補 償	中部電力株式会社 総務・広 報・地域共生本部	5.3.22 5.4.1	関係機関（漁業協同組 合）との協議調整に不測 の日数を要したため。
29	港湾改修（国際拠点）事業 【通常】  34-W5906-01	清水港	静岡市清水区折 戸地先	132,389,000	0	132,389,000	132,389,000	0	一 般	(株)古川組 静岡支店	5.2.25 5.10.31	関係機関（岸壁利用者） との協議調整に不測の日 数を要したため。
30	港湾改修（国際拠点）事業 【通常】  34-W5906-01	清水港	静岡市清水区袖 師町地先	0	0	0	0	0	一 般	鈴与建設（株）	5.8.15 6.2.29	関係機関（岸壁利用者） との協議調整に不測の日 数を要したため。

## 繰 越 工 事 調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和6年5月31日現在)

整理番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
31	港湾改修（国際拠点）事業 【通常】  34-W5906-01	清水港	静岡市清水区袖師町地先	377,611,000	0	377,611,000	377,611,000	0	一 般	鈴与建設（株）	5.3.14 5.11.29	関係機関（岸壁利用者）との協議調整に不測の日数を要したため。
	港湾改修（国際拠点）事業 【通常】計			934,312,000	112,200,000	822,112,000	822,112,000	0				
32	港湾メンテナンス（統合補助）事業  34-W5841-01	清水港	静岡市清水区横砂地内	27,852,000	0	27,852,000	27,852,000	0	一 般	静和工業（株）	4.12.2 5.6.30	関係機関（埠頭利用者）との協議調整に不測の日数を要したため。
33	港湾メンテナンス（統合補助）事業  34-W5841-01	清水港	静岡市清水区横砂地内	14,148,000	0	14,148,000	14,148,000	0	一 般	静和工業（株）	6.1.19 6.3.15	関係機関（埠頭利用者）との協議調整に不測の日数を要したため。
	港湾メンテナンス（統合補助）事業計			42,000,000	0	42,000,000	42,000,000	0				
34	港湾メンテナンス（港湾改修費補助）事業  34-W5801-01	清水港	静岡市清水区日の出町地内	22,500,000	0	22,500,000	22,500,000	0	随 契	エヌ・ティ・ティ・インフラ ネット（株） 静岡支店	5.7.13 6.2.29	関係機関（共同溝占有者）との協議調整（条件等）に不測の日数を要したため。
35	港湾メンテナンス（港湾改修費補助）事業  34-W5801-01	清水港	静岡市清水区日の出町地内	35,481,091	0	35,481,091	35,481,091	0	随 契	中部電力パワーグリッド （株） 清水営業所	5.7.13 6.2.29	関係機関（共同溝占有者）との協議調整（条件等）に不測の日数を要したため。

# 繰 越 工 事 調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
	港湾メンテナンス（港湾改修費補助）事業計			57,981,091	0	57,981,091	57,981,091	0				
36	防災・安全交付金（重点）【港湾改修事業（局部改良等）】【南トラ】 34-W6551-01	清水港	静岡市清水区興津中町地内	306,000	0	306,000	306,000	0	指名	セントラルコンサルタント（株） 静岡営業所	5.7.12 6.2.29	設計条件について関係機関との協議に不測の日時を要したため。
37	防災・安全交付金（重点）【港湾改修事業（局部改良等）】【南トラ】 34-W6551-01	清水港	静岡市清水区興津中町地内	935,000	0	935,000	935,000	0	随契	セントラルコンサルタント（株） 静岡営業所	5.6.21 5.9.29	設計条件について関係機関との協議に不測の日時を要したため。
	防災・安全交付金（重点）【港湾改修事業（局部改良等）】【南トラ】計			1,241,000	0	1,241,000	1,241,000	0				
38	社会資本整備総合交付金（重点）【緑地等施設整備事業（上物）】 34-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	85,846,000	0	85,846,000	85,846,000	0	一般	鈴与建設（株）	5.9.12 6.3.18	設計条件について関係機関との協議に不測の日時を要したため。
39	社会資本整備総合交付金（重点）【緑地等施設整備事業（上物）】 34-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	39,501,000	0	39,501,000	39,501,000	0	一般	（株）薩川組	5.9.26 6.3.21	別途実施中である埋立工事との調整に不測の日時を要したため。
40	社会資本整備総合交付金（重点）【緑地等施設整備事業（上物）】 34-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	8,129,000	0	8,129,000	8,129,000	0	指名	（株）建設コンサルタントセンター	5.8.1 6.3.15	別途実施中である埋立工事との調整に不測の日時を要したため。

## 繰 越 工 事 調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和6年5月31日 現在)

整理番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
41	社会資本整備総合交付金(重点)【緑地等施設整備事業(上物)】 34-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津中町地内	27,896,000	0	27,896,000	27,896,000	0	随契	(株)都市環境研究所	4.11.15 5.8.31	別途実施中である埋立工事との調整に不測の日時を要したため。
42	社会資本整備総合交付金(重点)【緑地等施設整備事業(上物)】 34-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	4,532,000	0	4,532,000	4,532,000	0	指名	不二総合コンサルタント(株)	5.8.1 5.11.17	設計条件について関係機関との協議に不測の日時を要したため。
43	社会資本整備総合交付金(重点)【緑地等施設整備事業(上物)】 34-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津中町地内	3,036,000	0	3,036,000	3,036,000	0	指名	日本エルダルト(株)	5.7.6 5.10.31	設計条件について関係機関との協議に不測の日時を要したため。
44	社会資本整備総合交付金(重点)【緑地等施設整備事業(上物)】 34-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津本町地内	80,000,000	0	80,000,000	80,000,000	0	一般	(株)薩川組	5.8.15 6.3.21	設計条件について関係機関との協議に不測の日時を要したため。
45	社会資本整備総合交付金(重点)【緑地等施設整備事業(上物)】 34-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	990,000	0	990,000	990,000	0	随契	(株)オリエンタルコンサルタント 静岡事務所	5.7.19 5.9.29	設計条件について関係機関との協議に不測の日時を要したため。
46	社会資本整備総合交付金(重点)【緑地等施設整備事業(上物)】 34-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	9,900,000	0	9,900,000	9,900,000	0	一般	(株)オリエンタルコンサルタント 静岡事務所	5.8.1 6.3.15	別途実施中である埋立工事との調整に不測の日時を要したため。
47	社会資本整備総合交付金(重点)【緑地等施設整備事業(上物)】 34-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	4,325,700	0	4,325,700	4,325,700	0	補償	西日本電信電話株式会社静岡支店	5.12.21	関連工事やふ頭利用者との調整に不測の日時を要したため。
	社会資本整備総合交付金(重点)【緑地等施設整備事業(上物)】計			264,155,700	0	264,155,700	264,155,700	0				
48	社会資本整備総合交付金(重点)【緑地等施設整備事業(下物)】 34-W6651-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	44,646,000	0	44,646,000	44,646,000	0	一般	鈴与建設(株)	5.7.25 6.3.15	別途実施中である埋立工事との調整に不測の日時を要したため。

## 繰 越 工 事 調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
49	社会資本整備総合交付金(重点)【緑地等施設整備事業(下物)】 34-W6651-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	247,301,000	110,000,000	137,301,000	137,301,000	0	一般	鈴与建設(株)	5.2.7 5.10.31	別途実施中である埋立工事との調整に不測の日時を要したため。
	社会資本整備総合交付金(重点)【緑地等施設整備事業(下物)】計			291,947,000	110,000,000	181,947,000	181,947,000	0				
50	防災・安全交付金【高潮対策事業】 34-W2001-01	清水港海岸	静岡市清水区三保地内	120,581,000	0	120,581,000	120,581,000	0	一般	公南建設(株)	5.6.24 6.3.13	関係機関(隣接地権者)との協議調整に不測の日数を要したため。
51	防災・安全交付金【高潮対策事業】 34-W2001-01	清水港海岸	静岡市清水区三保地内	152,328,000	0	152,328,000	152,328,000	0	一般	日東河川工業(株) 静岡営業所	5.2.7 6.3.13	関係機関(隣接地権者)との協議調整に不測の日数を要したため。
52	防災・安全交付金【高潮対策事業】 34-W2001-01	清水港海岸	静岡市清水区新港町地内	6,895,000	0	6,895,000	6,895,000	0	一般	(株)建設コンサルタントセンター	5.10.17 6.3.15	測量業務における関係機関との協議調整(調査方法)に不測の日数を要したため。
53	防災・安全交付金【高潮対策事業】 34-W2011-01	清水港海岸	静岡市清水区三保地内	2,442,000	0	2,442,000	2,442,000	0	指名	(株)建設コンサルタントセンター	5.2.1 5.6.23	関係機関(隣接地権者)との協議調整に不測の日数を要したため。
54	防災・安全交付金【高潮対策事業】 34-W2011-01	清水港海岸	静岡市清水区三保地内	4,037,000	0	4,037,000	4,037,000	0	一般	(株)長大 静岡事務所	5.2.22 5.7.28	設計業務における関係機関との協議調整(設計条件等)に不測の日数を要したため。
55	防災・安全交付金【高潮対策事業】 34-W2011-01	清水港海岸	静岡市清水区新港町地内	7,700,000	0	7,700,000	7,700,000	0	一般	(株)建設コンサルタントセンター	5.9.26 6.1.31	測量業務における関係機関との協議調整(調査方法)に不測の日数を要したため。
56	防災・安全交付金【高潮対策事業】 34-W2011-01	清水港海岸	静岡市清水区新港町地内	38,738,000	0	38,738,000	38,738,000	0	一般	(株)ニュージェック 静岡事務所	5.10.17 6.3.22	設計業務における関係機関との協議調整(設計条件等)に不測の日数を要したため。

## 繰 越 工 事 調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
57	防災・安全交付金【高潮対策事業】 34-W2011-01	清水港海岸	静岡市清水区三保地内	968,000	0	968,000	968,000	0	随契	(株)建設コンサルタントセンター	5.7.29 5.10.3	関係機関(隣接地権者)との協議調整に不測の日数を要したため。
58	防災・安全交付金【高潮対策事業】 34-W2011-01	清水港	静岡市清水区島崎町地先	0	0	0	0	0	指名	(株)ニュージェック 静岡事務所	6.2.9 6.3.22	設計業務における関係機関との協議調整(設計条件等)に不測の日数を要したため。
59	防災・安全交付金【高潮対策事業】 34-W2011-01	清水港海岸	静岡市清水区新港町地内	24,092,000	0	24,092,000	24,092,000	0	一般	(株)建設コンサルタントセンター	5.10.17 6.3.15	調査業務における関係機関との協議調整(調査日)に不測の日数を要したため。
60	防災・安全交付金【高潮対策事業】 34-W2011-01	清水港海岸	静岡市清水区三保地内	4,777,980	0	4,777,980	4,777,980	0	補償	株式会社アイ・テック	5.8.18	関連工事やふ頭利用者との調整に不測の日時を要したため。
61	防災・安全交付金【高潮対策事業】 34-W2011-01	清水港海岸	静岡市清水区三保地内	1,439,300	0	1,439,300	1,439,300	0	補償	西日本電信電話株式会社静岡支店	5.8.31 6.2.29	関連工事やふ頭利用者との調整に不測の日時を要したため。
62	防災・安全交付金【高潮対策事業】 34-W2011-01	清水港海岸	静岡市清水区三保地内	806,300	0	806,300	806,300	0	補償	中部電力パワーグリッド株式会社清水営業所	5.6.9 5.9.29	関連工事やふ頭利用者との調整に不測の日時を要したため。
	防災・安全交付金【高潮対策事業】計			364,804,580	0	364,804,580	364,804,580	0				
63	津波対策緊急事業 34-W2901-01	清水港海岸	静岡市清水区日の出町地内	12,922,000	0	12,922,000	12,922,000	0	一般	(株)ニュージェック 静岡事務所	5.8.22 6.3.18	設計業務における関係機関との協議調整(設計条件等)に不測の日数を要したため。
64	津波対策緊急事業 34-W2901-01	清水港海岸	静岡市清水区港町地内	7,922,000	0	7,922,000	7,922,000	0	指名	鈴与建設(株)	5.10.17 6.3.22	設計業務における関係機関との協議調整(設計条件等)に不測の日数を要したため。

# 繰 越 工 事 調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
65	津波対策緊急事業  34-W2901-01	清水港	静岡市清水区港 町地内	86,603,000	35,800,000	50,803,000	50,803,000	0	一 般	鈴与建設（株）	4.10.8 5.6.20	設計業務における関係機 関との協議調整（設計条 件等）に不測の日数を要 したため。
66	津波対策緊急事業  34-W2901-01	清水港	静岡市清水区入 船町地内	13,068,000	0	13,068,000	13,068,000	0	一 般	(株)ニュージェック 静岡 事務所	5.6.27 5.10.31	設計業務における関係機 関との協議調整（設計条 件等）に不測の日数を要 したため。
67	津波対策緊急事業  34-W2901-01	清水港	静岡市清水区港 町地内	199,485,000	85,800,000	113,685,000	113,685,000	0	一 般	鈴与建設（株）	4.9.3 5.5.15	設計業務における関係機 関との協議調整（設計条 件等）に不測の日数を要 したため。
68	津波対策緊急事業  34-W2911-01	清水港海岸	静岡市清水区日 の出町地内	40,502,000	0	40,502,000	40,502,000	0	一 般	(株)ニュージェック 静岡 事務所	5.8.22 6.3.18	設計業務における関係機 関との協議調整（設計条 件等）に不測の日数を要 したため。
69	津波対策緊急事業  34-W2911-01	清水港海岸	静岡市清水区日 の出町地内	13,896,000	0	13,896,000	13,896,000	0	一 般	(株)ニュージェック 静岡 事務所	5.8.22 6.3.18	設計業務における関係機 関との協議調整（設計条 件等）に不測の日数を要 したため。
70	津波対策緊急事業  34-W2911-01	清水港海岸	静岡市清水区港 町地内	45,602,000	0	45,602,000	45,602,000	0	指 名	鈴与建設（株）	5.10.17 6.3.22	設計業務における関係機 関との協議調整（設計条 件等）に不測の日数を要 したため。
	津波対策緊急事業計			420,000,000	121,600,000	298,400,000	298,400,000	0				
71	海岸メンテナンス事業  34-W2611-01	清水港	静岡市清水区三 保地内	12,541,200	0	12,541,200	12,541,200	0	一 般	(株)建設コンサルタントセ ンター	6.1.19 6.3.22	国補正予算のため（R5. 2.13箇所付け）。
72	海岸メンテナンス事業  34-W2611-01	清水港	静岡市清水区袖 師町地先	10,098,000	0	10,098,000	10,098,000	0	一 般	(株)建設コンサルタントセ ンター	6.1.19 6.3.22	国補正予算のため（R5. 2.13箇所付け）。

## 繰 越 工 事 調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
73	海岸メンテナンス事業  34-W2611-01	清水港	静岡市清水区折戸地先	6,105,000	0	6,105,000	6,105,000	0	指名	日本海洋調査（株）	6.1.16 6.3.22	国補正予算のため（R5.2.13箇所付け）。
74	海岸メンテナンス事業  34-W2611-01	清水港	静岡市清水区興津中町地内	8,283,000	0	8,283,000	8,283,000	0	指名	（株）ジーベック	5.12.26 6.3.22	国補正予算のため（R5.2.13箇所付け）。
75	海岸メンテナンス事業  34-W2611-01	清水港	静岡市清水区清水港港内地内	6,325,000	0	6,325,000	6,325,000	0	指名	（株）建設コンサルタントセンター	5.11.8 6.3.15	国補正予算のため（R5.2.13箇所付け）。
76	海岸メンテナンス事業  34-W2611-01	清水港	静岡市清水区清水港港内地内	15,928,000	0	15,928,000	15,928,000	0	一般	（株）建設コンサルタントセンター	5.9.16 6.3.11	国補正予算のため（R5.2.13箇所付け）。
77	海岸メンテナンス事業  34-W2611-01	清水港	静岡市清水区清水港港内地先	9,900,000	0	9,900,000	9,900,000	0	一般	（株）建設コンサルタントセンター	5.9.16 6.3.8	国補正予算のため（R5.2.13箇所付け）。
	海岸メンテナンス事業計			69,180,200	0	69,180,200	69,180,200	0				
78	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】  34-W2504-01	清水港海岸	静岡市清水区折戸地先	1,073,000	0	1,073,000	1,073,000	0	一般	大日本ダイヤコンサルタント（株） 静岡事務所	5.3.18 6.3.22	設計業務における関係機関との協議調整（設計条件等）に不測の日数を要したため。
79	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】  34-W2504-01	清水港海岸	静岡市清水区袖師町地先	3,191,000	0	3,191,000	3,191,000	0	一般	セントラルコンサルタント（株） 静岡営業所	5.7.15 6.3.18	設計業務における関係機関との協議調整（設計条件等）に不測の日数を要したため。
80	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】  34-W2504-01	清水港海岸	静岡市清水区折戸地先	65,736,000	0	65,736,000	65,736,000	0	一般	鈴与建設（株）	5.2.4 5.7.31	

# 繰越工事調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和6年5月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
81	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】 34-W2511-01	清水港海岸	静岡市清水区袖師町地先	35,144,000	0	35,144,000	35,144,000	0	一般	セントラルコンサルタント(株) 静岡営業所	5.7.15 6.3.18	設計業務における関係機関との協議調整(設計条件等)に不測の日数を要したため。
82	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】 34-W2511-01	清水港海岸	静岡市清水区清開地内	42,339,000	0	42,339,000	42,339,000	0	一般	中央コンサルタント(株) 静岡事務所	5.2.28 6.3.15	設計業務における関係機関との協議調整(設計条件等)に不測の日数を要したため。
83	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】 34-W2511-01	清水港海岸	静岡市清水区折戸地先	16,170,000	0	16,170,000	16,170,000	0	一般	(株)ニュージェック 静岡事務所	5.9.16 6.3.15	設計業務における関係機関との協議調整(設計条件等)に不測の日数を要したため。
84	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】 34-W2511-01	清水港海岸	静岡市清水区折戸地先	130,768,000	0	130,768,000	130,768,000	0	一般	青木建設(株)	5.7.25 6.1.17	関係機関との協議調整に不測の日数を要したため。
85	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】 34-W2511-01	清水港海岸	静岡市清水区清開地内	11,759,000	0	11,759,000	11,759,000	0	一般	(株)建設コンサルタントセンター	5.6.27 5.9.29	関係機関との協議調整に不測の日数を要したため。
86	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】 34-W2511-01	清水港海岸	静岡市清水区折戸地先	17,435,000	0	17,435,000	17,435,000	0	一般	(株)建設コンサルタントセンター	5.11.10 6.3.15	関係機関との協議調整に不測の日数を要したため。
87	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】 34-W2511-01	清水港海岸	静岡市清水区折戸地先	44,154,000	0	44,154,000	44,154,000	0	一般	鈴与建設(株)	5.11.10 6.3.15	関係機関との協議調整に不測の日数を要したため。
88	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】 34-W2511-01	清水港海岸	静岡市清水区折戸地先	15,350,000	0	15,350,000	15,350,000	0	一般	大日本ダイヤコンサルタント(株) 静岡事務所	5.3.18 6.3.22	設計業務における関係機関との協議調整(設計条件等)に不測の日数を要したため。
89	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】 34-W2511-01	清水港海岸	静岡市清水区日の出町地内	1,881,000	0	1,881,000	1,881,000	0	指名	(株)ODAMAKI	5.12.5 6.3.15	コロナ禍による半導体等資材需給逼迫の影響により、盤内改造で使用する過電流継電器及び地絡方向継電器の納期が遅延したため。
	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】計			385,000,000	0	385,000,000	385,000,000	0				

## 繰 越 工 事 調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
90	県単独港湾海岸環境整備事業 33-W7013-01	清水港	静岡市清水区日 の出町地内	78,491	0	78,491	78,491	0	随契	エヌ・ティ・ティ・インフラ ネット（株） 静岡支店	5.7.13 6.2.29	関係機関（共同溝占有者）との協議調整（条件）に不測の日数を要したため。
91	県単独港湾海岸環境整備事業 33-W7013-01	清水港	静岡市清水区日 の出町地内	4,873,509	0	4,873,509	4,873,509	0	随契	中部電力パワーグリッド （株） 清水営業所	5.7.13 6.2.29	関係機関（共同溝占有者）との協議調整（条件）に不測の日数を要したため。
	県単独港湾海岸環境整備事業計			4,952,000	0	4,952,000	4,952,000	0				
92	港湾現況等調査 34-W1601-01	清水港	静岡市清水区興 津清見寺町地内	72,000	0	72,000	72,000	0	指名	静岡コンサルタント（株）	5.10.12 6.2.29	設計条件について関係機関との協議に不測の日時を要したため。
93	港湾現況等調査 34-W1601-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地内	3,784,000	0	3,784,000	3,784,000	0	指名	静岡コンサルタント（株）	4.9.14 5.9.29	設計条件について関係機関との協議に不測の日時を要したため。
94	港湾現況等調査 34-W1601-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地内	144,000	0	144,000	144,000	0	指名	セントラルコンサルタント （株） 静岡営業所	5.7.12 6.2.29	設計条件について関係機関との協議に不測の日時を要したため。
95	港湾現況等調査 34-W1602-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地内	0	0	0	0	0	指名	静岡コンサルタント（株）	4.9.14 5.9.29	設計条件について関係機関との協議に不測の日時を要したため。
96	港湾現況等調査 34-W1602-01	清水港	静岡市清水区興 津清見寺町地内	0	0	0	0	0	指名	静岡コンサルタント（株）	5.10.12 6.2.29	設計条件について関係機関との協議に不測の日時を要したため。

## 繰 越 工 事 調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
97	港湾現況等調査  34-W1602-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地内	3,678,000	0	3,678,000	3,678,000	0	指 名	セントラルコンサルタント (株) 静岡営業所	5.7.12 6.2.29	設計条件について関係機 関との協議に不測の日時 を要したため。
98	港湾現況等調査  34-W1603-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地先	800,000	0	800,000	800,000	0	指 名	静岡コンサルタント(株)	5.8.30 6.3.12	設計条件について関係機 関との協議に不測の日時 を要したため。
99	港湾現況等調査  34-W1603-01	清水港	静岡市清水区港 町地内	935,000	0	935,000	935,000	0	随 契	(株)都市環境研究所	5.8.30 5.12.15	関係機関（隣接開発者、 学識経験者）との協議調 整（デザイン）に不測の 日数を要したため。
100	港湾現況等調査  34-W1603-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地内	1,515,000	0	1,515,000	1,515,000	0	指 名	セントラルコンサルタント (株) 静岡営業所	5.7.12 6.2.29	設計条件について関係機 関との協議に不測の日時 を要したため。
101	港湾現況等調査  34-W1603-01	清水港	静岡市清水区港 町地内	2,750,000	0	2,750,000	2,750,000	0	一 般	鈴与建設(株)	5.3.25 5.8.25	関係機関（隣接開発者、 学識経験者）との協議調 整（デザイン）に不測の 日数を要したため。
	港湾現況等調査計			13,678,000	0	13,678,000	13,678,000	0				
102	県土強靱化対策事業（港湾）  34-W8614-01	清水港	静岡市清水区日 の出町地先	5,113,000	0	5,113,000	5,113,000	0	随 契	(株)古川組 静岡支店	4.11.16 5.8.14	関係機関（埠頭利用者） との協議調整に不測の日 数を要したため。
103	県土強靱化対策事業（港湾）  34-W8617-01	清水港	静岡市清水区横 砂地先	45,719,950	0	45,719,950	45,719,950	0	一 般	(株)古川組 静岡支店	5.12.19 6.3.15	関係機関（埠頭利用者） との協議調整に不測の日 数を要したため。
104	県土強靱化対策事業（港湾）  34-W8617-01	清水港	静岡市清水区横 砂地先	9,079,000	0	9,079,000	9,079,000	0	随 契	(株)古川組 静岡支店	4.11.16 5.6.30	関係機関（埠頭利用者） との協議調整に不測の日 数を要したため。

□□□□□□

## 繰越工事調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和6年5月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	県土強靱化対策事業(港湾)計			59,911,950	0	59,911,950	59,911,950	0				
105	清水港海づり公園代替施設整備事業(受託)  34-W6661-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	253,440,000	0	253,440,000	253,440,000	0	一般	鈴与建設(株)	5.3.25 6.2.16	別途実施中である埋立工事との調整に不測の日時を要したため。
	清水港海づり公園代替施設整備事業(受託)計			253,440,000	0	253,440,000	253,440,000	0				
	(02)港湾建設費計			3,625,890,646	396,550,000	3,229,340,646	3,229,340,646	0				

□□□□□

## 繰 越 工 事 調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和6年5月31日現在)

整理番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
106	4年港湾災害復旧  34-W3105-01	清水港	静岡市清水区横砂地先	33,715,000	0	33,715,000	33,715,000	0	随契	(株)古川組 静岡支店	4.11.16 5.6.30	関係機関（埠頭利用者）との協議調整に不測の日数を要したため。
107	4年港湾災害復旧  34-W3106-01	清水港	静岡市清水区日の出町地先	14,589,000	0	14,589,000	14,589,000	0	随契	(株)古川組 静岡支店	4.11.16 5.8.14	関係機関（埠頭利用者）との協議調整に不測の日数を要したため。
	4年港湾災害復旧計			48,304,000	0	48,304,000	48,304,000	0				
	(02)現年災害土木復旧費計			48,304,000	0	48,304,000	48,304,000	0				

## 繰越工事調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和6年5月31日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
108	港湾施設保全推進事業費（清水港）  34-W4751-01	清水港	静岡市清水区島崎町地内	7,722,000	0	7,722,000	7,722,000	0	指名	静岡コンサルタント（株）	4.9.14 5.6.30	関係機関との調整に不測の日数を要したため。
109	港湾施設保全推進事業費（清水港）  34-W4751-01	清水港	静岡市清水区清水港港内地内	2,827,000	0	2,827,000	2,827,000	0	指名	日本海洋調査（株）	5.10.24 6.3.22	関係機関との調整に不測の日数を要したため。
	港湾施設保全推進事業費（清水港）計			10,549,000	0	10,549,000	10,549,000	0				
110	基本施設修繕（清水港）  34-W3521-01	清水港	静岡市清水区袖師町地内	9,850,000	0	9,850,000	9,850,000	0	一般	鈴与建設（株）	4.8.30 6.3.15	関係機関（埠頭利用者）との協議調整に不測の日数を要したため。
111	基本施設修繕（清水港）  34-W3521-01	清水港	静岡市清水区横砂地先	10,061,470	0	10,061,470	10,061,470	0	随契	（株）古川組 静岡支店	4.11.16 5.6.30	関係機関（岸壁及び施設利用者）との協議調整に不測の日数を要したため。
	基本施設修繕（清水港）計			19,911,470	0	19,911,470	19,911,470	0				
112	低環境負荷型業務艇  34-W8551-01	清水港	静岡市清水区日の出町地内	4,829,000	0	4,829,000	4,829,000	0	一般	一般財団法人日本造船技術センター	4.12.7 6.3.15	先進技術による設計であったことから実績も少なく、メーカー等の仕様の調整に不測の日時を要したため。

## 繰越工事調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和6年5月31日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	低環境負荷型業務艇計			4,829,000	0	4,829,000	4,829,000	0				
113	清水港保安対策事業費  34-W0103-05	清水港	静岡市清水区興津清見寺町地内	29,000,000	19,000,000	10,000,000	10,000,000	0	一般	(株) 薩川組	4.12.24 5.12.15	台風15号の影響で関連舗装工事の着工が遅れ、本工事の施工が行えないため。
	清水港保安対策事業費計			29,000,000	19,000,000	10,000,000	10,000,000	0				
	(01) 清水港港湾管理費計			64,289,470	19,000,000	45,289,470	45,289,470	0				

# 繰 越 工 事 調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和6年5月31日現在)

整理番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
114	富士見都市再開発等用地整備 事業(清水港)  34-W5513-01	清水港	静岡市清水区清 開地先	5,590,000	0	5,590,000	5,590,000	0	指 名	(株)建設コンサルタントセ ンター	5.11.17 6.3.15	登記簿等の確認の際、法 務局側の処理に不測の日 数を要したため。
115	富士見都市再開発等用地整備 事業(清水港)  34-W5513-01	清水港	静岡市清水区清 開地内	4,070,000	0	4,070,000	4,070,000	0	指 名	(株)建設コンサルタントセ ンター	5.11.17 6.3.15	関係機関(埠頭利用者) との協議調整に不測の日 数を要したため。
116	富士見都市再開発等用地整備 事業(清水港)  34-W5513-01	清水港	静岡市清水区清 開地内	10,340,000	0	10,340,000	10,340,000	0	一 般	(株)建設コンサルタントセ ンター	5.1.12 5.5.31	関係機関(埠頭利用者) との協議調整に不測の日 数を要したため。
	富士見都市再開発等用地整備 事業(清水港)計			20,000,000	0	20,000,000	20,000,000	0				
117	富士見荷役機械整備事業(清 水港)  34-W5501-01	清水港	静岡市清水区清 開地内	94,930,000	0	94,930,000	94,930,000	0	一 般	(株)静岡日立	4.7.5 5.7.18	コロナ禍による半導体等資 材需給逼迫の影響により、 盤内改造で使用する過電流 継電器及び地絡方向継電器 の納期が遅延したため。
118	富士見荷役機械整備事業(清 水港)  34-W5521-02	清水港	静岡市清水区清 開地内	1,804,000	0	1,804,000	1,804,000	0	一 般	(株)静岡日立	4.7.5 5.7.18	コロナ禍による半導体等資 材需給逼迫の影響により、 盤内改造で使用する過電流 継電器及び地絡方向継電器 の納期が遅延したため。
119	富士見荷役機械整備事業(清 水港)  34-W5521-02	清水港	静岡市清水区清 開地内	6,859,000	0	6,859,000	6,859,000	0	一 般	住友重機械搬送システム (株)	5.6.6 6.2.9	コロナ禍による半導体等資 材需給逼迫の影響により、 盤内改造で使用する過電流 継電器及び地絡方向継電器 の納期が遅延したため。
120	富士見荷役機械整備事業(清 水港)  34-W5525-01	清水港	静岡市清水区清 開地内	130,000,000	0	130,000,000	130,000,000	0	一 般	住友重機械搬送システム (株)	5.7.13 6.12.16	関係機関(荷役利用者)と の協議調整に不測の日数を 要したため。
	富士見荷役機械整備事業(清 水港)計			233,593,000	0	233,593,000	233,593,000	0				

## 繰 越 工 事 調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和6年5月31日現在)

整理番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
121	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 34-W5510-01	清水港	静岡市清水区興津清見寺町地内	16,465,000	0	16,465,000	16,465,000	0	一般	産業建設（株）	5.12.19 6.3.15	荷役利用者と補修箇所の決定に不測の日数を要したため。
122	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 34-W5511-01	清水港	静岡市清水区興津本町地先	2,841,800	0	2,841,800	2,841,800	0	一般	(有)望月建設工業	4.10.4 5.8.7	受注者が台風15号対応のため現場着手が遅延したため。
123	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 34-W5511-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	49,592,000	0	49,592,000	49,592,000	0	一般	鈴与建設（株）	5.2.7 5.10.31	別途実施中である埋立工事との調整に不測の日時を要したため。
124	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 34-W5511-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	8,719,000	0	8,719,000	8,719,000	0	一般	高橋建設（株）	5.4.18 5.10.31	別途実施中である埋立工事との調整に不測の日時を要したため。
125	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 34-W5511-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	129,476,200	0	129,476,200	129,476,200	0	一般	鈴与建設（株）	5.7.25 6.3.15	別途実施中である埋立工事との調整に不測の日時を要したため。
	新興津ふ頭用地整備事業（清水港）計			207,094,000	0	207,094,000	207,094,000	0				
126	新興津都市再開発等用地整備事業（清水港） 33-W5502-01	清水港	静岡市清水区興津本町地先	21,300,200	21,300,200	0	0	0	一般	(有)望月建設工業	4.10.4 5.8.7	受注者が台風15号対応のため現場着手が遅延したため。

# 繰 越 工 事 調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和 6年 5月31日 現在)

整理番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
127	新興津都市再開発等用地整備事業（清水港）	清水港	静岡市清水区興津本町地先	30,000,000	2,409,800	27,590,200	27,590,200	0	一 般	(有) 望月建設工業	4.10.4 5.8.7	受注者が台風15号対応のため現場着手が遅延したため。
	34-W5502-01											
	新興津都市再開発等用地整備事業（清水港）計			51,300,200	23,710,000	27,590,200	27,590,200	0				
128	袖師ふ頭用地整備事業（清水港）	清水港	静岡市清水区横砂地内	1,254,000	0	1,254,000	1,254,000	0	指 名	(株) ODAMAKI	5.8.1 5.11.30	荷役利用者と補修箇所の決定に不測の日数を要したため。
	34-W5505-01											
129	袖師ふ頭用地整備事業（清水港）	清水港	静岡市清水区興津清見寺町地内	17,068,000	0	17,068,000	17,068,000	0	一 般	産業建設（株）	5.12.19 6.3.15	荷役利用者と補修箇所の決定に不測の日数を要したため。
	34-W5505-01											
130	袖師ふ頭用地整備事業（清水港）	清水港	静岡市清水区横砂地内	78,507,000	28,330,000	50,177,000	50,177,000	0	一 般	静和工業（株）	4.11.15 5.11.30	荷役利用者と補修箇所の決定に不測の日数を要したため。
	34-W5505-01											
131	袖師ふ頭用地整備事業（清水港）	清水港	静岡市清水区横砂地内	67,650,000	25,900,000	41,750,000	41,750,000	0	一 般	鈴与建設（株）	5.1.20 5.12.20	荷役利用者と補修箇所の決定に不測の日数を要したため。
	34-W5505-01											
132	袖師ふ頭用地整備事業（清水港）	清水港	静岡市清水区横砂地内	9,831,000	0	9,831,000	9,831,000	0	一 般	(株) 建設コンサルタントセンター	5.8.5 6.3.15	荷役利用者と補修箇所の決定に不測の日数を要したため。
	34-W5505-01											
	袖師ふ頭用地整備事業（清水港）計			174,310,000	54,230,000	120,080,000	120,080,000	0				

## 繰 越 工 事 調

(令和4年度から令和5年度へ繰越分)  
(令和6年5月31日現在)

整理番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
133	興津ふ頭用地整備事業(清水港)	清水港	静岡市清水区興津清見寺町地内	3,630,000	0	3,630,000	3,630,000	0	指名	(株)建設コンサルタントセンター	4.12.27 6.1.31	荷役利用者と補修箇所の決定に不測の日数を要したため。
	34-W5515-01											
134	興津ふ頭用地整備事業(清水港)	清水港	静岡市清水区興津清見寺町地内	8,338,000	3,290,000	5,048,000	5,048,000	0	指名	(株)望月土木	5.3.14 5.9.29	荷役利用者と補修箇所の決定に不測の日数を要したため。
	34-W5515-01											
135	興津ふ頭用地整備事業(清水港)	清水港	静岡市清水区興津清見寺町地内	20,603,000	0	20,603,000	20,603,000	0	一般	静和工業(株)	4.11.3 5.6.30	隣接する別途工事との調整に不測の日時を要したため。
	34-W5515-01											
136	興津ふ頭用地整備事業(清水港)	清水港	静岡市清水区興津清見寺町地内	5,000,305	0	5,000,305	5,000,305	0	一般	鈴与建設(株)	5.7.19 5.12.15	関係機関(土地所有者等)との協議調整(条件等)に不測の日数を要したため。
	34-W5515-01											
137	興津ふ頭用地整備事業(清水港)	清水港	静岡市清水区興津清見寺町地内	18,908,000	0	18,908,000	18,908,000	0	一般	(株)薩川組	4.12.24 5.12.15	別途工事との調整に不測の日時を要したため。
	34-W5515-02											
138	興津ふ頭用地整備事業(清水港)	清水港	静岡市清水区興津清見寺町地内	59,139,295	0	59,139,295	59,139,295	0	一般	富士通Japan(株) 静岡公共ビジネス部	5.3.18 6.2.15	台風15号の影響で関連舗装工事の着工が遅れ、本工事の施工が行えないため。
	34-W5515-02											
	興津ふ頭用地整備事業(清水港)計			115,618,600	3,290,000	112,328,600	112,328,600	0				
				801,915,800	81,230,000	720,685,800	720,685,800	0				





## 繰 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)  
(令和7年2月28日現在)

整理番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
2	社会資本整備総合交付金【港湾改修事業(局部改良等)】  35-W6201-01	清水港	静岡市清水区折戸地先	12,259,000	0	12,259,000	12,259,000	0	一般	(株)建設コンサルタントセンター	6.6.27 6.11.29	調査時期について、関係者と調整を行ったため。
3	社会資本整備総合交付金【港湾改修事業(局部改良等)】  35-W6202-01	清水港	静岡市清水区三保地先	20,207,000	0	20,207,000	20,207,000	0	一般	(株)建設コンサルタントセンター	6.3.28 6.9.24	調査時期について、関係者と調整を行ったため。
4	社会資本整備総合交付金【港湾改修事業(局部改良等)】  35-W6202-01	清水港	静岡市清水区三保地先	12,315,000	0	12,315,000	5,200,000	7,115,000	一般	中央コンサルタンツ(株)静岡事務所	6.7.23 7.3.14	関係機関との調整に不測の日数を要したため。
5	社会資本整備総合交付金【港湾改修事業(局部改良等)】  35-W6202-01	清水港	静岡市清水区三保地先	19,976,000	0	19,976,000	19,976,000	0	一般	(株)建設コンサルタントセンター	6.3.28 6.9.24	調査時期について、関係者と調整を行ったため。
6	社会資本整備総合交付金【港湾改修事業(局部改良等)】  35-W6202-01	清水港	静岡市清水区三保地先	7,502,000	0	7,502,000	7,502,000	0	一般	(株)建設コンサルタントセンター	6.6.27 6.10.31	調査時期について、関係者と調整を行ったため。
	社会資本整備総合交付金【港湾改修事業(局部改良等)】計			72,259,000	0	72,259,000	65,144,000	7,115,000				
7	広域連携(愛知静岡)【改良(統合補助)】  35-W6962-01	清水港	静岡市清水区三保地先	8,778,000	0	8,778,000	8,778,000	0	指名	(株)建設コンサルタントセンター	6.6.28 6.11.29	関係機関(栈橋利用者)との協議調整に不測の日数を要したため。
8	広域連携(愛知静岡)【改良(統合補助)】  35-W6962-01	清水港	静岡市清水区三保地先	20,306,000	0	20,306,000	6,000,000	14,306,000	一般	三井共同建設コンサルタント(株)静岡営業所	6.7.23 7.3.14	関係機関(栈橋利用者)との協議調整に不測の日数を要したため。
9	広域連携(愛知静岡)【改良(統合補助)】  35-W6962-01	清水港	静岡市清水区三保地内	916,000	0	916,000	0	916,000	指名	(株)建設コンサルタントセンター	6.10.23 7.3.17	関係機関(栈橋利用者)との協議調整に不測の日数を要したため。

## 繰 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)  
(令和7年2月28日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
	広域連携（愛知静岡）【改良 （統合補助）】計			30,000,000	0	30,000,000	14,778,000	15,222,000				
10	広域連携（山梨静岡）【改良 （統合補助）】  35-W6921-01	清水港	静岡市清水区港 町地内	21,003,000	0	21,003,000	21,003,000	0	一 般	駿河緑地造成（株）	6.3.28 6.10.24	R6ゼロ債発注のため。
11	広域連携（山梨静岡）【改良 （統合補助）】  35-W6921-01	清水港	静岡市清水区港 町地内	33,737,000	0	33,737,000	33,737,000	0	一 般	協和サンシンエンジニアリン グ（株）	5.7.19 6.7.16	色彩協議により不測の日 数を要したため。
12	広域連携（山梨静岡）【改良 （統合補助）】  35-W6921-01	清水港	静岡市清水区港 町地内	48,500,000	18,100,000	30,400,000	30,400,000	0	一 般	鈴与建設（株）	5.9.16 6.5.31	色彩協議により不測の日 数を要したため。
	広域連携（山梨静岡）【改良 （統合補助）】計			103,240,000	18,100,000	85,140,000	85,140,000	0				
13	港湾改修（国際拠点）事業 【通常】  35-W5904-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地先	3,071,000	0	3,071,000	3,071,000	0	一 般	（株）古川組 静岡支店	6.7.5 7.1.10	隣接工事との作業船の工 程調整を行ったため。
14	港湾改修（国際拠点）事業 【通常】  35-W5904-01	清水港	静岡市清水区興 津中町地先	295,592,000	116,600,000	178,992,000	178,992,000	0	一 般	高橋建設（株）	5.8.15 6.6.10	隣接工事との作業船の工 程調整を行ったため。

## 繰 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)  
(令和7年2月28日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
15	港湾改修（国際拠点）事業 【通常】  35-W5905-01	清水港	静岡市清水区袖師町地先	86,704,200	0	86,704,200	86,704,200	0	一 般	鈴与建設（株）	6.5.28 6.12.16	別途実施中である関連工事（地盤改良）との調整に不測の日時を要したため。
16	港湾改修（国際拠点）事業 【通常】  35-W5905-01	清水港	静岡市清水区袖師町地先	291,280,000	108,400,000	182,880,000	182,880,000	0	一 般	鈴与建設（株）	5.12.5 6.6.28	別途実施中である関連工事（地盤改良）との調整に不測の日時を要したため。
17	港湾改修（国際拠点）事業 【通常】  35-W5906-01	清水港	静岡市清水区袖師町地先	200,000,000	0	200,000,000	200,000,000	0	一 般	鈴与建設（株）	6.3.28 6.11.29	国補正予算のため。
	港湾改修（国際拠点）事業 【通常】計			876,647,200	225,000,000	651,647,200	651,647,200	0				
18	港湾メンテナンス（港湾施設改良費補助）事業  35-W5823-01	清水港	静岡市清水区横砂地内	60,000,000	21,640,000	38,360,000	38,360,000	0	一 般	静和工業（株）	6.1.19 6.7.31	関係機関（埠頭使用者）との協議調整に不測の日数を要したため。
	港湾メンテナンス（港湾施設改良費補助）事業計			60,000,000	21,640,000	38,360,000	38,360,000	0				
19	港湾メンテナンス（統合補助）事業  35-W5841-01	清水港	静岡市清水区横砂地内	28,653,000	0	28,653,000	13,070,000	15,583,000	一 般	岡田工業（株）	6.9.14 7.2.21	関係機関（埠頭使用者）との協議調整に不測の日数を要したため

□□□□□□

## 繰 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)  
(令和7年2月28日現在)

整理番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
20	港湾メンテナンス(統合補助)事業 35-W5843-01	清水港	静岡市清水区清開地先	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0	一般	(株)センク21 静岡事務所	6.6.27 6.12.18	関係機関(岸壁利用者)との協議調整に不測の日数を要したため。
21	港湾メンテナンス(統合補助)事業 35-W5844-01	清水港	静岡市清水区清開地先	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0	一般	(株)センク21 静岡事務所	6.6.27 6.12.18	関係機関(岸壁利用者)との協議調整に不測の日数を要したため。
22	港湾メンテナンス(統合補助)事業 35-W5871-01	清水港	静岡市清水区島崎町地先	40,370,000	0	40,370,000	40,370,000	0	一般	鈴与建設(株)	6.3.22 6.9.6	関係機関(岸壁利用者)との協議調整に不測の日数を要したため。
23	港湾メンテナンス(統合補助)事業 35-W5871-01	清水港	静岡市清水区島崎町地先	1,630,000	0	1,630,000	1,630,000	0	随契	(株)フタバコーケン	6.10.5 7.2.7	関係機関(岸壁利用者)との協議調整に不測の日数を要したため。
	港湾メンテナンス(統合補助)事業計			85,653,000	0	85,653,000	70,070,000	15,583,000				
24	港湾メンテナンス(港湾改修費補助)事業 35-W5801-01	清水港	静岡市清水区日の出町地内	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0	一般	鈴与建設(株)	6.3.7 6.8.9	関係機関(クルーズ関係者等)との協議に不測の日数を要したため。
	港湾メンテナンス(港湾改修費補助)事業計			30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0				

# 繰 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
25	防災・安全交付金(重点) 【港湾改修事業(局部改良等)】【南トラ】 34-W6551-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	47,150,000	0	47,150,000	30,617,000	16,533,000	一般	鈴与建設(株)	6.6.18 7.3.21	工事を受託する静岡国道事務所において、桁落下事故が発生し、協議が中断かつ本現場でも安全対策を再チェックすることになったため。
26	防災・安全交付金(重点) 【港湾改修事業(局部改良等)】【南トラ】 34-W6551-01	清水港	静岡市清水区興津中町地内	94,842,000	0	94,842,000	45,300,000	49,542,000	一般	鈴与建設(株)	6.5.3 7.3.17	工事を受託する静岡国道事務所において、桁落下事故が発生し、協議が中断かつ本現場でも安全対策を再チェックすることになったため。
27	防災・安全交付金(重点) 【港湾改修事業(局部改良等)】【南トラ】 34-W6551-01	清水港	静岡市清水区興津中町地内	1,925,000	0	1,925,000	1,925,000	0	一般	昭和設計(株)	6.8.20 6.12.10	工事を受託する静岡国道事務所において、桁落下事故が発生し、協議が中断かつ本現場でも安全対策を再チェックすることになったため。
28	防災・安全交付金(重点) 【港湾改修事業(局部改良等)】【南トラ】 35-W6551-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	88,194,000	0	88,194,000	44,623,000	43,571,000	一般	鈴与建設(株)	6.6.18 7.3.21	工事を受託する静岡国道事務所において、桁落下事故が発生し、協議が中断かつ本現場でも安全対策を再チェックすることになったため。
29	防災・安全交付金(重点) 【港湾改修事業(局部改良等)】【南トラ】 35-W6551-01	清水港	静岡市清水区興津中町地内	1,806,000	0	1,806,000	1,806,000	0	一般	鈴与建設(株)	6.10.1 7.3.17	工事を受託する静岡国道事務所において、桁落下事故が発生し、協議が中断かつ本現場でも安全対策を再チェックすることになったため。
	防災・安全交付金(重点) 【港湾改修事業(局部改良等)】【南トラ】計			233,917,000	0	233,917,000	124,271,000	109,646,000				
31	社会資本整備総合交付金(重点) 【緑地等施設整備事業(上物)】 35-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津中町地内	4,642,000	0	4,642,000	4,642,000	0	一般	静岡コンサルタント(株)	6.6.27 6.11.29	関係機関との協議に不測の日時が発生したため。
32	社会資本整備総合交付金(重点) 【緑地等施設整備事業(上物)】 35-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	2,915,000	0	2,915,000	2,915,000	0	指名	(株)建設コンサルタントセンター	6.5.2 6.10.31	関係機関との協議に不測の日時が発生したため。
33	社会資本整備総合交付金(重点) 【緑地等施設整備事業(上物)】 35-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	9,515,000	0	9,515,000	9,515,000	0	指名	(株)建設コンサルタントセンター	6.6.28 7.1.31	関係機関との協議に不測の日時が発生したため。

## 繰 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
34	社会資本整備総合交付金（重点）【緑地等施設整備事業（上物）】 35-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	94,760,000	0	94,760,000	94,760,000	0	一 般	(株)望月土木	6.6.7 6.12.20	別途実施中の埋立工事と工程調整を行ったため。
35	社会資本整備総合交付金（重点）【緑地等施設整備事業（上物）】 35-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津清見寺町地内	9,669,000	0	9,669,000	9,669,000	0	指 名	(株)建設コンサルタントセンター	5.7.12 6.6.28	関係機関との協議に不測の日時が発生したため。
36	社会資本整備総合交付金（重点）【緑地等施設整備事業（上物）】 35-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津清見寺町地内	7,788,000	2,110,000	5,678,000	5,678,000	0	指 名	(株)ランドテクト	6.2.6 6.6.28	関係機関との協議に不測の日時が発生したため。
37	社会資本整備総合交付金（重点）【緑地等施設整備事業（上物）】 35-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津中町地内	1,078,000	0	1,078,000	0	1,078,000	指 名	ナナミ電気設計 □□□□	6.6.4 7.2.28	関係機関との協議に不測の日時が発生したため。
38	社会資本整備総合交付金（重点）【緑地等施設整備事業（上物）】 35-W6611-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	47,729,000	0	47,729,000	47,729,000	0	一 般	(株)薩川組	6.5.31 6.12.13	別途実施中の埋立工事と工程調整を行ったため。
	社会資本整備総合交付金（重点）【緑地等施設整備事業（上物）】計			178,096,000	2,110,000	175,986,000	174,908,000	1,078,000				
39	社会資本整備総合交付金（重点）【緑地等施設整備事業（下物）】 35-W6651-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	31,129,000	0	31,129,000	31,129,000	0	一 般	鈴与建設（株）	6.7.23 7.3.17	別途実施中の埋立工事と工程調整を行ったため。
40	社会資本整備総合交付金（重点）【緑地等施設整備事業（下物）】 35-W6651-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	11,172,000	0	11,172,000	0	11,172,000	一 般	鈴与建設（株）	6.6.18 7.3.21	別途実施中の埋立工事と工程調整を行ったため。
41	社会資本整備総合交付金（重点）【緑地等施設整備事業（下物）】 35-W6651-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	102,304,000	45,570,000	56,734,000	56,734,000	0	一 般	鈴与建設（株）	6.2.16 6.10.24	別途実施中の埋立工事と工程調整を行ったため。

# 繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)  
(令和7年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	社会資本整備総合交付金(重点)【緑地等施設整備事業(下物)】計			144,605,000	45,570,000	99,035,000	87,863,000	11,172,000				
42	防災・安全交付金【高潮対策事業】 35-W2001-01	清水港海岸	静岡市清水区三保地内	11,005,000	0	11,005,000	11,005,000	0	一般	産業建設(株)	6.6.6 6.10.25	先行工事の遅れにより、工事着手時期が遅延したため。
43	防災・安全交付金【高潮対策事業】 35-W2001-01	清水港海岸	静岡市清水区三保地内	38,819,000	12,270,000	26,549,000	26,549,000	0	一般	公南建設(株)	6.1.19 6.8.30	先行工事の遅れにより、工事着手時期が遅延したため。
44	防災・安全交付金【高潮対策事業】 35-W2001-01	清水港海岸	静岡市清水区三保地内	29,425,000	8,660,000	20,765,000	20,765,000	0	一般	日東河川工業(株) 静岡営業所	6.1.19 6.8.30	先行工事の遅れにより、工事着手時期が遅延したため。
	防災・安全交付金【高潮対策事業】計			79,249,000	20,930,000	58,319,000	58,319,000	0				
45	津波対策緊急事業 35-W2901-01	清水港海岸	静岡市清水区港町地内	100,000	0	100,000	100,000	0	一般	サンコーコンサルタント(株) 静岡営業所	6.11.9 7.3.14	関係機関(商業施設)との協議に不測の日時を要したため。
46	津波対策緊急事業 35-W2901-01	清水港海岸	静岡市清水区日の出町地内	89,859,000	0	89,859,000	35,940,000	53,919,000	一般	鈴与建設(株)	6.7.30 7.3.14	関係機関(静岡市)との協議に不測の日時を要したため。

# 繰 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)  
(令和7年2月28日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
47	津波対策緊急事業  35-W2901-01	清水港海岸	静岡市清水区港町地内	183,260,000	73,780,000	109,480,000	109,480,000	0	一 般	日東河川工業（株） 静岡営業所	5.9.12 6.11.12	製作にあたり使用資材に市場流通の少ない資材があり、この調達に不測の日時を要したため。
48	津波対策緊急事業  35-W2901-01	清水港海岸	静岡市清水区日の出町地内	71,829,000	0	71,829,000	29,920,000	41,909,000	一 般	鈴与建設（株）	6.10.1 7.3.14	関係機関（静岡市）との協議に不測の日時を要したため。
49	津波対策緊急事業  35-W2911-01	清水港海岸	静岡市清水区入船町地内	11,253,000	0	11,253,000	0	11,253,000	一 般	いであ（株） 静岡営業所	6.8.20 7.3.21	関係機関（商業施設）との協議に不測の日時を要したため。
50	津波対策緊急事業  35-W2911-01	清水港海岸	静岡市清水区日の出町地内	47,740,000	0	47,740,000	19,090,000	28,650,000	一 般	鈴与建設（株）	6.10.1 7.3.13	関係機関（静岡市）との協議に不測の日時を要したため。
51	津波対策緊急事業  35-W2911-01	清水港海岸	静岡市清水区日の出町地内	2,971,000	0	2,971,000	0	2,971,000	一 般	鈴与建設（株）	6.10.1 7.3.14	関係機関（静岡市）との協議に不測の日時を要したため。
52	津波対策緊急事業  35-W2911-01	清水港海岸	静岡市清水区入船町地内	12,958,000	0	12,958,000	3,730,000	9,228,000	一 般	（株）建設技術研究所 静岡事務所	6.8.10 7.3.21	関係機関（商業施設）との協議に不測の日時を要したため。
53	津波対策緊急事業  35-W2911-01	清水港海岸	静岡市清水区港町地内	25,078,000	0	25,078,000	7,980,000	17,098,000	一 般	サンコーコンサルタント（株） 静岡営業所	6.11.9 7.3.14	関係機関（商業施設）との協議に不測の日時を要したため。
	津波対策緊急事業計			445,048,000	73,780,000	371,268,000	206,240,000	165,028,000				
54	海岸メンテナンス事業  35-W2606-01	清水港	静岡市清水区袖師町地内	11,605,000	0	11,605,000	0	11,605,000	一 般	中日本建設コンサルタント（株） 静岡事務所	6.10.1 7.3.24	関係機関との協議に不測の日時を要したため。

# 繰 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)  
(令和7年2月28日現在)

整理番号	予 算 科 目	事業(箇所)名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
55	海岸メンテナンス事業	清水港	静岡市清水区袖師町地先	9,779,000	0	9,779,000	2,900,000	6,879,000	一般	三井共同建設コンサルタント(株) 静岡営業所	6.9.3 7.3.26	関係機関との協議に不測の日時を要したため。
	35-W2606-01											
	海岸メンテナンス事業計			21,384,000	0	21,384,000	2,900,000	18,484,000				
56	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】	清水港海岸	静岡市清水区日の出町地内	251,900,000	0	251,900,000	0	251,900,000	一般	富士電機(株) 静岡営業所	5.11.21 7.3.14	関係機関(映像配信先)との協議調整に不測の日数を要したため。
	35-W2504-01											
57	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】	清水港海岸	静岡市清水区折戸地先	17,080,000	0	17,080,000	17,080,000	0	一般	(株)建設コンサルタントセンター	6.6.11 6.11.29	関係機関(岸壁利用者)との協議調整に不測の日数を要したため。
	35-W2504-01											
58	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】	清水港海岸	静岡市清水区折戸地先	16,555,000	0	16,555,000	4,900,000	11,655,000	一般	三井共同建設コンサルタント(株) 静岡営業所	6.6.6 7.3.14	関係機関(岸壁利用者)との協議調整に不測の日数を要したため。
	35-W2504-01											
59	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】	清水港海岸	静岡市清水区折戸地先	4,946,000	0	4,946,000	4,946,000	0	指名	大日本ダイヤコンサルタント(株) 静岡事務所	6.8.10 6.12.13	関係機関(岸壁利用者)との協議調整に不測の日数を要したため。
	35-W2506-01											
60	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】	清水港海岸	静岡市清水区折戸地先	770,000	0	770,000	0	770,000	一般	三井共同建設コンサルタント(株) 静岡営業所	6.6.6 7.3.14	関係機関(岸壁利用者)との協議調整に不測の日数を要したため。
	35-W2506-01											
61	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】	清水港海岸	静岡市清水区折戸地先	357,000	0	357,000	357,000	0	指名	(株)建設コンサルタントセンター	6.5.17 6.12.18	関係機関(岸壁利用者)との協議調整に不測の日数を要したため。
	35-W2506-01											
62	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】	清水港海岸	静岡市清水区折戸地先	18,527,000	0	18,527,000	18,527,000	0	一般	(株)建設コンサルタントセンター	6.6.11 6.11.29	関係機関(岸壁利用者)との協議調整に不測の日数を要したため。
	35-W2506-01											

# 繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)  
(令和7年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	防災・安全交付金【津波・高潮危機管理対策緊急事業】計			310,135,000	0	310,135,000	45,810,000	264,325,000				
63	県単独港湾海岸環境整備事業 35-W7007-01	清水港	静岡市清水区港町地内	120,000	0	120,000	120,000	0	一般	駿河緑地造成(株)	6.3.28 6.10.24	R6ゼロ債発注のため。
64	県単独港湾海岸環境整備事業 35-W7007-01	清水港	静岡市清水区港町地内	6,225,000	0	6,225,000	6,225,000	0	一般	鈴与建設(株)	5.9.16 6.5.31	色彩協議に不測の日数を要したため。
65	県単独港湾海岸環境整備事業 35-W7007-01	清水港	静岡市清水区日の出町地内	1,456,120	0	1,456,120	1,456,120	0	一般	鈴与建設(株)	6.3.7 6.8.9	関係機関(クルーズ関係者等)との協議に不測の日時を要したため。
66	県単独港湾海岸環境整備事業 35-W7007-01	清水港	静岡市清水区日の出町地内	3,534,896	0	3,534,896	3,534,896	0	用地	静岡市	6.12.10	関係機関(静岡市)との協議に不測の日時を要したため。
	県単独港湾海岸環境整備事業計			11,336,016	0	11,336,016	11,336,016	0				
67	県単独港湾施設改良 35-W7101-01	清水港	静岡市清水区港町地内	13,982,880	0	13,982,880	0	13,982,880	一般	藤田電気(株)	6.7.2 7.1.31	関係機関(指定管理者)との協議調整に不測の日数を要したため。

## 繰 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)  
(令和7年2月28日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
68	県単独港湾施設改良	清水港	静岡市清水区日 の出町地内	7,458,000	2,800,000	4,658,000	4,658,000	0	指 名	(株) 東海電気工業所	5.12.5 6.4.25	資材納期の遅延のため。
	35-W7101-02											
	県単独港湾施設改良計			21,440,880	2,800,000	18,640,880	4,658,000	13,982,880				
69	港湾現況等調査	清水港	静岡市清水区興 津中町地内	2,960,000	0	2,960,000	0	2,960,000	指 名	静岡コンサルタント(株)	6.7.17 7.3.21	関係機関との協議に不測の日時が発生したため。
	35-W1602-01											
70	港湾現況等調査	清水港	静岡市清水区興 津中町地内	979,000	0	979,000	979,000	0	随 契	セントラルコンサルタント (株) 静岡営業所	6.5.24 6.9.30	関係機関との協議に不測の日時が発生したため。
	35-W1602-01											
71	港湾現況等調査	清水港	静岡市清水区興 津清見寺町地内	528,000	0	528,000	0	528,000	一 般	(株) 建設コンサルタントセ ンター	6.9.28 7.3.11	関係機関との協議調整に不測の日数を要したため。
	35-W1602-02											
72	港湾現況等調査	清水港	静岡市清水区興 津清見寺町地内	7,103,800	0	7,103,800	0	7,103,800	一 般	(株) 建設コンサルタントセ ンター	6.9.28 7.3.11	関係機関との協議調整に不測の日数を要したため。
	35-W1605-01											
	港湾現況等調査計			11,570,800	0	11,570,800	979,000	10,591,800				

# 繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)  
(令和7年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
73	清水港海づり公園代替施設整備事業(受託)	清水港	静岡市清水区興津中町地先	180,609,000	0	180,609,000	180,609,000	0	一般	鈴与建設(株)	6.2.16 6.11.15	作業船について隣接工事との工程調整を行ったため。
	35-W6661-01											
	清水港海づり公園代替施設整備事業(受託)計			180,609,000	0	180,609,000	180,609,000	0				
74	緊急自然災害防止対策事業(港湾)	清水港	静岡市清水区横砂地内	8,096,000	0	8,096,000	8,096,000	0	一般	(株)建設コンサルタントセンター	6.2.2 6.7.31	関係機関(埠頭使用者)との協議調整に不測の日数を要したため。
	35-W5451-01											
75	緊急自然災害防止対策事業(港湾)	清水港	静岡市清水区横砂地先	4,554,000	0	4,554,000	1,360,000	3,194,000	指名	(株)建設技術研究所 静岡事務所	6.10.5 7.3.19	関係機関(埠頭使用者)との協議調整に不測の日数を要したため。
	35-W5451-01											
76	緊急自然災害防止対策事業(港湾)	清水港	静岡市清水区日の出町地先	4,779,000	0	4,779,000	4,779,000	0	随契	(株)古川組 静岡支店	6.7.18 6.12.9	関係機関との協議調整に不測の日数を要したため。
	35-W5451-01											
77	緊急自然災害防止対策事業(港湾)	清水港	静岡市清水区横砂地先	11,671,000	0	11,671,000	11,671,000	0	指名	(株)オリエンタルコンサルタンツ 静岡事務所	6.3.29 6.9.30	関係機関(埠頭使用者)との協議調整に不測の日数を要したため。
	35-W5451-01											
78	緊急自然災害防止対策事業(港湾)	清水港海岸	静岡市清水区三保地内	26,425,000	0	26,425,000	11,750,000	14,675,000	一般	(株)薩川組	6.11.2 7.3.18	関係機関との協議に不測の日時を要したため。
	35-W5471-01											
79	緊急自然災害防止対策事業(港湾)	清水港海岸	静岡市清水区興津中町地先	14,102,000	0	14,102,000	14,102,000	0	一般	いであ(株) 静岡営業所	6.2.9 6.10.31	関係機関との協議に不測の日時が発生したため。
	35-W5471-01											
80	緊急自然災害防止対策事業(港湾)	清水港海岸	静岡市清水区興津中町地先	1,474,000	0	1,474,000	1,474,000	0	補償	中部電力株式会社	6.11.1	関係機関との協議に不測の日時が発生したため。
	35-W5471-01											

□□□□□

## 繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)  
(令和7年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	緊急自然災害防止対策事業 (港湾)計			71,101,000	0	71,101,000	53,232,000	17,869,000				
	(02)港湾建設費計			2,966,290,896	409,930,000	2,556,360,896	1,906,264,216	650,096,680				

# 繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)  
(令和7年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
81	機能施設管理費(清水港)	清水港	静岡市清水区興津清見寺町地内	7,700,000	7,700,000	0	0	0	一般	JFEテクノス(株) 静岡設備部	5.4.1 7.3.31	長期継続契約(2年目)であるため。
	35-W0101-01											
82	機能施設管理費(清水港)	清水港	静岡市清水区地内	2,750,000	2,750,000	0	0	0	一般	三菱重工交通・建設エンジニアリング(株) 交通・機器事業部	5.4.1 7.3.31	長期継続契約(2年目)であるため。
	35-W0101-01											
83	機能施設管理費(清水港)	清水港	静岡市清水区横砂地内	4,724,500	4,724,500	0	0	0	一般	JFEプラントエンジ(株)	5.4.1 7.3.31	長期継続契約(2年目)であるため。
	35-W0101-01											
84	機能施設管理費(清水港)	清水港	静岡市清水区地内	4,235,000	4,235,000	0	0	0	一般	(株)日立プラントメカニクス 関東支店	5.4.1 7.3.31	長期継続契約(2年目)であるため。
	35-W0101-01											
85	機能施設管理費(清水港)	清水港	静岡市清水区興津清見寺町地内	8,360,000	8,360,000	0	0	0	一般	(株)三井E&S	5.4.1 7.3.31	長期継続契約(2年目)であるため。
	35-W0101-01											
86	機能施設管理費(清水港)	清水港	静岡市清水区地内	1,342,000	1,342,000	0	0	0	一般	住友重機械搬送システム(株)	5.4.1 7.3.31	長期継続契約(2年目)であるため。
	35-W0101-01											
87	機能施設管理費(清水港)	清水港	静岡市清水区興津清見寺町地内	12,386,000	12,386,000	0	0	0	一般	住友重機械搬送システム(株)	5.4.1 7.3.31	長期継続契約(2年目)であるため。
	35-W0101-01											
88	機能施設管理費(清水港)	清水港	静岡市清水区日の出町地内	19,000,000	0	19,000,000	19,000,000	0	一般	(株)テクノミックスメンテ	6.2.2 6.6.14	資材納期の遅延のため。
	35-W0101-02											
	機能施設管理費(清水港)計			60,497,500	41,497,500	19,000,000	19,000,000	0				



## 繰 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)  
(令和7年2月28日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
90	富士見都市再開発等用地整備 事業（清水港）  35-W5513-01	清水港	静岡市清水区清 開地先	272,000	0	272,000	272,000	0	一 般	(株)建設技術研究所 静岡 事務所	6.9.21 7.3.19	関係機関との協議調整に 不測の日数を要したた め。
	富士見都市再開発等用地整備 事業（清水港）計			272,000	0	272,000	272,000	0				
91	富士見荷役機械整備事業（清 水港）  34-W5525-01	清水港	静岡市清水区清 開地内	130,000,000	130,000,000	0	0	0	一 般	住友重機械搬送システム (株)	5.7.13 7.3.25	関係機関（岸壁利用者） との協議調整に不測の日 数を要したため。
92	富士見荷役機械整備事業（清 水港）  35-W5501-01	清水港	静岡市清水区清 開地内	94,050,000	0	94,050,000	0	94,050,000	一 般	三菱重工交通・建設エンジ アリング(株) 交通・機器 事業部	5.9.12 7.2.17	資材納期の遅延のため。
93	富士見荷役機械整備事業（清 水港）  35-W5501-01	清水港	静岡市清水区清 開地内	93,214,000	0	93,214,000	93,214,000	0	一 般	(株)静岡日立	5.8.15 6.9.19	資材納期の遅延のため。
94	富士見荷役機械整備事業（清 水港）  35-W5521-01	清水港	静岡市清水区清 開地内	67,826,000	0	67,826,000	0	67,826,000	一 般	住友重機械搬送システム (株)	5.10.24 7.2.28	資材納期の遅延のため。
95	富士見荷役機械整備事業（清 水港）  35-W5525-01	清水港	静岡市清水区清 開地内	1,201,200,000	0	1,201,200,000	548,680,000	652,520,000	一 般	住友重機械搬送システム (株)	5.7.13 7.3.25	関係機関（岸壁利用者） との協議調整に不測の日 数を要したため。
	富士見荷役機械整備事業（清 水港）計			1,586,290,000	130,000,000	1,456,290,000	641,894,000	814,396,000				

## 繰 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)  
(令和7年2月28日現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
96	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 35-W5509-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	41,376,000	0	41,376,000	0	41,376,000	一 般	鈴与建設（株）	6.6.18 7.3.21	別途実施中の埋立工事と工程調整を行ったため。
97	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 35-W5509-02	清水港	静岡市清水区興津清見寺町地内	6,611,000	0	6,611,000	6,611,000	0	指 名	協和サンシンエンジニアリング（株）	5.12.26 6.6.28	資材納期の遅延のため。
98	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 35-W5510-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	26,655,000	0	26,655,000	26,655,000	0	一 般	鈴与建設（株）	6.2.16 6.10.24	荷役業者と工事実施時期の調整を行ったため。
99	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 35-W5510-01	清水港	静岡市清水区興津清見寺町地内	37,845,000	0	37,845,000	37,845,000	0	指 名	(株)望月土木	6.6.4 6.12.19	荷役業者と工事実施時期の調整を行ったため。
100	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 35-W5511-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	1,594,000	0	1,594,000	0	1,594,000	一 般	鈴与建設（株）	6.7.23 7.3.17	別途実施中の埋立工事と工程調整を行ったため。
101	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 35-W5511-01	清水港	静岡市清水区興津中町地内	4,246,000	0	4,246,000	0	4,246,000	指 名	静岡コンサルタント（株）	6.7.17 7.3.21	関係機関との協議に不測の日時を要したため。
102	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 35-W5511-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	22,240,200	0	22,240,200	0	22,240,200	一 般	鈴与建設（株）	6.6.18 7.3.21	別途実施中の埋立工事と工程調整を行ったため。
103	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 35-W5511-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	161,593,000	60,330,000	101,263,000	101,263,000	0	一 般	鈴与建設（株）	6.2.16 6.10.24	別途実施中の埋立工事と工程調整を行ったため。
104	新興津ふ頭用地整備事業（清水港） 35-W5511-01	清水港	静岡市清水区興津本町地先	1,768,800	0	1,768,800	1,768,800	0	補 償	中部電力株式会社	6.5.1	別途実施中の埋立工事と工程調整を行ったため。
	新興津ふ頭用地整備事業（清水港）計			303,929,000	60,330,000	243,599,000	174,142,800	69,456,200				

## 繰 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)  
(令和7年2月28日現在)

整理番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
105	新興津都市再開発等用地整備事業（清水港）  35-W5502-01	清水港	静岡市清水区興津中町地先	6,412,000	0	6,412,000	6,412,000	0	一 般	(株) K A I T O	6.6.21 6.9.30	別途実施中の埋立工事と工程調整を行ったため。
	新興津都市再開発等用地整備事業（清水港）計			6,412,000	0	6,412,000	6,412,000	0				
106	新興津荷役機械整備事業（清水港）  35-W5530-01	清水港	静岡市清水区興津清見寺町地内	42,900,000	17,160,000	25,740,000	25,740,000	0	一 般	(株) 明電エンジニアリング 静岡支店	5.12.5 6.11.29	資材納期の遅延のため。
107	新興津荷役機械整備事業（清水港）  35-W5530-01	清水港	静岡市清水区興津清見寺町地内	14,620,000	0	14,620,000	14,620,000	0	一 般	(株) 河村工業所	6.6.21 7.3.14	関係機関（利用者）との協議調整に不測の日数を要したため。
	新興津荷役機械整備事業（清水港）計			57,520,000	17,160,000	40,360,000	40,360,000	0				

## 繰 越 工 事 調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)  
(令和 7年 2月28日 現在)

整理 番号	予 算 科 目	事業（箇所）名 及び内訳	事 業 箇 所	契 約 額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰 越 額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締 結方法	受注者(受託者)	着 手 完 成 (予定)年月日	繰 越 理 由
108	江尻ふ頭用地整備事業（清水港）  35-W5550-01	清水港	静岡市清水区袖師町地先	31,981,000	0	31,981,000	20,000,000	11,981,000	一 般	鈴与建設（株）	6.6.22 7.3.17	関連工事（岸壁工事、埋立工事、民間工事）との協議調整に不測の日時を要したため。
109	江尻ふ頭用地整備事業（清水港）  35-W5550-01	清水港	静岡市清水区袖師町地内	18,073,000	6,180,000	11,893,000	11,893,000	0	一 般	コーケン工業（株）	5.12.5 6.6.20	関係機関（民間利用者、隣接工事業者）との協議調整に不測の日数を要したため。
110	江尻ふ頭用地整備事業（清水港）  35-W5550-01	清水港	静岡市清水区袖師町地内	4,488,000	0	4,488,000	0	4,488,000	指 名	（株）建設コンサルタントセンター	6.3.29 7.1.31	関係機関（民間利用者、公安協議）との協議調整に不測の日数を要したため。
111	江尻ふ頭用地整備事業（清水港）  35-W5550-01	清水港	静岡市清水区袖師町地先	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	一 般	（株）古川組 静岡支店	6.6.27 7.3.25	関連工事（岸壁工事、埋立工事、民間工事）との協議調整に不測の日時を要したため。
112	江尻ふ頭用地整備事業（清水港）  35-W5550-01	清水港	静岡市清水区島崎町地内	14,465,000	0	14,465,000	14,465,000	0	一 般	（株）ニュージェック 静岡事務所	6.1.26 7.1.17	関連工事（岸壁工事、埋立工事、民間工事）との協議調整に不測の日時を要したため。
	江尻ふ頭用地整備事業（清水港）計			70,007,000	6,180,000	63,827,000	46,358,000	17,469,000				
113	袖師ふ頭用地整備事業（清水港）  35-W5505-01	清水港	静岡市清水区横砂地内	72,834,000	0	72,834,000	0	72,834,000	一 般	夏目電気工業（株）	6.3.22 7.3.14	関係機関（利用者）との協議調整に不測の日数を要したため。
114	袖師ふ頭用地整備事業（清水港）  35-W5505-01	清水港	静岡市清水区横砂地内	1,166,000	0	1,166,000	1,166,000	0	指 名	（有）シン設計	6.5.15 6.8.30	関係機関（利用者）との協議調整に不測の日数を要したため。
115	袖師ふ頭用地整備事業（清水港）  35-W5505-05	清水港	静岡市清水区横砂地内	10,000,000	0	10,000,000	8,500,000	1,500,000	一 般	（株）エビハラ電機	6.11.2 7.3.25	関係機関（利用者）との協議調整に不測の日数を要したため。

## 繰越工事調

(令和5年度から令和6年度へ繰越分)  
(令和7年2月28日現在)

整理番号	予算科目	事業(箇所)名 及び内訳	事業箇所	契約額 (円)	前年度施行支払額 (円)	繰越額 (円)	同左支出済額 (円)	支出未済額 (円)	契約締結方法	受注者(受託者)	着手完成 (予定)年月日	繰越理由
	袖師ふ頭用地整備事業(清水港)計			84,000,000	0	84,000,000	9,666,000	74,334,000				
116	興津ふ頭用地整備事業(清水港) 35-W5515-01	清水港	静岡市清水区興津清見寺町地内	59,786,000	23,320,000	36,466,000	36,466,000	0	指名	(株) 薩川組	5.12.22 6.6.28	他工区との協議調整に不測の日数を要したため。
	興津ふ頭用地整備事業(清水港)計			59,786,000	23,320,000	36,466,000	36,466,000	0				
				2,168,216,000	236,990,000	1,931,226,000	955,570,800	975,655,200				
	総計			5,215,718,196	688,417,500	4,527,300,696	2,892,693,016	1,634,607,680				