


(別 添)

教 財 第 514 号
平 成 30 年 3 月 27 日

文部科学大臣 様

静岡県知事 川勝 平太



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

【所見】

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達成状況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

富士特別支援学校:大規模改造(トイレ)
床の段差がなくなり、特に肢体不自由の児童・生徒の出入りがスムーズになった。和式トイレを全廃し全て洋式化したことで児童・生徒の家庭環境に近づいたトイレとなった。床のドライ化で水撒きが不要になり清掃作業が合理化された。
PTA会長からも「明るく清潔感があり、誰もが気持ち良く使えるトイレになった。バリアフリーに配慮されており、車イス利用の児童・生徒にも使い勝手がよくなったと思う。」等の意見があった。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達成状況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

西部特別支援学校
「危険改築・不適格改築・特支(幼・高)」
教室及び作業室として利用している。傾斜がゆるく幅が広いスロープやエレベーターが整備され、車椅子を利用する児童生徒が安全に利用できている。PTA役員からは「廊下は明るくて広く、車イスでの移動やすれ違いが安全に行えるようになった。」「木が多く使われているので、温かさや優しさを感じる。」「スロープの幅が広がり、傾斜も緩やかになったので、利用しやすい。」「昇降口のひさしが長くなったので、雨天時の乗降でのぬれ方が少なくなった。」等の意見があった。
「単独校調理場」
自校で給食を提供できる環境が整備された。調理場を利用し、週5回学校給食を実施している。調理場の特色を活かした温かい給食が提供できている。PTA役員からは「明るく清潔感があり、きれい。」「他の学年の児童・生徒も同じ空間に居るので、楽しく食事ができる。」等の意見があった。
「屋外教育環境」
体育の授業等において利用。砂ぼこりが起きにくいよう、グリーンサンドを使用し、スプリンクラーも整備されている。PTA役員からは「整備されていてきれい。」等の意見があった。
「学校水泳プール(屋外)」
大プールと小プールが併設され、小学部から高等部までの児童生徒が利用している。PTA役員からは「状態や学年に合わせて、大・小のプールを使い分けられるのがよい。」等の意見があった。

2 事後評価の時期及び方法について

時期:2月上旬～2月下旬
方法:PTA役員への意見聴取

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計上していた事業について、計画どおり実施することができた。
実施事業について、PTAから肯定的に評価されており、今後も長期的に事業効果の期待できる施設整備を推進していく。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 静岡県公立学校等施設整備計画

都道府県名	静岡県
市町村名	

2 計画作成主体 静岡県

3 計画期間 平成28年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
西部特別支援学校	④	0201	危険改築	校	S	○	平成29年2月28日				
西部特別支援学校	④	0201	危険改築	校	W	○	平成29年2月28日				
西部特別支援学校	④	0204	不適格改築	校	S	○	平成29年2月28日				
西部特別支援学校	④	0204	不適格改築	屋	W	○	平成29年2月28日				
西部特別支援学校	④	0204	不適格改築	屋	S	○	平成29年2月28日				
西部特別支援学校	④	0801	屋外教育環境(グラウンド)		—	○	平成29年2月28日				
富士特別支援学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	R	○	平成28年11月18日				
西部特別支援学校(高)	④	0109	特支(幼・高)	校	S	○	平成29年2月28日				
西部特別支援学校(高)	④	0109	不適格改築	校	S	○	平成29年2月28日				
西部特別支援学校	④	1301	学校水泳プール(屋外)		—	○	平成29年2月28日				
西部特別支援学校	④	1201	単独校調理場(新增築)		S	○	平成29年2月28日				
西部特別支援学校	④	1202	単独校調理場(改築)		S	○	平成29年2月28日				