

平成29年発生災害 公共土木施設災害復旧事業に係る静岡県災害査定結果(土木防災課所管のみで関連費・内未成等を除く)

平成30年1月31日時点

主体	査定番号	工種	査定回数	市町	字	路線河川名称	決定復旧延長(m)	決定復旧工法1			決定復旧工法2			決定復旧工法3			被災報告主異常気象名
県	1	河川	1次	賀茂郡南伊豆町	手石	(二)鯉名川	30.1	コンクリートブロック積(練積)	136.0	m2	仮設道路工	120.0	m				平成29年4月17日から4月18日の豪雨
県	2	河川	1次	賀茂郡南伊豆町	湊	(二)鯉名川	63.0	コンクリートブロック積(練積)	268.0	m2	仮設道路工	76.0	m				平成29年4月17日から4月18日の豪雨
県	3	河川	1次	賀茂郡南伊豆町	下賀茂	(二)青野川	54.1	杭柵工	52.0	m	連節ブロック基礎工	34.0	m	木工沈床工	216.0	m2	平成29年4月17日から4月18日の豪雨
県	4	河川	1次	賀茂郡南伊豆町	二條1	(二)二条川	32.2	コンクリートブロック積(練積)	153.0	m2	仮設道路工	31.0	m				平成29年4月17日から4月18日の豪雨
県	5	河川	1次	賀茂郡南伊豆町	二條2	(二)二条川	17.8	コンクリートブロック積(練積)	80.0	m2							平成29年4月17日から4月18日の豪雨
県	6	河川	1次	賀茂郡南伊豆町	二條3	(二)二条川	5.0	コンクリートブロック積(練積)	19.0	m2	仮設道路工	55.0	m				平成29年4月17日から4月18日の豪雨
県	7	河川	1次	賀茂郡南伊豆町	一條	(二)一条川	28.9	大型ブロック積工	43.0	m2	根固めブロック工	28.0	個	コンクリートブロック積(練積)	97.0	m2	平成29年4月17日から4月18日の豪雨
県	8	河川	1次	静岡市清水区	能島	(二)塩田川	49.7	じゃかご工	323.0	m2	張芝工	20.0	m2				平成29年4月17日から4月18日の豪雨
県	9	河川	3次	掛川市	下土方	(一)下小笠川	15.0	コンクリート張工	40.0	m2	根固工(標準ブロック2t)	20.0	個	工事用坂路設置・撤去	25.0	m	平成29年6月21日から6月21日の梅雨前線豪雨
県	10	河川	3次	磐田市	敷地	(二)敷地川	23.2	連節ブロック張工	171.0	m2							平成29年6月21日から6月21日の梅雨前線豪雨
県	11	河川	3次	周智郡森町	葛布	(二)葛布川	11.6	コンクリートブロック積(練積)	49.0	m2	張芝工	30.0	m2	仮排水工	27.0	m	平成29年6月21日から6月21日の梅雨前線豪雨
県	12	河川	3次	浜松市浜北区	小松	(二)馬込川	181.0	連節ブロック張工	1,689.0	m2	小口止	3.0	箇所	隔壁(1)	1.0	箇所	平成29年6月21日から6月21日の梅雨前線豪雨
県	13	河川	3次	湖西市	吉美	(二)坊瀬川	3.3	コンクリートブロック積(練積)	13.0	m2	袋詰玉石	2.0	個				平成29年6月21日から6月21日の梅雨前線豪雨
県	14	河川	3次	浜松市北区	細江町小野	(二)井伊谷川	10.0	連節ブロック張工	177.0	m2	根固工	21.0	個	ブロック張基礎	10.0	m	平成29年6月21日から6月21日の梅雨前線豪雨
県	15	道路	3次	島田市	千葉	(一)伊久美元島田線	24.0	鋼製補強土壁工	130.0	m2							平成29年6月21日から6月21日の梅雨前線豪雨
県	16	河川	4次	伊豆市	熊坂	(一)小山田川	15.5	コンクリートブロック積(練積)	42.0	m2							平成29年10月28日から10月30日の台風22号
県	17	河川	4次	静岡市葵区	水見色	(一)水見色川	22.0	大型ブロック積(練積)	134.0	m2	根固工(標準ブロック6t)	24.0	個				平成29年10月21日から10月23日の台風21号
県	18	河川	4次	静岡市葵区	水見色	(一)水見色川	47.5	大型ブロック積(練積)	333.0	m2							平成29年10月21日から10月23日の台風21号
県	19	河川	4次	静岡市葵区	水見色	(一)水見色川	43.0	コンクリートブロック積(練積)	210.0	m2	根固工(標準ブロック3t)	44.0	個				平成29年10月21日から10月23日の台風21号
県	20	河川	4次	静岡市葵区	新聞	(一)新聞谷川	27.8	コンクリートブロック積(練積)	128.0	m2							平成29年10月21日から10月23日の台風21号
県	21	河川	4次	静岡市葵区	足久保奥組	(一)足久保川	55.1	コンクリートブロック張(練)工	391.0	m2							平成29年10月21日から10月23日の台風21号
県	22	河川	4次	島田市	菊川	(一)菊川	19.0	コンクリートブロック積(練積)	97.0	m2							平成29年10月28日から10月30日の台風22号
県	23	河川	4次	藤枝市	岡部町桂島	(二)朝比奈川	47.5	コンクリートブロック張(練)工	297.0	m2	根固工(標準ブロック3t)	54.0	個	種子吹付工	50.0	m2	平成29年10月21日から10月23日の台風21号
県	24	河川	4次	掛川市	入山瀬	(一)下小笠川	15.8	コンクリート張工	71.0	m2	根固工(標準ブロック2t)	6.0	個				平成29年10月28日から10月30日の台風22号
県	25	河川	4次	掛川市	中西之谷	(二)西之谷川	41.2	コンクリートブロック積(練積)	116.0	m2	張芝工	20.0	m2				平成29年10月21日から10月23日の台風21号
県	26	河川	4次	掛川市	和光	(二)初馬川	36.6	石張工	137.0	m2	石積工	65.0	m2				平成29年10月28日から10月30日の台風22号
県	27	河川	4次	周智郡森町	三倉	(二)三倉川	21.4	コンクリートブロック積(練積)	108.0	m2	基礎工	18.0	m	天端工	21.0	m	平成29年10月28日から10月30日の台風22号
県	28	河川	4次	掛川市	長谷	(二)逆川	25.7	コンクリートブロック張(練)工	265.0	m2	根固工	96.0	個				平成29年10月28日から10月30日の台風22号
県	29	河川	4次	浜松市南区	江之島町	(二)馬込川	58.0	鋼矢板	54.9	m	プレキャスト笠コンクリート	49.0	m	平ブロック張	114.0	m2	平成29年10月21日から10月23日の台風21号
県	30	海岸	4次	静岡市清水区	三保	清水海岸	75.6	消波工	75.6	m							平成29年10月21日から10月23日の台風21号
県	31	海岸	4次	静岡市清水区	三保	清水海岸	25.0	消波工	25.0	m							平成29年10月21日から10月23日の台風21号
県	32	海岸	4次	静岡市清水区	三保	清水海岸	100.0	消波工	100.0	m							平成29年10月21日から10月23日の台風21号

県	33	道路	4次	沼津市	西浦久料	(主)沼津土肥線	51.0	コンクリートブロック積工	258.0	m2	小口止工	4.0	箇所	植生工	60.0	m2	平成29年10月21日から10月23日の台風21号
県	34	道路	4次	島田市	川根町葛籠	(国)473号	14.0	補強土壁工	159.0	m2							平成29年10月21日から10月23日の台風21号
県	35	道路	4次	周智郡森町	三倉	(一)大河内森線	14.0	コンクリートブロック積	36.0	m2	かごマット工	8.0	m2				平成29年10月21日から10月23日の台風21号
市町	1	河川	1次	下田市	吉佐美	(準)多々戸川	11.5	コンクリートブロック積(練積)	22.0	m2	小口止工	2.0	m3				平成29年4月17日から4月18日の豪雨
市町	2	河川	1次	下田市	大賀茂	(準)桂川	6.8	コンクリートブロック積(練積)	23.0	m2	小口止工	2.0	m3				平成29年4月17日から4月18日の豪雨
市町	3	河川	1次	下田市	大賀茂	(準)林山川	15.6	コンクリートブロック積(練積)	36.0	m2	盛土工	120.0	m3				平成29年4月17日から4月18日の豪雨
市町	4	河川	1次	下田市	大沢	(普)大沢八木山川	14.0	コンクリートブロック積(練積)	47.0	m2							平成29年4月17日から4月18日の豪雨
市町	5	河川	1次	賀茂郡南伊豆町	青市	(普)蒲谷川	6.4	コンクリートブロック積(練積)	28.0	m2	小口止め工	2.0	箇所				平成29年4月17日から4月18日の豪雨
市町	6	河川	1次	賀茂郡南伊豆町	湊	(普)堰ノ谷戸川	11.6	コンクリートブロック積(練積)	36.0	m2	小口止め工	1.0	箇所				平成29年4月17日から4月18日の豪雨
市町	7	河川	1次	賀茂郡南伊豆町	一色	(普)一色川	5.5	コンクリートブロック積(練積)	15.0	m2	小口止め工	1.0	箇所				平成29年4月17日から4月18日の豪雨
市町	8	河川	1次	牧之原市	須々木	(準)須々木川	7.0	コンクリートブロック積(練積)	26.0	m2							平成29年4月17日から4月18日の豪雨
市町	9	河川	1次	牧之原市	大寄	(準)部ヶ谷川	12.0	かごマット工	30.0	m2							平成29年4月17日から4月18日の豪雨
市町	10	道路	1次	掛川市	初馬	(市)初馬乙星線	73.2	擁壁工(大型かご工)	376.0	m3	横ポーリング工	8.0	本	厚層基材吹付工	1,010.0	m2	平成28年6月2日から4月27日の地すべり
市町	11	道路	1次	掛川市	初馬	(市)初馬乙星線	32.0	グラウンドアンカー工	16.0	本	現場吹付法砕工	82.0	m	横ポーリング工	4.0	本	平成28年6月24日から4月27日の地すべり
市町	12	道路	1次	牧之原市	須々木	(市)須々木49号線	22.0	高強度ネット張工	333.0	m2	ロックボルト工	205.0	本	厚層基材吹付工	330.0	m2	平成29年4月17日から4月18日の豪雨
市町	13	道路	1次	牧之原市	須々木	(市)須々木55号線	16.0	コンクリートブロック積工	55.0	m2	袋詰玉石工	3.0	個	コンクリート舗装工	19.0	m2	平成29年4月17日から4月18日の豪雨
市町	14	道路	1次	牧之原市	菅ヶ谷	(市)菅ヶ谷38号線	22.0	コンクリートブロック積工	84.0	m2	小型擁壁工	1.0	m3				平成29年4月17日から4月18日の豪雨
市町	15	道路	1次	牧之原市	菅ヶ谷	(市)菅ヶ谷27号線	16.0	盛土工	40.0	m3	重力式擁壁工	7.0	m3				平成29年4月17日から4月18日の豪雨
市町	16	道路	2次	賀茂郡東伊豆町	大川	(町)湯ノ沢草崎線	18.0	コンクリートブロック積工	47.0	m2	防護柵設置工(ガードレール)	15.0	m				平成29年6月21日から6月21日の梅雨前線豪雨
市町	17	河川	3次	牧之原市	東萩間	(準)大倉川	8.0	コンクリートブロック積(練積)	25.0	m2							平成29年6月21日から6月21日の梅雨前線豪雨
市町	18	河川	3次	周智郡森町	橘	(準)大洞院川	64.3	コンクリートブロック積(練積)	248.0	m2							平成29年6月21日から6月21日の梅雨前線豪雨
市町	19	河川	4次	伊豆市	大野	(準)田沢川	85.0	コンクリートブロック積(練積)	294.0	m2	植生工	280.0	m2				平成29年10月21日から10月23日の台風21号
市町	20	道路	4次	下田市	3丁目	(市)大浦鍋田通線	24.2	コンクリートブロック積工	50.0	m2	アスファルト舗装工	32.0	m2	防護柵設置工(ガードレール)	21	m	平成29年10月21日から10月23日の台風21号
市町	21	道路	4次	島田市	川根町葛籠	(市)原向線	11.5	補強土壁工	83.0	m2	コンクリート舗装工	50.0	m2				平成29年10月21日から10月23日の台風21号
市町	22	道路	4次	牧之原市	切山	(市)切山2号線	20.4	路体盛土工	130.0	m3	ふとんかご工	45.0	m				平成29年10月21日から10月23日の台風21号
市町	23	道路	4次	榛原郡川根本町	桑野山	(町)桑野山細尾線	30.0	軽量盛土工	127.0	m3							平成29年10月21日から10月23日の台風21号
市町	24	橋梁	4次	掛川市	長谷	(市)長谷大池線	33.4	コンクリートブロック積(練積)	323.5	m2	鋼矢板	33.2	m	根固工(標準ブロック1t)	162	個	平成29年10月21日から10月23日の台風21号